Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010166

Fecha: As 12-05-22 Solicitante: Azotea Cl. Asuncenk

Cliente: M. R. E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y Reparación e Instalación						
			De				
		Motobomba Nº 7 marca Valaco 10 Hp					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Desmontaje y montaje con cambio de piezas, Mano de obra
✓ Cambio de prensa estopa, Mano de obra
✓ Cambio de campo, Mano de obra
✓ Cambio de cotas, Mano de obra
✓ Cambio de rodamientos, Mano de obra
✓ Cambio de rotor, Mano de obra
✓ Barnizado de cotas, Mano de obra
✓ Cambio de flotador de accionamiento, Mano de obra
✓ Cambio de globo de vejiga, Mano de obra
✓ Cambio de turbina de bomba, Mano de obra

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010167

Fecha: As 12-05-22 Solicitante: Abozoteo Edf. Asubank

Cliente: M. R. E

Dirección: Palma y 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
	Mantenimiento y Reparacio e Instalación						
			DE				
		Motobomba N°1 marca velco de 10 Hp					

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

✓ Pintura de carcasa, Mano de obra
✓ Cambio de contactor trifasico de 30 amp. Bobinado 220 Volts
✓ Mano de Obra
✓ Cambio de protector de fase, Mano de Obra
✓ Rebobinado, Mano de Obra
✓ Cambio de membrana, Mano de Obra
✓ Mantenimiento general y verificación de funcionamiento sin cambio de piezas

Conforme Cliente

Firma

Nombre Tercer Secretario Oscar Zalazar
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios
Ministerio de Relaciones Exteriores

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico

Firma

Nombre Sergio Doro