CONTRATO Nº 06/2019

CONSTRUCCION DE UN PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE ARROYO ORO'Y DE CAMPICHUELO "AD REFERENDUM"

CONTRATISTA : JL y Compañía S.A.

FECHA	18/07/2019
FECHA DE INICIO	15/03/2019
DIAS TRANSCURRIDO	125 DÍAS
PLAZO INICIAL	180 Dias
DÍAS DE LLUVIA	17 DÍAS
PLAZO PRORROGADO	197 DÍAS

PLANILLA 1

CERTIFICADO N° 3

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Construccion de Puente													
1.1	Trabajos Preliminares, replanteo, obrador, cartel de obra	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	5.500.000	0	5.500.000
1.2	Excavaciones para base de pantalla	m3	23,00	86.500	1.989.500	23,00	100%	0,00	0%	23,00	100%	1.989.500	0	1.989.500
1.3	Hormigón de regularización en base de pantallas y columnas centrales	m3	9,20	850.000	7.820.000	9,20	100%	0,00	0%	9,20	100%	7.820.000	0	7.820.000
1.4	Base de Hº Aº para muro tipo pantalla	m3	37,62	1.850.000	69.597.000	37,62	100%	0,00	0%	37,62	100%	69.597.000	0	69.597.000
1.5	Pantalla de Hº Aº	m3	62,51	1.850.000	115.643.500	56,52	90%	0,00	0%	56,52	90%	104.562.000	0	104.562.000
1.6	Vigas de Impacto	m3	5,40	1.850.000	9.990.000	5,40	100%	0,00	0%	5,40	100%	9.990.000	0	9.990.000
1.7	Vigas longitudinales	m3	16,20	1.850.000	29.970.000	8,10	50%	8,10	50%	16,20	100%	14.985.000	14.985.000	29.970.000
1.8	Vigas Transversales	m3	9,60	1.850.000	17.760.000	4,80	50%	4,80	50%	9,60	100%	8.880.000	8.880.000	17.760.000
1.9	Losa	m3	19,20	1.850.000	35.520.000	0,00	0%	19,20	100%	19,20	100%	0	35.520.000	35.520.000
1.10	Baranda de Hº Aº	m3	1,27	2.335.000	2.965.450	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.11	Soportes de Neoprene en extremos de vigas.	un	12,00	1.330.000	15.960.000	6,00	50%	6,00	50%	12,00	100%	7.980.000	7.980.000	15.960.000
1.12	Caños de P.B.C. 100 mm para desagüe de losa (10 bocas)	gl	1,00	175.000	175.000	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	0	175.000	175.000
1.13	Placa de Bronce con letras en relieve, según especificaciones. Incluye base y colocación.	un	1,00	1.720.000	1.720.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.14	Señalización Vertical: cartel de chapa con denominación del puente según especificaciones.	un	2,00	355.000	710.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.15	Pintura latex y líneas reflectiva en extremos	gl	1,00	1.875.000	1.875.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
1.16	Limpieza final de obra.	gl	1,00	580.000	580.000	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0	0	0
TOTAL CONTRATO					317.775.450									

TOTAL CERTIFICACION	231.303.500	67.540.000	298.843.500
RETENCION FONDO DE REPARO	11.565.175	3.377.000	14.942.175
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 3	219.738.325	64.163.000	283.901.325

Son Guaranies: sesenta y cuatro millones cientos sesenta y tres mil.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Ing. Diego M. Jara
Representante Legal
JL y Compañía S.A.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0