RG
IGENIERIA Y SERVICIOS
ALQUILER DE MAQUINARIAS

TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

CONSTRUCCION DE DIRECCION 5,80 x 6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE N° 1

					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
trero de obra 1,00 x 2,00	Unidad	1	914.400	914.400	1	0	1	914.400	-	914.400	100%	0%	100%
allado de obras altura 1,80 mts con chapa dulada y postes de madera	Metro lineal	50	100.000	5.000.000	50	0	50	5.000.000	-	5.000.000	100%	0%	100%
planteo y marcación	Metros cuadrados	80,84	4.480	362.163	80,84	0	80,84	362.163	-	362.163	100%	0%	100%
cavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	19,34	329.360	6.369.822	19,34	0	19,34	6.369.822	-	6.369.822	100%	0%	100%
pata de HºAº 0,80 x 0,80	Metros cúbicos	0,42	1.831.840	769.373	0,42	0	0,42	769.373	-	769.373	100%	0%	100%
ga de fundacion 15 x 30	Metro lineal	28,5	125.262	3.569.967	28,5	0	28,5	3.569.967	-	3.569.967	100%	0%	100%
ga de fundacion 25 x 30	Metro lineal	11,6	166.240	1.928.384	11,6	0	11,6	1.928.384	-	1.928.384	100%	0%	100%
ilares de H°A° de 0,20 x 0,25	Metro lineal	4,9	195.120	956.088	4,9	0	4,9	956.088	-	956.088	100%	0%	100%
iga de galeria de H°A° 0,15 x 0,27	Metro lineal	10,2	157.120	1.602.624	0	10,2	10,2	-	1.602.624	1.602.624	0%	100%	100%
iga cumbrera de H°A°	Metro lineal	10,2	266.608	2.719.402	0	10,2	10,2	-	2.719.402	2.719.402	0%	100%	100%
ncadenados de H° A° superior 15 x 27	Metro lineal	40,1	154.560	6.197.856	40,1	0	40,1	6.197.856	-	6.197.856	100%	0%	100%

RG Ingeniería y Servicios

COPIA

mposteria de nivelación De 0,45 cms.	Metros cuadrados	5,36	275.920	1.478.931	5,36	0	5,36	1.478.931	-	1.478.931	100%	0%	100%
mposteria de nivelación De 0,30 cms.	Metros cuadrados	11,44	150.880	1.726.067	11,44	0	11,44	1.726.067	-	1.726.067	100%	0%	100%
eno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	32,34	71.760	2.320.718	32,34	0	32,34	2.320.718	-	2.320.718	100%	0%	100%
ación asfaltica De paredes de 0,15	Metro lineal	24,5	31.477	771.187	24,5	0	24,5	771.187	-	771.187	100%	0%	100%
ación asfaltica De paredes de 0,30	Metro lineal	11,6	45.440	527.104	11,6	0	11,6	527.104	-	527.104	100%	0%	100%
mposteria de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	30	72.240	2.167.200	30	0	30	2.167.200	-	2.167.200	100%	0%	100%
mposteria de 0,30 visto a una cara de rillos prensados exterior comunes erior	Metros cuadrados	35,73	166.800	5.959.764	35,73	0	35,73	5.959.764	-	5.959.764	100%	0%	100%
mposteria de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	6,73	144.960	975.581	6,73	0	6,73	975.581	-	975.581	100%	0%	100%
mposteria de 0,15 visto a una cara de rillos prensados	Metros cuadrados	47,01	101.600	4.776.216	47,01	0	47,01	4.776.216	-	4.776.216	100%	0%	100%
varillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 hiladas)	Metros cuadrados	23,9	18.880	451.232	23,9	0	23,9	451.232	-	451.232	100%	0%	100%
res de mamposteria de ladrillos nsados segum detalle según detalle	Metro lineal	10	226.768	2.267.680	10	0	10	2.267.680	-	2.267.680	100%	0%	100%
pitel de pilares	Unidad	4	229.752	919.008	0	4	4	-	919.008	919.008	0%	100%	100%
cho De tejas y tejuelones con tirantes de Aº	Metros cuadrados	106,59	263.760	28.114.178	0	106,59	106,59	-	28.114.178	28.114.178	0%	100%	100%
voque De paredes interior,ext. a una capa hidrofugo	Metros cuadrados	156,2	30.400	4.748.480	0	156,2	156,2	-	4.748.480	4.748.480	0%	100%	100%
voque de pilares y vigas a una capa	Metros cuadrados	34,68	36.160	1.254.029	0	34,68	34,68	-	1.254.029	1.254.029	0%	100%	100%
voque de mochetas 1:3 cemento y arena	Metro lineal	47,4	23.736	1.125.086	0	47,4	47,4	-	1.125.086	1.125.086	0%	100%	100%
voque de nivelacion 1:3 cemento y arena hidrofugo	Metros cuadrados	10,8	26.748	288.878	0	10,8	10,8	-	288.878	288.878	0%	100%	100%

COPIA

trapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	73,01	35.840	2.616.678	0	73,01	73,01	-	2.616.678	2.616.678	0%	100%	100%
peta de nivelacion	Metros cuadrados	73,01	25.840	1.886.578	0	73,01	73,01	-	1.886.578	1.886.578	0%	100%	100%
o cerámico antideslizante	Metros cuadrados	73,01	69.760	5.093.178	0	73,01	73,01	-	5.093.178	5.093.178	0%	100%	100%
arda obra ancho 0,40 cmt. Incluye trapiso y cordón	Metros cuadrados	15,04	68.960	1.037.158	0	15,04	15,04	-	1.037.158	1.037.158	0%	100%	100%
calo Cerámico	Metro lineal	46,15	20.720	956.228	0	46,15	46,15	-	956.228	956.228	0%	100%	100%
ertura metálicas Ventanas tipo balancin 0x 1,00	Unidad	5	522.080	2.610.400	0	5	5	-	2.610.400	2.610.400	0%	100%	100%
erturas metálicas Ventanas tipo yectante 1,50 x 0,50	Unidad	3	450.032	1.350.096	0	3	3	-	1.350.096	1.350.096	0%	100%	100%
ertura de maderas, Puerta tipo tablero 0,90 x 2,10 incluye marco y herrajes	Unidad	1	1.322.500	1.322.500	0	1	1	-	1.322.500	1.322.500	0%	100%	100%
ertura de maderas,Puerta placa 0,80 ,10 incluye marco y herrajes	Unidad	2	727.440	1.454.880	0	2	2	-	1.454.880	1.454.880	0%	100%	100%
ertura de maderas, Puerta placa 0,70 ,10 incluye marco y herrajes	Unidad	1	677.700	677.700	0	1	1	-	677.700	677.700	0%	100%	100%
nturas De paredes al latex	Metros cuadrados	249,08	20.120	5.011.490	0	249,08	249,08	-	5.011.490	5.011.490	0%	100%	100%
nturas De ladrillo vistos con silicona	Metros cuadrados	82,74	19.120	1.581.989	0	82,74	82,74	-	1.581.989	1.581.989	0%	100%	100%
nturas De aberturas metálicas y madera n pintura sintética	Metros cuadrados	12,78	21.200	270.936	0	12,78	12,78	-	270.936	270.936	0%	100%	100%
nturas De canaletas y bajadas molduradas esarrollo 33	Metro lineal	33,6	16.696	560.986	0	33,6	33,6	-	560.986	560.986	0%	100%	100%

COPIA

turas De techo al latex	Metros cuadrados	106,59	19.120	2.038.001	0	106,59	106,59	-	2.038.001	2.038.001	0%	100%	100%
rios dobles	Metros cuadrados	9,36	140.160	1.311.898	0	9,36	9,36	-	1.311.898	1.311.898	0%	100%	100%
haletas y bajadas, desarrollo 33, para sague pluvial	Metro lineal	33,6	56.400	1.895.040	0	33,6	33,6	-	1.895.040	1.895.040	0%	100%	100%
sague cloacal, agua corriente, artefactos y cesorios,registro 0,60 x0,60 según plano	Unidad Medida Global	1	6.661.600	6.661.600	0	1	1	-	6.661.600	6.661.600	0%	100%	100%
esada de cocina incluye pileta y revestido n porcelanato 0,60 x 0,60	Unidad	1	1.616.031	1.616.031	0	1	1	-	1.616.031	1.616.031	0%	100%	100%
mara septica 1,00 x 1,60 x 1,20	Unidad	1	1.787.520	1.787.520	0	1	1	-	1.787.520	1.787.520	0%	100%	100%
ozo ciego 2,00 x 2,50	Unidad	1	2.908.800	2.908.800	0	1	1	-	2.908.800	2.908.800	0%	100%	100%
vestido de azulejos altura 2 mts.	Metros cuadrados	24,5	73.760	1.807.120	0	24,5	24,5	-	1.807.120	1.807.120	0%	100%	100%
stalacion de tablero TS 10 de 6 AG etalico	Unidad	1	399.840	399.840	0	1	1	-	399.840	399.840	0%	100%	100%
stalacion de tablero comando metalico dos ventiladores	Unidad	1	263.944	263.944	0	1	1	-	263.944	263.944	0%	100%	100%
stalacion de circuito de luces y tomas	Unidad	20	63.440	1.268.800	0	20	20	-	1.268.800	1.268.800	0%	100%	100%
imentacion de circuito de ventiladores	Unidad	2	64.872	129.744	0	2	2	-	129.744	129.744	0%	100%	100%
imentacio de TG a TS 10	Unidad Medida Global	1	1.232.800	1.232.800	0	1	1	-	1.232.800	1.232.800	0%	100%	100%
antalla acrilica con focos Led de 30 Watts	Unidad	7	227.680	1.593.760	0	7	7	-	1.593.760	1.593.760	0%	100%	100%
antalla metalica con focos Led de 30 Watts	Unidad	3	152.480	457.440	0	3	3	-	457.440	457.440	0%	100%	100%
entilador de techo de 56"	Unidad	2	388.088	776.176	0	2	2	-	776.176	776.176	0%	100%	100%
impieza final	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000	0	1	1	-	700.000	700.000	0%	100%	100%
			Precio Total	**143.540.729**				49.489.734	94.050.996	143.540.729	34%	66%	100%

OTAL CERTIFICADO	94.050.996
ETENCIÓN DE FONDO DE REPARO	4.702.550
SALDO A COBRAR	**89.348.446**

RJ Ingeniería y Servicios

COPIA

IERIA Y SERVICIOS
UILER DE MAQUINARIAS

TEL.: 021 575 703 / CEL.: (0985 889 241) (0981) 310 828
e-mail: jose_rivas_py@hotmail.com

REPARACION Y AMPLIACION DE TINGLADO

LOTE N° 2

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO CERTIFICADO			PORCENTAJE		
Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual	Acum. Anterior	Presente	Acum. Actual
metalico con soporte	Unidad	1	976.800	976.800	1	0	1	976.800	-	976.800	100%	0%	100%
o de obras altura 1,80 mts con chapa ada y postes de madera	Metro lineal	98,5	120.480	11.867.280	98,5	0	98,5	11.867.280	-	11.867.280	100%	0%	100%
nteo tinglado nuevo	Milímetros cuadrados	96,52	4.960	478.739	96,52	0	96,52	478.739	-	478.739	100%	0%	100%
liciones De piso existente	Metros cuadrados	516,31	10.800	5.576.148	516,31	0	516,31	5.576.148	-	5.576.148	100%	0%	100%
liciones De contrapisos	Metros cuadrados	516,31	7.120	3.676.127	516,31	0	516,31	3.676.127	-	3.676.127	100%	0%	100%
liciones De canaletas y bajadas	Unidad Medida Global	1	968.458	968.458	1	0	1	968.458	-	968.458	100%	0%	100%
as de HºAº 1,00 x 1,00 excavacion y	Metros cúbicos	6,4	1.919.048	12.281.907	6,4	0	6,4	12.281.907	-	12.281.907	100%	0%	100%
le fundacion 15 x 30 excavacion y	Metro lineal	19,5	194.160	3.786.120	1,35	18,15	19,5	262.050	3.524.070	3.786.120	7%	93%	100%
de HºAº de 0,20 x 0,50 altura 1,00 mt	Metro lineal	16	252.500	4.040.000	16	0	16	4.040.000	-	4.040.000	100%	0%	100%
no y apisonado de interiores	Metros cuadrados	516,31	54.240	28.004.654	516,31	0	516,31	28.004.654	-	28.004.654	100%	0%	100%
o De chapas con estructura metalica	Metros cuadrados	101,35	175.360	17.772.736	101,35	0	101,35	17.772.736	-	17.772.736	100%	0%	100%
a metalica de cerramiento entre do existente y nuevo	Metros cuadrados	8,5	125.280	1.064.880	8,5	0	8,5	1.064.880	-	1.064.880	100%	0%	100%
s metalicos de 0,10 x 0,40	Metro lineal	44	252.896	11.127.424	44	0	44	11.127.424	-	11.127.424	100%	0%	100%
sicion de escalera de acceso	Unidad	1	1.343.200	1.343.200	1	0	1	1.343.200	-	1.343.200	100%	0%	100%

RG Ingeniería y Servicios

COPIA

rapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	516,31	38.800	20.032.828	516,31	0	516,31	20.032.828	-	20.032.828	100%	0%	100%
eta de nivelacion	Metros cuadrados	516,31	27.840	14.374.070	516,31	0	516,31	14.374.070	-	14.374.070	100%	0%	100%
ceramica nacional 0,28 x 0,28	Metros cuadrados	516,31	60.560	31.267.734	516,31	0	516,31	31.267.734	-	31.267.734	100%	0%	100%
uras De Estructura metalica con ura sintetica no incluye chapas	Unidad	1	9.959.326	9.959.326	0	1	1	-	9.959.326	9.959.326	0%	100%	100%
ura De bases de pilares al latex	Metro lineal	28	21.944	614.432	0	28	28	-	614.432	614.432	0%	100%	100%
ura De canaletas y bajadas duradas desarrollo 50	Metro lineal	145,5	17.576	2.557.308	0	145,5	145,5	-	2.557.308	2.557.308	0%	100%	100%
letas y bajadas, desarrollo 50 para gue pluvial	Metro lineal	145,5	78.656	11.444.448	0	145,5	145,5	-	11.444.448	11.444.448	0%	100%	100%
stros pluviales con rejilla metalica 0,30 0	Unidad	16	240.000	3.840.000	0	16	16	-	3.840.000	3.840.000	0%	100%	100%
eria de desague pluvial de 150 mm	Metro lineal	80	52.700	4.216.000	0	80	80	-	4.216.000	4.216.000	0%	100%	100%
lacion de tablero general de luces de G	Unidad	1	654.400	654.400	0	1	1	-	654.400	654.400	0%	100%	100%
lacion de circuito de luces	Unidad	22	70.640	1.554.080	0	22	22	-	1.554.080	1.554.080	0%	100%	100%
entacio de la red principal al TG	Unidad Medida Global	1	3.514.494	3.514.494	0	1	1	-	3.514.494	3.514.494	0%	100%	100%
talla metalica con focos bajo consumo 5 Watts	Unidad	22	206.080	4.533.760	0	22	22	-	4.533.760	4.533.760	0%	100%	100%
pieza final	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	0	1	1	-	1.800.000	1.800.000	0%	100%	100%
			Precio Total	**213.327.354**				165.115.036	48.212.318	213.327.354	77%	23%	100%

AL CERTIFICADO	48.212.318
ENCIÓN DE FONDO DE REPARO	2.410.616
DO A COBRAR	**45.801.702**

RG Ingeniería y Servicios

COPIA