CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: RECONSTRUCCIONES DE BASE DE Hº Aº DE PUENTE, MUROS DE CONTENCIÓN DE PBC, PISO DE Hº Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.-

CONTRATO V.E. Nº 8/2022

Fecha: 26/11/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/11/2.022	al: 26/11/2.022
Avance de obra: 100 %	

RECONSTRUCCIONES DE BASE DE Hº Aº DE PUENTE, MUROS DE CONTENCIÓN DE PBC, PISO DE Hº Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE Hº Aº Y MURO DE CONTENCIÓN DE PBC DEL PUENTE EN CALLE EMILIO BIYI DE LA COMPAÑÍA 6º POSTA YBYCUA BARRIO CICOMAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	0	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
1.2	EXCAVACIÓN DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	7,2	70.000	504.000	0	7,20	7,20	0	504.000	504.000	100%
1.3	DEMOLICIÓN DE MURO DE P.B.C. PARA CARGA DE ZAPATAS Y PILARES	GL	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1,00	1,00	0	700.000	700.000	100%
1.4	ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO; DIMENSIONES (1,00 x 1,00 x 0,30)	M3	EVENTO	0,3	3.200.000	960.000	0	0,30	0,30	0	960.000	960.000	100%
1.5	PILAR DE HORMIGÓN ARMADO; DIMENSIONES (0,20 x 0,20 x 2,50) x 4	M3	EVENTO	0,4	3.400.000	1.360.000	0	0,40	0,40	0	1.360.000	1.360.000	100%
1.6	ENCADENADO INFERIOR DE HORMIGÓN ARMADO; DIMENSIONES (2,80 x 0,20 x 0,30) x 2	M3	EVENTO	0,34	3.400.000	1.156.000	0	0,34	0,34	0	1.156.000	1.156.000	100%
1.7	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	EVENTO	21	45.000	945.000	0	21,00	21,00	0	945.000	945.000	100%
1.8	PISO DE HORMIGON CICLOPEO	M3	EVENTO	2,52	2.900.000	7.308.000	0	2,52	2,52	0	7.308.000	7.308.000	100%
1.9	MURO DE PBC (PIEDRA BRUTA COLOCADA)	M3	EVENTO	4,32	620.000	2.678.400	0	4,32	4,32	0	2.678.400	2.678.400	100%
1.10	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA CON TIERRA NATURAL	M3	EVENTO	5,1	200.000	1.020.000	0	5,10	5,10	0	1.020.000	1.020.000	100%
1.11	REPARACIÓN DE EMPEDRADO	M2	EVENTO	2,88	55.000	158.400	0	2,88	2,88	0	158.400	158.400	100%
1.12	LIMPIEZA TOTAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1,00	1,00	0	700.000	700.000	100%

ROMAN IBARRA
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

2	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PISO DE HORMIGÓN EN CALLE MARIA AUXILIADORA DE LA COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES BARRIO MARIA AUXILIADORA												
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	GL	EVENTO	1	700.000	700.000	0	1,00	1,00	0	700.000	700.000	100%
2.2	MURO DE PBC, DIMENCIONES (4,00 x 1,00 x 0,50) m	M3	EVENTO	2	600.000	1.200.000	0	2,00	2,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
2.3	RELLENO Y COMPACTACIÓN, DIMENCIONES (4,00 x 1,00 x 1,50) m	M3	EVENTO	6	130.000	780.000	0	6,00	6,00	0	780.000	780.000	100%
2.4	CONTRAPISO DE CASCOTES, DIMENCIONES (4,00 x 1,00) m	M3	EVENTO	4	45.000	180.000	0	4,00	4,00	0	180.000	180.000	100%
2.5	PISO DE HORMIGÓN SIMPLE, DIMENCIONES (4,00 x 1,00 x 0,12) m	M3	EVENTO	0,48	2.800.000	1.344.000	0	0,48	0,48	0	1.344.000	1.344.000	100%
2.6	LIMPIEZA TOTAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	EVENTO	1	500.000	500.000	0	1,00	1,00	0	500.000	500.000	100%
	TOTAL GENERAL					**23.193.800**						**23.193.800**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**23.193.800**
5% Retención	**1.159.690**
Neto a cobrar	**22.034.110**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC 1.256450-8

Arq. Joel F. Benitez C.
Director Dpt. Publica y Servicios
Municipalidad de Capiatá