MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

ID N°:420.294 CONTRATO Nº 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: FEBRERO-MARZO 2023

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS	168.832.046	88,68%	11,32%	100,00%	149.727.774	19.104.272	168.832.046
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	-				-	-	-
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	8.441.602	88,68%	11,32%	100,00%	7.486.389	955.214	8.441.602
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**8.441.602**	88,68%	11,32%	100,00%	**7.486.389**	**955.214**	**8.441.602**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**142.241.385**	**18.149.058**	**160.390.444**

SON GUARANÍES: DIEZ Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS
ID N°:420.294 CONTRATO N° 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO: FEBRERO-MARZO 2023

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	90	6.080	547.200	90,00		90,00	547.200		547.200	100,00%		100,00%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	142	6.533	927.686	142,00		142,00	927.686		927.686	100,00%		100,00%
3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	45	74.355	3.345.975	45,00		45,00	3.345.975		3.345.975	100,00%		100,00%
4	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
4.1	De piso	Metros cuadrados	32	15.355	491.360	32,00		32,00	491.360		491.360	100,00%		100,00%
4.2	De mamposteria	Metros cuadrados	6	21.690	130.140	6,00		6,00	130.140		130.140	100,00%		100,00%
4.3	De aberturas	Unidad	2	45.012	90.024		2,00	2,00		90.024	90.024		100,00%	100,00%
5	Estructura de HºAº - Loseta sobre ventana	Unidad Medida Global	2	953.900	1.907.800		2,00	2,00		1.907.800	1.907.800		100,00%	100,00%
6	Mamposteria	Unidad Medida Global	1				1,00	1,00					100,00%	100,00%
6.1	Nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	55	196.690	10.817.950	55,00		55,00	10.817.950		10.817.950	100,00%		100,00%
6.2	Elevación con ladrillo común de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	44	112.104	4.932.576	44,00		44,00	4.932.576		4.932.576	100,00%		100,00%
6.3	Envarillado bajo abertura	Metro lineal	8	28.954	231.632		8,00	8,00		231.632	231.632		100,00%	100,00%
7	Techo - de chapa sobre estructura metálica con cenefa	Metros cuadrados	30	229.047	6.871.410		30,00	30,00		6.871.410	6.871.410		100,00%	100,00%
8	Revoque - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	45.491	5.458.920	80,00	40,00	120,00	3.639.280	1.819.640	5.458.920	66,67%	33,33%	100,00%
9	Piso - Contrapiso	Unidad Medida Global	1											
9.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	142	39.128	5.556.176	142,00		142,00	5.556.176		5.556.176	100,00%		100,00%
9.2	Piso de HºAº	Metros cuadrados	324	236.713	76.695.012	324,00		324,00	76.695.012		76.695.012	100,00%		100,00%
9.3	Piso de piedra rompecabeza	Metros cuadrados	174	115.194	20.043.756	174,00		174,00	20.043.756		20.043.756	100,00%		100,00%
10	Servicio de pintura - De paredes al látex	Metros cuadrados	400	23.226	9.290.400	250,00	150,00	400,00	5.806.500	3.483.900	9.290.400	62,50%	37,50%	100,00%
11	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5	105.129	525.645		5,00	5,00		525.645	525.645		100,00%	100,00%
12	Vidrios dobles	Metros cuadrados	4	602.115	2.408.460		4,00	4,00		2.408.460	2.408.460		100,00%	100,00%
13	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	9	86.284	776.556		9,00	9,00		776.556	776.556		100,00%	100,00%
14	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1											
14.1	Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1	10.798.407	10.798.407	1,00		1,00	10.798.407		10.798.407	100,00%		100,00%
14.2	Pozo adsorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	5.995.756	5.995.756	1,00		1,00	5.995.756		5.995.756	100,00%		100,00%
15	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	989.205	989.205		1,00	1,00		989.205	989.205		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**168.832.046**				**149.727.774**	**19.104.272**	**168.832.046**	**88,68%**	**11,32%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Posadas - Misiones

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

D N°:420.294 CONTRATO Nº 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: FEBRERO-MARZO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 08 días de marzo del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES", representada por el Sr. Edgar Atilio Mea Enciso, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

CONTRACTUAL				CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Preparacion de obra - Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	90	**90**	**0,00**	90,00
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	142	**142**	**0,00**	142,00
3	Relleno y compactación	Metros cúbicos	45	**45**	**0,00**	45,00
4	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
4.1	De piso	Metros cuadrados	32	**32**	**0,00**	32,00
4.2	De mamposteria	Metros cuadrados	6	**6**	**0,00**	6,00
4.3	De aberturas	Unidad	2		**2,00**	2,00
5	Estructura de HºAº - Loseta sobre ventana	Unidad Medida Global	2		**2,00**	2,00
6	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		**1,00**	1,00
6.1	Nivelacion con ladrillo comun de 0,30 m.	Metros cuadrados	55	**55**	**0,00**	55,00
6.2	Elevación con ladrillo común de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	44	**44**	**0,00**	44,00
6.3	Envarillado bajo abertura	Metro lineal	8		**8,00**	8,00
7	Techo - de chapa sobre estructura metálica con cenefa	Metros cuadrados	30		**30,00**	30,00
8	Revoque - De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	120	**80**	**40,00**	120,00
9	Piso - Contrapiso	Unidad Medida Global	1			0,00
9.1	Contrapiso de cascote	Metros cuadrados	142	**142**	**0,00**	142,00
9.2	Piso de HºAº	Metros cuadrados	324	**324**	**0,00**	324,00
9.3	Piso de piedra rompecabeza	Metros cuadrados	174	**174**	**0,00**	174,00
10	Servicio de pintura - De paredes al látex	Metros cuadrados	400	**250**	**150,00**	400,00
11	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	5		**5,00**	5,00
12	Vidrios dobles	Metros cuadrados	4		**4,00**	4,00
13	Construccion de desague pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	9		**9,00**	9,00
14	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1			0,00

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.946-7
Santa Rosa - Misiones

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

C.D. N°: 41/2022- CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDA Y OTROS

D N°:420.294 CONTRATO Nº 41/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: FEBRERO-MARZO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 08 días de marzo del año 2023, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "EDGAR MEZA CONSTRUCCIONES", representada por el Sr. Edgar Atilio Mea Enciso, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

CONTRACTUAL				CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
14.1	Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1	1		1,00
14.2	Pozo adsorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	1		1,00
15	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

EDGAR MEZA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3.796.846-7
Santa Rosa - Misiones

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra