MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 03/2022

Contrato N° 06/2022	
Avance del mes	25,29%
Avance de obra	100,00%
PERIODO:	AGOSTO/2022

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA PADRES UNIDOS - COMPAÑIA GUAZU ROCAI - FONACIDE 2022

CONTRATISTA: OBD CONSTRUCTURA del Ing. Oscar Tomás Benitez D.

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
		UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	Preparación de la obra Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	7.700	721.798	93,74	0,00	93,74	721.798,00	0	721.798
2	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	7.000	656.180	93,74	0,00	93,74	656.180,00	0	656.180
3	Cartel de Obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	1,00	0,00	1,00	1.000.000,00	0	1.000.000
4	Excavación de carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	13	420.000	5.460.000	13,00	0,00	13,00	5.460.000,00	0	5.460.000
5	Zapatas de Ha Aº	Metros cúbicos	0,9	1.600.000	1.440.000	0,90	0,00	0,90	1.440.000,00	0	1.440.000
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,05	1.800.000	1.890.000	1,05	0,000	1,05	1.890.000,00	0	1.890.000
7	Vigas de Galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,46	1.800.000	828.000	0,46	0,00	0,46	828.000,00	0	828.000
8	Encadenado de Hº Aº - inferior	Metros cúbicos	1,77	1.500.000	2.655.000	1,77	0,00	1,77	2.655.000,00	0	2.655.000
9	Encadenado de Hº Aº - superior	Metros cúbicos	2,2	1.500.000	3.300.000	2,20	0,00	2,20	3.300.000,00	0	3.300.000
10	Viga cumbrera de Hº Aº - 0,20 x 0,45m	Metros cúbicos	0,99	2.000.000	1.980.000	0,99	0,00	0,99	1.980.000,00	0	1.980.000
11	Muros de nivelación de 0,30m. Armada	Metros cuadrados	16,04	115.000	1.844.600	16,04	0,00	16,04	1.844.600,00	0	1.844.600
12	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cúbicos	35	60.000	2.100.000	35,00	0,00	35,00	2.100.000,00	0	2.100.000
13	Aislación horizontal de paredes de 0,15m en forma de U	Metro lineal	46,1	41.000	1.890.100	46,10	0,00	46,10	1.890.100,00	0	1.890.100
14	Mampostería de elevación de 0,15m para revocar	Metros cuadrados	69,46	85.000	5.904.100	69,46	0,00	69,46	5.904.100,00	0	5.904.100

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

15	Mampostería de elevación de 0,15m vista a una cara	Metros cuadrados	84,14	86.000	7.236.040	84,14	0,00	84,14	7.236.040,00	0	7.236.040
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 o 8 por hilada(2 hiladas)	Metro lineal	42	20.000	840.000	42,00	0,00	42,00	840.000,00	0	840.000
17	Pilar de mampostería de 0,45x0,45m con ladrillo a la vista e	Metro lineal	10,4	100.000	1.040.000	10,40	0,00	10,40	1.040.000,00	0	1.040.000
18	Techo de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	120	280.000	33.600.000	120,00	0,00	120,00	33.600.000,00	0	33.600.000
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	35.000	4.865.000	139,00	0,00	139,00	4.865.000,00	0	4.865.000
20	Revoques de viga en galería, encadenado de Hº Aº y viga	Metros cuadrados	21,88	35.000	765.800	21,88	0,00	21,88	765.800,00	0	765.800
21	Revoques de pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	5,38	35.000	188.300	5,38	0,00	5,38	188.300,00	0	188.300
22	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	28.000	2.512.720	89,74	0,00	89,74	2.512.720,00	0	2.512.720
23	Piso de cerámica esmaltada sobre carpeta	Metros cuadrados	89,74	100.000	8.974.000	22,44	67,31	89,74	2.243.500,00	6.730.500	8.974.000
24	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	55,9	22.000	1.229.800	-	55,90	55,90	-	1.229.800	1.229.800
25	Piso alisado de cemento para guarda obra, incluye Contrapiso de	Metros cuadrados	19	40.000	760.000	-	19,00	19,00	-	760.000	760.000
26	Puerta de madera de 1,10x2,10m-tablero	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	0,25	0,75	1,00	300.000,00	900.000	1.200.000
27	Puerta de madera de 0,80x2,10m-placa	Unidad	2	700.000	1.400.000	0,50	1,50	2,00	350.000,00	1.050.000	1.400.000
28	Ventana de tipo balancín	Metros cuadrados	12,6	300.000	3.780.000	3,15	9,45	12,60	945.000,00	2.835.000	3.780.000
29	Puerta metálica de 0,80x2,10m	Metros cuadrados	1,68	1.000.000	1.680.000	0,42	1,26	1,68	420.000,00	1.260.000	1.680.000
30	Alfeizar de ventanas, revoque 1:3(cemento-arena)	Metro lineal	32,4	20.000	648.000	32,40	0,00	32,40	648.000,00	0	648.000
31	Pintura de paredes de látex	Metros cuadrados	139	20.000	2.780.000	-	139,00	139,00	-	2.780.000	2.780.000
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	20.000	248.400	-	12,42	12,42	-	248.400	248.400
33	Pintura de encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	26,32	20.000	526.400	-	26,32	26,32	-	526.400	526.400
34	Pinturas de aberturas metálicas con sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	20.000	285.600	-	14,28	14,28	-	285.600	285.600
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	20.000	1.682.800	-	84,14	84,14	-	1.682.800	1.682.800

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

36	Pintura sintética de techo	Metros cuadrados	120	20.000	2.400.000	-	120,00	120,00	-	2.400.000	2.400.000
37	Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	20.000	113.400	-	5,67	5,67	-	113.400	113.400
38	Revestidos de azulejos	Metros cuadrados	6,09	80.000	487.200	-	6,09	6,09	-	487.200	487.200
39	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	103.000	1.297.800	-	12,60	12,60	-	1.297.800	1.297.800
40	Canaleta y caño de bajada nº 26-desarrollo 33cms	Metro lineal	36,6	70.000	2.562.000	-	36,60	36,60	-	2.562.000	2.562.000
41	Instalación eléctrica	Unidad Medida	1	4.000.000	4.000.000	0,30	0,70	1,00	1.200.000,00	2.800.000	4.000.000
42	Artefactos de iluminación tipo fluorescentes de 2x40w, colgado	Unidad Medida	1	1.200.000	1.200.000	-	1,00	1,00	-	1.200.000	1.200.000
43	Instalación sanitaria: instalación de agua corriente frio solo en pileta de cocina, incluye cañería de	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	0,45	0,55	1,00	450.000,00	550.000	1.000.000
44	Desagüe cloacal de la pileta de cocina, incluye rejilla de piso	Unidad Medida	1	8.500.000	8.500.000	1,00	0,00	1,00	8.500.000,00	0	8.500.000
45	Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida	1	390.000	390.000	-	1,00	1,00	-	390.000	390.000
46	Limpieza final	Unidad Medida	1	1.000.000	1.000.000	-	1,00	1,00	-	1.000.000	1.000.000
				Precio Total	130.863.038	949	616,54	1.565,43	97.774.138,00	33.088.900	**130.863.038**

Precio Total	130.863.038
Certicado Total	130.863.038
Saldo a Certificar	**0**

Total Certificado		**33.088.900,00**
Descuento Anticipo	20%	6.617.780,00
Sub Total		**26.471.120,00**
Retencion Causional 5%		**1.339.944,00**
Neto a Cobrar		**25.131.176,000**

Ruc: 3514330-4
Fiscal

ING. OSCAR T. BENITEZ D.
Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334
CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

ACTA DE MEDICION

03/22

CONTRATISTA: OBD CONSTRUCTURA del Ing. Oscar Tomás Benitez D.

En la localidad de **Piribebuy**, a los 02 días del mes de SETIEMBRE del año dos mil veintidos se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obras de la Municipalidad de Piribebuy el y la Empresa Contratista Ing. Oscar Tomas Benítez Da Costa representante de la Empresa OBD Construcciones a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 03** correspondiente al mes de JULIO/AGOSTO 2022 de las Obras objeto del **Contrato Nº 06/2022** firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista que detallan a continuación:

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA PADRES UNIDOS - COMPAÑIA GUAZU ROCAI - FONACIDE 2022

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Medición Total Anterior	Medición Actual	Medición Total Actual	Avance
1	Preparación de la obra Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	93,74	0,000	93,74	100,00%
2	Replanteo	Metros cuadrados	93,74	93,74	0,000	93,74	100,00%
3	Cartel de Obra	Unidad	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
4	Excavación de carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	13	13,00	0,000	13,00	100,00%
5	Zapatas de Ha Aº	Metros cúbicos	0,9	0,90	0,000	0,90	100,00%
6	Pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	1,05	1,05	0,000	1,05	100,00%
7	Vigas de Galería de Hº Aº	Metros cúbicos	0,46	0,46	0,000	0,46	100,00%
8	Encadenado de Hº Aº - inferior	Metros cúbicos	1,77	1,77	0,000	1,77	100,00%
9	Encadenado de Hº Aº - superior	Metros cúbicos	2,2	2,20	0,000	2,20	100,00%
10	Viga cumbrera de Hº Aº - 0,20 x 0,45m	Metros cúbicos	0,99	0,99	0,000	0,99	100,00%
11	Muros de nivelación de 0,30m. Armada	Metros cuadrados	16,04	16,04	0,000	16,04	100,00%
12	Relleno y apisonado de interiores y de guarda obra	Metros cúbicos	35	35,00	0,000	35,00	100,00%
13	Aislación horizontal de paredes de 0,15m en forma de U	Metro lineal	46,1	46,10	0,000	46,10	100,00%
14	Mampostería de elevación de 0,15m para revocar	Metros cuadrados	69,46	69,46	0,000	69,46	100,00%
15	Mampostería de elevación de 0,15m vista a una cara	Metros cuadrados	84,14	84,14	0,000	84,14	100,00%
16	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 o 8 por hilada(2 hiladas)	Metro lineal	42	42,00	0,000	42,00	100,00%
17	Pilar de mampostería de 0,45x0,45m con ladrillo a la vista e interior con hormigón armado(4 varillas de 6mm)	Metro lineal	10,4	10,40	0,000	10,40	100,00%
18	Techo de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	120	120,00	0,000	120,00	100,00%
19	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	139	139,00	0,000	139,00	100,00%
20	Revoques de viga en galería, encadenado de Hº Aº y viga cumbrera	Metros cuadrados	21,88	21,88	0,000	21,88	100,00%
21	Revoques de pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	5,38	5,38	0,000	5,38	100,00%
22	Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	89,74	89,74	0,000	89,74	100,00%

Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

23	Piso de cerámica esmaltada sobre carpeta	Metros cuadrados	89,74	22,44	67,305	89,74	100,00%
24	Zócalo de cerámica esmaltada	Metro lineal	55,9	0,00	55,900	55,90	100,00%
25	Piso alisado de cemento para guarda obra, incluye Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	19	0,00	19,000	19,00	100,00%
26	Puerta de madera de 1,10x2,10m-tablero	Unidad	1	0,25	0,750	1,00	100,00%
27	Puerta de madera de 0,80x2,10m-placa	Unidad	2	0,50	1,500	2,00	100,00%
28	Ventana de tipo balancín	Metros cuadrados	12,6	3,15	9,450	12,60	100,00%
29	Puerta metálica de 0,80x2,10m	Metros cuadrados	1,68	0,42	1,260	1,68	100,00%
30	Alfeizar de ventanas, revoque 1:3(cemento-arena)	Metro lineal	32,4	32,40	0,000	32,40	100,00%
31	Pintura de paredes de látex	Metros cuadrados	139	0,00	139,000	139,00	100,00%
32	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	12,42	0,00	12,420	12,42	100,00%
33	Pintura de encadenado y pilares al látex	Metros cuadrados	26,32	0,00	26,320	26,32	100,00%
34	Pinturas de aberturas metálicas con sintética o cerámica	Metros cuadrados	14,28	0,00	14,280	14,28	100,00%
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	84,14	0,00	84,140	84,14	100,00%
36	Pintura sintética de techo	Metros cuadrados	120	0,00	120,000	120,00	100,00%
37	Pintura de aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,67	0,00	5,670	5,67	100,00%
38	Revestidos de azulejos	Metros cuadrados	6,09	0,00	6,090	6,09	100,00%
39	Vidrios dobles	Metros cuadrados	12,6	0,00	12,600	12,60	100,00%
40	Canaleta y caño de bajada nº 26-desarrollo 33cms	Metro lineal	36,6	0,00	36,600	36,60	100,00%
41	Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	0,30	0,700	1,00	100,00%
42	Artefactos de iluminación tipo fluorescentes de 2x40w, colgado del techo con planchuelas	Unidad Medida Global	1	0,00	1,000	1,00	100,00%
43	Instalación sanitaria: instalación de agua corriente frio solo en pileta de cocina, incluye cañería de alimentación con llave de paso	Unidad Medida Global	1	0,45	0,550	1,00	100,00%
44	Desagüe cloacal de la pileta de cocina, incluye rejilla de piso sifonada, cañerías de ventilación, registro desengrasado, pozo absorbente de: 2,00m y prof: 2,50m, cámara séptica de 1,90x1,15m	Unidad Medida Global	1	1,00	0,000	1,00	100,00%
45	Pileta de cocina con grifería	Unidad Medida Global	1	0,00	1,000	1,00	100,00%
46	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00	1,000	1,00	100,00%

Fiscal
Ruc: 3514330-4

Ing. Oscar T. Benitez D.
OBD CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 03/2022

CONTRATISTA: OBD CONSTRUCTURA del Ing. Oscar Tomás Benitez D.

MONTO DEL CONTRATO : GS. 130.863.038 — **Contrato N° 06/2022**

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA PADRES UNIDOS - COMPAÑIA GUAZU ROCAI - FONACIDE 2022

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO: AGOSTO/2022 — **FECHA** 2-sept-22

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA PADRES UNIDOS - COMPAÑIA GUAZU ROCAI - FONACIDE 2022	130.863.038		97.774.138	33.088.900	130.863.038
A	**TOTAL CON IVA**	130.863.038	100,00%	97.774.138	33.088.900	130.863.038
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	*20%*		19.554.828	*6.617.780*	26.172.608
C=A-B				78.219.310	26.471.120	104.690.430
D	**Retención Cauciónal 5 % C**	5%		3.910.966	1.323.556	5.234.522
E	**VALOR CERTIFICADOS**			74.308.345	*25.147.564*	*99.455.909*
	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 03/2022				**25.147.564**	

Son Guaraníes:

Porcentaje de ejecución Actual	25,29%
Porcentaje de avance Financiero	100,00%
Monto Actual	25.147.564

Fiscal
Ruc: 3514330-4

ING. OSCAR T. BENITEZ D.
OBD CONSTRUCTORA
CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.
Reg. N° 2.334