CAJA BANCARIA

Verificación de trabajos realizados

"LCO 09/2020 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE"

ID: 387716

En fecha 22 de noviembre de 2021 en conjunto con la firma "SERVICIO TECNICO J.C." se ha procedido a la recepción y verificación de los trabajos realizados para el mantenimiento de los equipos de acondicionadores del Edificio Humaitá- Caja Bancaria

Cantidad	Marca	Capacidad	Ubicación
5	VCP, WINDMAN Y CHUNLAM	18.000, 24.000 Y 60.000 BTU	EDIFICIO HUMAITA

Los trabajos fueron realizados según el listado de precios establecido en el contrato que se detalla a continuación:

Descripción de Servicios	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Trabajo Realizado	
				SI	NO
Aparatos tipo Split de 24.000 BTU, Marca VCP					
Mantenimiento y Reparaciones (material y mano de obra)					
Detección de fallas o desperfectos	Unidad	Evento	1	X	
Cambio de capacitadores	Unidad	Evento	1	X	
Aparatos tipo Split de 24.000 BTU, Marca VCP					
Mantenimiento y Reparaciones (material y mano de obra)					
Detección de fallas o desperfectos	Unidad	Evento	1	X	
Cambio de capacitadores	Unidad	Evento	2	X	
Cambio de termostato	Unidad	Evento	1	x	
Aparatos tipo Split de 18.000 BTU, Marca chunlan					
Mantenimiento y Reparaciones (material y mano de obra)					
Instalación y montaje de equipos de AA Split c/ accesorios, cañerías e interconexión eléctrica y soporte de condensador y evaporador	Unidad	Evento	1	X	
Detección de fallas o desperfectos	Unidad	Evento	1	X	
Recarga de gas refrigerante- por unidad de medida	Unidad	Evento	1	X	
Cambio de capacitadores	Unidad	Evento	1	X	
Puesta en funcionamiento del equipo	Unidad	Evento	1	X	
Aparatos tipo Split de 18.000 BTU, Marca chunlan					
Mantenimiento y Reparaciones (material y mano de obra)					
Cambio de compresor rotativo, recarga de gas refrigerante y filtro	Unidad	Evento	1	X	
Detección de fallas o desperfectos	Unidad	Evento	1	X	

Escaneado con CamScanner

CAJA BANCARIA

Reparación en caso de fuga de gas con soldadura	Unidad	Evento	3	X	
Cambio de válvula inversora	Unidad	Evento	1	X	
Cambio de capacitor	Unidad	Evento	2	x	
Limpieza de evaporador	Unidad	Evento	1	X	
Limpieza de condensador	Unidad	Evento	1	X	
Puesta en funcionamiento del equipo	Unidad	Evento	1	X	
Limpieza de drenaje	Unidad	Evento	1	X	
Lubricación de ventilador	Unidad	Evento	1	x	
Aparatos tipo Split de 60.000 BTU, Marca Windman					
Mantenimiento y Reparaciones (material y mano de obra)					
Detección de fallas o desperfectos	Unidad	Evento	1	x	
Cambio de paleta del motor ventilador	Unidad	Evento	1	X	
Puesta en funcionamiento del equipo	Unidad	Evento	1	X	
Reparación en caso de fuga de gas con soldadura	Unidad	Evento	1	X	
Recarga de gas refrigerante- por unidad de medida	Unidad	Evento	1	X	

DARIO GALEANO
Administrativo
Servicio Técnico JC

SERVICIO TECNICO JC N.P. JAVIER CABALLERO P.

Carlos A. Enriquez

Escaneado con CamScanner