DomoPy
Instalaciones Domoticas e Inmoticas

FECHA: 12 / 05 / 22
Nro. 000814

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: XIII Circunscripción Judicial de Cordillera
DIRECCION:

SOLICITUD

Mantenimiento Preventivo y correctivo del sistema de seguridad electrónica y sonorización

TRABAJO REALIZADO

Detección y alarma contra incendio: control y verificación de central de alarma contra incendio, control y verificación de teclado alfanumerico de control con pantalla digital cristal liquido. Control y verificación de equipos de iluminación de emergencia autónomos con lámpara fluorescente.

Sistema de extinción de incendio: verificación de sistema de cañería HºGº de incendio perdida y sujeciones, verificación de BIES, verificación de BIS, verificación de manómetro de incendio, verificación de rociadores.

Sistema de prevención de incendio: control de cañería y llaves, control de bocas.

MATERIALES UTILIZADOS

Control de Acceso: verificación del control de cpu de gestión, monitor color 19', teclado y mouse, verificación de impresora, verificación y control de fuente ininterrumpida de energía UPS de 1000 VA, verificación y control de lectura de tarjetas de aproximación detector magnético de apertura de puerta.
Sonora Cumbre bessel: limpieza de mueble, conexiones - Baterías, conexión y funcionamiento de mezclador de audio 6C, conexión y funcionamiento de Amplificador de audio 1200W y micrófonos de ambiente. Verificación y funcionamiento de Micrófono Profesional inalambrico

HORARIO DE REALIZACION

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
12/05/22	09:00 hs - 11:30 hs	Adrian Chamorro

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TECNICO	SUPERVISOR
	Arq. Virginia Duarte Galeano Obras Civiles Técnico Administrativo		DOMOPY S.A. RUC. 80070698-6

2 Block - 50 x 2 - Del 000801 al 000900 - V - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146

DomoPy
Instalaciones Domoticas e Inmoticas

FECHA: 12 / 05 / 22
Nro. 000815

ORDEN DE TRABAJO

CLIENTE: XIII Circunscripción Judicial de Cordillera.
DIRECCION:

SOLICITUD

Mantenimiento Preventivo de Equipos Acceso y Cámaras

TRABAJO REALIZADO

Verificación de Cámara Porton Basculante se solicita cambiar por desgaste de foco.
Cámara 1° Piso funcionarios se ajusto video salón para imagen correcta.
Redirección de cámara 9 (Estacionamiento Principal), Cámara Diosa Astrea cumbiar balum.
Cambio de fuente 12V para funcionamiento de las cerraduras electricas, (traer 2 pastillas para cambio)

Verificación de luces de emergencia y cartel de salida de emergencia
6° Piso: 6 luces de emergencia quemadas
5° Piso: 10 luces de emergencia quemadas, 1 cartel de emergencia quemado.
4° Piso: 8 luces de emergencia quemadas
3° Piso: 10 luces de emergencia quemadas

~~MATERIALES UTILIZADOS~~

2° Piso: 10 luces de emergencia quemadas, 2 carteles de emergencia quemados.
1° Piso: 10 luces de emergencia quemadas, 2 carteles de emergencia quemados.
PB Nuevo: 12 luces de emergencia quemadas, 2 carteles de emergencia quemados.
PB Existente: 8 luces de emergencia quemadas.
Cámara 1 monitor 1 cambio de lente

HORARIO DE REALIZACION

DIA	HORARIO	FUNCIONARIO
12-05-22	10:00 hs - 16:40 hs	Adrián Chamorro
		Antonio Talchi

NOMBRE Y CI CLIENTE	ACEPTADO CONFORME	SOPORTE TECNICO	SUPERVISOR
	Arq. Vicente Zarate Galeano Obras Civiles Técnico Administrativo		DOMOPY S.A. RUC: 80070698-6

2 Block - 50 x 2 - Del 000801 al 000900 - V - 2022 - PISTILLI PRODUCCIONES - TEL: (021) 293-146