FORMULARIO 1						
GOBERNACION DE CORDILLERA						
CERTIFICADO BASICO N° 1						
CONTRATISTA:	KACRISA S.A.					
MONTO DEL CONTRATO:	214.433.548					
CIUDAD:	1º de Marzo					
NOMBRE DE LA INSTITUCION:	San Isidro Labrador de 1º de Marzo-Cordillera					
OBRA:	Reparación de un bloque de tres aulas más un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo					

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO:	nov-24			FECHA:	25/11/2024
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)	
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Reparación de un bloque de tres aulas más un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo	214.433.548	17,77%	0	38.100.265	38.100.265
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		214.433.548	17,77%	0	38.100.265	38.100.265
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 1					38.100.265	

Total Certificado	**38.100.265**
Retención 5%	-
Devolución de anticipo	-
Monto total a pagar	**38.100.265**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	17,77%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	17,77%

CONTRATISTA

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

FISCAL DE OBRA

Jorge Vergara C.A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

-001-

FORMULARIO 2													
KACRISA S.A.		Reparación de un bloque de tres aulas mas un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo								AVANCE DEL MES:		17,77%
Reparación de un bloque de tres aulas mas un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo		CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1								AVANCE DE OBRA:		17,77%
N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	RUBROS CONTRACTUALES											
1	CARTEL DE OBRA	UN	1,00	1.630.906	1.630.906	100,00%	-	1,00	1,00	-	1.630.906	1.630.906
2	VALLADO PERIMETRAL	UN	1,00	2.124.474	2.124.474	100,00%	-	1,00	1,00	-	2.124.474	2.124.474
3	DEMOLICION DE TECHO (3 aulas Aula inicial)	M2	303,56	13.600	4.128.416	100,00%	-	303,56	303,56	-	4.128.416	4.128.416
4	DEMOLICION DE PILARES EN GALERIA	UN	10,00	11.943	119.430	100,00%	-	10,00	10,00	-	119.430	119.430
5	DEMOLICION DE VIGAS	GL	1,00	917.097	917.097	100,00%	-	1,00	1,00	-	917.097	917.097
6	DEMOLICION DE PUERTAS	UN	3,00	48.633	145.899	100,00%	-	3,00	3,00	-	145.899	145.899
7	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	M2	243,59	14.000	3.410.260	100,00%	-	243,59	243,59	-	3.410.260	3.410.260
8	DEMOLICION DEL SISTEMA ELECTRICO (CABLEADOS Y ARTEFACTOS A RETIRAR)	UN	1,00	818.418	818.418	100,00%	-	1,00	1,00	-	818.418	818.418
9	Estructura de H§A§: a- Excavaci¢n y carga de zapatas de Hø Aø	M3	0,50	1.364.030	682.015	100,00%	-	0,50	0,50	-	682.015	682.015
10	b- Pilares de Hø Aø	M3	0,21	1.706.000	358.260	100,00%	-	0,21	0,21	-	358.260	358.260
11	c- Vigas y dado de Hø Aø (cumbrera y galer¡a)	M3	3,20	2.507.000	8.022.400	100,00%	-	3,20	3,20	-	8.022.400	8.022.400
12	Excavaci Γn y carga de cimiento con PBC. Para pilares	M3	15,00	44.330	664.950	100,00%	-	15,00	15,00	-	664.950	664.950
13	Muros de nivelaci Γn: De 0.60 mts. para pilares	M2	2,68	205.000	549.400	100,00%	-	2,68	2,68	-	549.400	549.400
14	Muros de elevaci Γn: De 0.15 para revocar para macizado de tirantes	M2	15,35	79.000	1.212.650	0,00%	-	-	-	-	-	-
15	REVOQUES : a- Interior y Exterior	M2	30,70	31.000	951.700	0,00%	-	-	-	-	-	-
16	b- De viga cumbrera y galerŕa de Hш Aш	M2	40,69	31.000	1.261.390	100,00%	-	40,69	40,69	-	1.261.390	1.261.390
17	Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	24,00	177.255	4.254.120	100,00%	-	24,00	24,00	-	4.254.120	4.254.120

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

Jorge Vergara C.A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

-208-

18	Techo : Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hз Aз de 2" x 6" con listзn de boca de 1 л" x 3"	M2	303,56	260.000	78.925.600	0,00%	-	-	-	-	-	-
19	Aberturas metalicas: a- Puerta metalica de 0,90 x 2.10 con marco y herrajes	UN	3,00	1.136.646	3.409.938	0,00%	-	-	-	-	-	-
20	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	243,59	37.000	9.012.830	100,00%	-	243,59	243,59	-	9.012.830	9.012.830
21	CARPETA PARA PISO	M2	243,59	34.000	8.282.060	0,00%	-	-	-	-	-	-
22	PISO CERAMICO	M2	243,59	102.000	24.846.180	0,00%	-	-	-	-	-	-
23	ZOCALO CER然ICO	ML	142,70	20.460	2.919.642	0,00%	-	-	-	-	-	-
24	DESAGUE PLUVIAL: CANALETA AEREA AULAS	ML	61,40	62.000	3.806.800	0,00%	-	-	-	-	-	-
25	BAJADA DE PVC ќ 100	ML	20,80	24.000	499.200	0,00%	-	-	-	-	-	-
26	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,50	172.000	602.000	0,00%	-	-	-	-	-	-
27	Instalaciгn el D trica: Alimentaciгn del Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	UN	1,00	1.483.976	1.483.976	0,00%	-	-	-	-	-	-
28	Mano de obra Alimentaciгn del Tablero Principal	UN	1,00	694.770	694.770	0,00%	-	-	-	-	-	
29	Alimentaciгn del Tablero Seccional desde el Tablero Principal	UN	1,00	818.418	818.418	0,00%	-	-	-	-	-	-
30	Mano de obra Alimentaciгn del Tablero seccional	UN	1,00	611.589	611.589	0,00%	-	-	-	-	-	-
31	Colocaciгn de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro	UN	1,00	415.881	415.881	0,00%	-	-	-	-	-	-
32	Provisiгn de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	UN	4,00	161.888	647.552	0,00%	-	-	-	-	-	-
33	Colocaciгn de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	UN	4,00	138.954	555.816	0,00%	-	-	-	-	-	-
34	Instalaciгn de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	4,00	269.813	1.079.252	0,00%	-	-	-	-	-	-
35	Colocaciгn y alimentaciгn de Tablero de comando de TCV	UN	4,00	83.555	334.220	0,00%	-	-	-	-	-	-
36	Alimentaciгn de los circuitos de luces	UN	22,00	66.000	1.452.000	0,00%	-	-	-	-	-	-

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

Jorge Vergara C.A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

37	Mano de obra alimentaci⌈n de los circuitos de luces	UN	22,00	68.498	1.506.956	0,00%	-	-	-	-	-	-
38	Alimentaci⌈n de los circuitos de tomas	UN	12,00	65.913	790.956	0,00%	-	-	-	-	-	-
39	Mano de obra alimentaci⌈n de los circuitos de tomas	UN	12,00	68.498	821.976	0,00%	-	-	-	-	-	-
40	Alimentaci⌈n de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	83.555	668.440	0,00%	-	-	-	-	-	-
41	Mano de obra alimentaci⌈n de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	68.498	547.984	0,00%	-	-	-	-	-	-
42	Artefactos el D tricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	16,00	143.519	2.296.304	0,00%	-	-	-	-	-	-
43	Colocaci⌈n de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	16,00	55.581	889.296	0,00%	-	-	-	-	-	-
44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocMula en galer。a	UN	6,00	81.841	491.046	0,00%	-	-	-	-	-	-
45	Mano de obra artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocMula en galer。a	UN	6,00	70.825	424.950	0,00%	-	-	-	-	-	-
46	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	4,00	148.397	593.588	0,00%	-	-	-	-	-	-
47	Registro el D trico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	1,00	256.488	256.488	0,00%	-	-	-	-	-	-
48	PINTURAS : a- De paredes revocadas al latex	M2	395,45	20.460	8.090.907	0,00%	-	-	-	-	-	-
49	b- De paredes vistas al latex	M2	210,40	17.050	3.587.320	0,00%	-	-	-	-	-	-
50	c- De pilares vistos con antimono incoloro (limpieza de ladrillos vistos con 燾ido	M2	43,20	17.050	736.560	0,00%	-	-	-	-	-	-
51	d- De viga cumbrera y galer [al latex	M2	40,69	21.000	854.490	0,00%	-	-	-	-	-	-
52	e- De balancines con pintura sint Uica	M2	23,92	3.100	74.152	0,00%	-	-	-	-	-	-
53	g- De tejuelones con barniz	M2	303,56	24.000	7.285.440	0,00%	-	-	-	-	-	-
54	h- De puerta metalica con pintura sintBtica	M2	16,38	31.000	507.780	0,00%	-	-	-	-	-	-

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

Jorge Vergara CA.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

55	i- De tirantes y list¢n de boca de Hø Aø al latex	UN	1,00	1.208.851	1.208.851	0,00%	-	-	-	-	-	-
56	j- Canaleta y ca. o de bajada con pintura sint U ica	ML	82,20	23.590	1.939.098	0,00%	-	-	-	-	-	-
57	k- De pizarrones	UN	2,00	247.164	494.328	0,00%	-	-	-	-	-	-
58	Rampa peatonal	UN	1,00	1.227.627	1.227.627	0,00%	-	-	-	-	-	-
59	Mano de obra rampa peatonal	UN	1,00	528.025	528.025	0,00%	-	-	-	-	-	-
60	Guarda obra perimetral de 30cm de ancho con contrapiso de Hormig Γn de Cascotes y	ML	48,00	98.945	4.749.360	0,00%	-	-	-	-	-	-
61	Provisi Γn y colocaci Γn de llave de paso	UN	1,00	179.617	179.617	0,00%	-	-	-	-	-	-
62	Tapa para inodoro	UN	2,00	70.890	141.780	0,00%	-	-	-	-	-	-
63	Pizarron	UN	1,00	625.293	625.293	0,00%	-	-	-	-	-	-
64	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	1.265.427	1.265.427	0,00%	-	-	-	-	-	-
MONTO TOTAL CONTRACTUAL					**214.433.548**					**0**	**38.100.265**	**38.100.265**

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	38.100.265
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE**	**38.100.265**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	214.433.548
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	38.100.265
B.3	**SALDO DEL CONTRATO**	**176.333.283**

CONTRATISTA

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

FISCAL DE OBRA

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

FORMULARIO 3						
GOBERNACION DE CORDILLERA						
ACTA DE MEDICIÓN N° 1						
Reparación de un bloque de tres aulas mas un aula inicial en la Esc. Bas. 422 San Isidro Labrador de 1° de Marzo						
item	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**MEDICION ANTERIOR**	**MEDICION ACTUAL**	**AVANCE**
1	**RUBROS CONTRACTUALES**					
1	CARTEL DE OBRA	**UN**	**1,00**	-	1,00	**100,00%**
2	VALLADO PERIMETRAL	**UN**	**1,00**	-	1,00	**100,00%**
3	DEMOLICION DE TECHO (3 aulas Aula inicial)	**M2**	**303,56**	-	303,56	**100,00%**
4	DEMOLICION DE PILARES EN GALERIA	**UN**	**10,00**	-	10,00	**100,00%**
5	DEMOLICION DE VIGAS	**GL**	**1,00**	-	1,00	**100,00%**
6	DEMOLICION DE PUERTAS	**UN**	**3,00**	-	3,00	**100,00%**
7	DEMOLICION DE PISO EXISTENTE	**M2**	**243,59**	-	243,59	**100,00%**

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENITEZ M.
PRESIDENTE

Jorge Vergara C.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

8	DEMOLICION DEL SISTEMA ELECTRICO (CABLEADOS Y ARTEFACTOS A RETIRAR)	UN	1,00	-	1,00	100,00%
9	Estructura de H§A§: a- Excavaci¢n y carga de zapatas de Hø Aø	M3	0,50	-	0,50	100,00%
10	b- Pilares de Hø Aø	M3	0,21	-	0,21	100,00%
11	c- Vigas y dado de Hø Aø (cumbrera y galer¡a)	M3	3,20	-	3,20	100,00%
12	Excavaci Γn y carga de cimiento con PBC. Para pilares	M3	15,00	-	15,00	100,00%
13	Muros de nivelaci Γn: De 0.60 mts. para pilares	M2	2,68	-	2,68	100,00%
14	Muros de elevaci Γn: De 0.15 para revocar para macizado de tirantes	M2	15,35	-	-	0,00%
15	REVOQUES : a- Interior y Exterior	M2	30,70	-	-	0,00%
16	b- De viga cumbrera y galerЌa de Hш Aш	M2	40,69	-	40,69	100,00%
17	Pilares: De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	ML	24,00	-	24,00	100,00%

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

18	Techo : Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de Hз Aз de 2" x 6" con listвn de boca de 1 л" x 3"	M2	303,56	-	-	0,00%
19	Aberturas metalicas: a- Puerta metalica de 0,90 x 2.10 con marco y herrajes	UN	3,00	-	-	0,00%
20	CONTRAPISO DE CASCOTES	M2	243,59	-	243,59	100,00%
21	CARPETA PARA PISO	M2	243,59	-	-	0,00%
22	PISO CERAMICO	M2	243,59	-	-	0,00%
23	ZOCALO CER然ICO	ML	142,70	-	-	0,00%
24	DESAGUE PLUVIAL: CANALETA AEREA AULAS	ML	61,40	-	-	0,00%
25	BAJADA DE PVC ќ 100	ML	20,80	-	-	0,00%
26	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,50	-	-	0,00%
27	InstalaciΓn el Dtrica: AlimentaciΓn del Tablero Principal desde el medidor de la ANDE	UN	1,00	-	-	0,00%
28	Mano de obra AlimentaciΓn del Tablero Principal	UN	1,00	-	-	0,00%

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENITEZ M.
PRESIDENTE

Jorge Vergara Sa.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

-808-

29	Alimentaci Γn del Tablero Seccional desde el Tablero Principal	UN	1,00	-	-	0,00%
30	Mano de obra Alimentaci Γn del Tablero seccional	UN	1,00	-	-	0,00%
31	Colocaci Γn de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro	UN	1,00	-	-	0,00%
32	Provisi Γn de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	UN	4,00	-	-	0,00%
33	Colocaci Γn de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	UN	4,00	-	-	0,00%
34	Instalaci Γn de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	4,00	-	-	0,00%
35	Colocaci Γn y alimentaci Γn de Tablero de comando de TCV	UN	4,00	-	-	0,00%
36	Alimentaci Γn de los circuitos de luces	UN	22,00	-	-	0,00%
37	Mano de obra alimentaci Γn de los circuitos de luces	UN	22,00	-	-	0,00%
38	Alimentaci Γn de los circuitos de tomas	UN	12,00	-	-	0,00%
39	Mano de obra alimentaci Γn de los circuitos de tomas	UN	12,00	-	-	0,00%

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

Jorge [illegible] C.A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

40	Alimentaci⌜n de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	-	-	0,00%
41	Mano de obra alimentaci⌜n de los circuitos de ventiladores	UN	8,00	-	-	0,00%
42	Artefactos el D tricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	16,00	-	-	0,00%
43	Colocaci⌜n de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	16,00	-	-	0,00%
44	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocMula en galer。a	UN	6,00	-	-	0,00%
45	Mano de obra artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocMula en galer。a	UN	6,00	-	-	0,00%
46	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	4,00	-	-	0,00%
47	Registro el D trico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	1,00	-	-	0,00%
48	PINTURAS : a- De paredes revocadas al latex	M2	395,45	-	-	0,00%
49	b- De paredes vistas al latex	M2	210,40	-	-	0,00%
50	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con 壽ido muri爐ico y patinal D)	M2	43,20	-	-	0,00%

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENÍTEZ M.
PRESIDENTE

ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

51	d- De viga cumbrera y galer { al latex	M2	40,69	-	-	0,00%
52	e- De balancines con pintura sint U ica	M2	23,92	-	-	0,00%
53	g- De tejuelones con barniz	M2	303,56	-	-	0,00%
54	h- De puerta metalica con pintura sintBtica	M2	16,38	-	-	0,00%
55	i- De tirantes y list¢n de boca de Hø Aø al latex	UN	1,00	-	-	0,00%
56	j- Canaleta y ca، o de bajada con pintura sint U ica	ML	82,20	-	-	0,00%
57	k- De pizarrones	UN	2,00	-	-	0,00%
58	Rampa peatonal	UN	1,00	-	-	0,00%
59	Mano de obra rampa peatonal	UN	1,00	-	-	0,00%
60	Guarda obra perimetral de 50cm de ancho con contrapiso de Hormig Γn de Cascotes y piso tipo alisada	ML	48,00	-	-	0,00%
61	Provisi Γn y colocaci Γn de llave de paso	UN	1,00	-	-	0,00%

KACRISA S.A.
:NG. JOSÉ GABRIEL BENITEZ M.
PRESIDENTE

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

62	Tapa para inodoro	UN	2,00	-	-	0,00%
63	Pizarron	UN	1,00	-	-	0,00%
64	LIMPIEZA FINAL	GL	1,00	-	-	0,00%

CONTRATISTA

KACRISA S.A.
ING. JOSÉ GABRIEL BENITEZ M.
PRESIDENTE

FISCAL DE OBRA

Jorge Vergara C.A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

-210-