MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 2 DE OBRA - 29 DE ABRIL DE 2.025

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON ACCESO AL COLEGIO SAN RAMON

Contratante: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba.

Ubicación de la obra: Mayor Otaño

N° de contrato: 03/2.025

Registro Prof. N°: 3.804

Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

						CERTIFICADO N° 1			CERTIFICADO N° 2		
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDA	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
1	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	5.600,00	403	2.256.800	2.200,00	403	886.600	1.500,00	403	604.500
2	Replanteo de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	5.600,00	652	3.651.200	2.200,00	652	1.434.400	1.500,00	652	978.000
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	GL	1,00	1.377.611	1.377.611	1,00	1.377.611	1.377.611			
4	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UN	2,00	175.659	351.318	2,00	175.659	351.318			
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	5.600,00	1.600	8.960.000	2.200,00	1.600	3.520.000	1.500,00	1.600	2.400.000
6	Compactación Mecánica de suelo.-	M2	5.600,00	2.401	13.445.600	2.200,00	2.401	5.282.200	1.500,00	2.401	3.601.500
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	4.620,00	6.301	29.110.620	1.800,00	6.301	11.341.800	500,00	6.301	3.150.500
8	CORDON CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos.	ML	1.331,00	88.800	118.192.800	336,00	88.800	29.836.800	392,00	88.800	34.809.600
9	CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.-	ML	38,00	68.164	2.590.232	8,00	68.164	545.312			0
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	M2	4.620,00	40.000	184.800.000	700,00	40.000	28.000.000	500,00	40.000	20.000.000
11	BADEN DE Hº. Espesor 0.15m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras	M3	19,00	1.102.683	20.950.977	2,70	1.102.683	2.977.244			
12	Compactacion inicial, diaria y final	M2	4.620,00	1.901	8.782.620						
13	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado	M2	4.620,00	2.225	10.279.500						

Edgar Gabriel Cuba Paez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner

14	Lomada de hormigon preparado in situ. De 6.80 m de largo, 3,00 m de ancho 0,10 m de profundidad hasta nivel de empedrado y 0,10 m de altura sobre el nivel del pavimento tipo empedrado: 2 unidades de 3,65 m³ c/u.	M3	7,30	1.166.667	8.516.669						
15	Cartel de señalizacion de lomadas, chapa Nº 26; 0,60 x 0,60m con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. Con base de hormigon.	UNIDA	6,00	575.000	3.450.000						
16	Pintura de lomadas con vial amarillo con micro esferas, según detalle de plano.	M2	40,80	42.333	1.727.186						
17	Provisión y colocación de tubos de hormigón 100cm diámetro	UN	9,00	654.696	5.892.264						
18	Construccion de muros de PBC alt. 1.5m	M3	3,60	752.167	2.707.801						
19	Piso de hormigon simple 10cm	M2	8,50	176.367	1.499.120						
20	Tapas de hormigon armado 1.30*0.86	M3	0,30	3.150.000	945.000						
21	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	5.600,00	340	1.904.000						
		TOTAL CONTRACTUAL			**431.391.318**	**TOTAL CERTIFICADO 1**		**85.553.285**	**TOTAL CERTIFICADO 2**		**65.544.100**

RESUMEN DE MONTO A PAGAR

MONTO A DESCONTAR POR ANTICIPO PERCIBIDO 2/6	**14.379.711**
SON GUARANIES, CATORCE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE.-	

TOTAL A PAGAR FONDO DE REPARO (5 %)	**3.277.205**
SON GUARANIES, TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO.-	

TOTAL A PAGAR CERTIFICACO 2	**47.887.184**
SON GUARANIES, CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO.-	

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner