EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

OBRA: *Luminarias para varias calles de la Zona Céntrica de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATACION DIRECTA N° 09 / 2023

Certificado Obra N° 2

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance acumulada	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de TRIAL LED 75W 5000K 120/277V 9375LM 50.000 Hrs (INCLUYE TRABAJO DE SOLDADURA PARA ADAPTACIÓN DE SOPORTE, PINTURA AISLANTE)	Unidad	36,00	2.500.000	90.000.000	36,00	0,00	36,00	100%	0,00%	100,00%		0	0
2	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de jabalina de cobre 1,5 m (incluye cableado nyy))	Unidad	36,00	106.400	3.830.400	36,00	0,00	36,00	100%	0,00%	100,00%		0	0
3	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación tablero comando de luces (incluye contactor trifásico, llave TM, reloj horario, cableado multifilar)	Unidad	1,00	1.565.200	1.565.200	1,00	0,00	1,00	100%	0,00%	100,00%		0	0
4	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de AP LED 150W 6500K 100/240V)	Unidad	24,00	658.600	15.806.400		24,00	24,00		100,00%	100,00%		15.806.400	15.806.400
5	Construccion e instalaciones electricas (Provisión e instalación de brazo metálico galvanizado 2" 2 m, pintura aislante)	Unidad	24,00	263.250	6.318.000		24,00	24,00		100,00%	100,00%		6.318.000	6.318.000

Ing. René Miglio
Director de Ingeniería Estructura
Obras y Servicios
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 2

OBRA: *Luminarias para varias calles de la Zona Céntrica de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATACION DIRECTA N°: 09 / 2023

ID N°: 422.931

PERIODO: 04 / 2023

MONTO DEL CONTRATO: 117.520.000 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	% Acumulada Anterior	% Ejecutado en el periodo	Acumulada Actual	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
Certificado Obra N° 2	117.520.000	83,36%	16,64%	100,00%	95.395.600	22.124.400	117.520.000
					ESTE CERTIFICADO	117.520.000	

RESUMEN

	Monto del Contrato	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
A) Deduciones de anticipo	0	0	0	0
B) Multas según Clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				0
MONTO DE CERTIFICADO				22.124.400
C) Retencion para fondo de reparo (5%)	5.876.000	4.769.780	1.106.220	5.876.000
MONTO DE FACTURA				**21.018.180**
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				5,876,000

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC 2.986.184-5

Jose Miglio
Infraestructura
y Servicios
Encarnación

Escaneado con CamScanner