Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

DCV Nº 1810/2022

Asunción, 15 de junio de 2022

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES
Dirección: RC3 Cnel. Mongelos 550
Teléfono: (021) 623.525
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 54/2019.** Servicios de Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón Armado en varios Departamentos de la Región Oriental – 1ra Tanda. ID 365.089. Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental.
Contrato de Préstamo CFA 10606.
Contrato S.G. MINISTRO Nº 227/2020
Obj: Aprobación de Curva Físico Financiero por corte de ruta y escasez de materiales- Lote 5

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 90/22 con Exp. MEU Nº 26565 de fecha 09/06/2022, a través del cual la fiscalización remite la reprogramación del Cronograma de trabajo y Curva de avance Físico-Financiero en función a la nueva fecha (13/06/2022) de terminación vigentes de la empresa Miguel Ángel Chaves Hausman, adjudicatario del Lote 5 del Llamado MOPC Nº 65/2019, y recomiendan la aprobación de la misma.

Al respecto, técnicos de la UEP CAF-FONPLATA han revisado la reprogramación de la CFF por escasez de cemento y paro de camioneros no encontrando inconvenientes en el mismo. Por lo que la Dirección de Caminos Vecinales, aprueba el Cronograma de Trabajo y la Curva de Avance Físico Financiero presentado y remite dos documentos firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

MOP y C
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Ing. RUBEN ANDINO
Director
Dirección de Caminos Vecinales