Contratacion Directa Nº 14/2023 - Contrato Nº 23/2023 - Construcción, mejoramiento y reparación en varias Instituciones Educativas de la Ciudad de Pilar con ID: 431641

LOTE NRO: 1

Reparación de techo de un aula y pintura de aulas 1 y 2 en el Centro de Educación Básica para jóvenes y adultos 12-20., Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Fecha: 07/12/2023

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			Avance en Porcentaje		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Anterior	% Presente	% Acumulado
1	82101502-003	Cartel de obra de 2.50 x 2.20	Unidad	1	1.915.000	1.915.000		1	1	-	1.915.000	1.915.000	0,00	100,00	100,00
2	72103003-001	Demolición de techo de teja sobre tejuelon con recuperación y cambio de tirantes deteriorados	Metros cuadrados	57,82	30.800	1.780.856		57,82	57,82	-	1.780.856	1.780.856	0,00	100,00	100,00
3	72103003-001	Demolición parcial de revoques con fisuras y deteriorada a 5 % de la superficie	Metros cuadrados	8,7	15.800	137.460		8,7	8,7	-	137.460	137.460	0,00	100,00	100,00
4	72101607-001	Picado y en varillado de fisuras de paredes picado con armado refuerzo tipo "Z" cada 30 Cm	Unidad Medida Global	1	3.125.000	3.125.000		1	1	-	3.125.000	3.125.000	0,00	100,00	100,00
5	72101607-001	Revoque parcial de paredes en deterioro	Metros cuadrados	8,7	33.800	294.060		8,7	8,7	-	294.060	294.060	0,00	100,00	100,00
6	72131601-012	Prolijeado y pintura de columnas y vigas de H°A°	Metros cuadrados	16,8	25.100	421.680		16,8	16,8	-	421.680	421.680	0,00	100,00	100,00
7	72131601-012	Pinturas a Látex en interior completo y exterior completo previa limpieza y lijado de igualación de superficie	Metros cuadrados	174	28.600	4.976.400		174	174	-	4.976.400	4.976.400	0,00	100,00	100,00
8	72101601-001	Reposición de Tirantes	Unidad Medida Global	6	124.100	744.600		6	6	-	744.600	744.600	0,00	100,00	100,00
9	72101601-001	Reparación de techo con goteras aleatorias con acomodación cambio de tejas al 40 % de 150,64 m2 de la superficie/ limpieza de canaletas Sector Aulas	Metros cuadrados	57,85	177.600	10.274.160		57,85	57,85	-	10.274.160	10.274.160	0,00	100,00	100,00
10	72131601-012	Pintura de techo a Látex de las dos salas de clases reparadas	Metros cuadrados	168,7	29.400	4.959.780		168,7	168,7	-	4.959.780	4.959.780	0,00	100,00	100,00
11	72102201-002	Adecuación instalación Eléctrica varias cambio de lámparas fluorescente por focos de bajo consumo	Unidad	1	1.544.000	1.544.000		1	1	-	1.544.000	1.544.000	0,00	100,00	100,00
12	72131601-012	Limpieza, tratamiento y pintura de tirantes con principios de deterioro	Unidad Medida Global	1	1.350.000	1.350.000		1	1	-	1.350.000	1.350.000	0,00	100,00	100,00
13	72102401-003	Reparación pintura y cambio de cerradura puertas	Unidad	2	329.000	658.000		2	2	-	658.000	658.000	0,00	100,00	100,00
14	72102602-004	Cambio Parcial de vidrios ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	331.000	331.000		1	1	-	331.000	331.000	0,00	100,00	100,00
15	72101607-9997	Limpieza y pintura de dos Pizarrón de 4,32 m2	Metros cuadrados	8,64	25.400	219.456		8,64	8,64	-	219.456	219.456	0,00	100,00	100,00
16	72131601-013	Limpieza y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	675.000	675.000		1	1	-	675.000	675.000	0,00	100,00	100,00
					Precio Total	33.406.452					33.406.452	33.406.452		100	

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	33.406.452
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	33.406.452
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Armando Báez Ortiz
RUC: 2403113-6
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay

Dosidero López Alvarez
INGENIERO CIVIL

Scanned with CamScanner