GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PALMA MULTISERVICIÓS
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 06/02/2020

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 616.348.719
ANTICIPO RECIBIDO 123.269.744

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		478.447.054	83.611.833	562.058.887
DESCUENTO ANTICIPO	25%	92.452.308	30.817.436	123.269.744
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**52.794.397**	

SON GUARANIES: Cincuenta y dos millones setecientos noventa y cuatro mil trescientos noventa y siete.----------

.....
p/ CONTRATISTA
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo	M2	533,00	4.851	2.585.583	533		533,00	2.585.583	0	2.585.583	100%
	Demolición de mampostería y adecuación para unión de bloques	un	1,00	1.940.001	1.940.001	1		1,00	1.940.001	0	1.940.001	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Vigas y Dados de HºAº	M3	1,00	2.134.000	2.134.000	1		1,00	2.134.000	0	2.134.000	100%
	Pilares de H°A°	M3	8,00	2.134.000	17.072.000	8		8,00	17.072.000	0	17.072.000	100%
	Viga de H°A°	M3	12,00	2.134.000	25.608.000	12		12,00	25.608.000	0	25.608.000	100%
	Loza de H°A° Esp= 0,10m.	m3	13,00	2.134.000	27.742.000	13		13,00	27.742.000	0	27.742.000	100%
	Escalera de H°A°	un	1,00	4.850.000	4.850.000	1		1,00	4.850.000	0	4.850.000	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	470,00	101.851	47.869.970	470		470,00	47.869.970	0	47.869.970	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,00	33.950	1.697.500	50		50,00	1.697.500	0	1.697.500	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	TECHO DE PANELES TIPO SANDWICH DE CHAPA PREPINTADATRAPEZOIDAL CON AISLACION Y PLACA INFERIOR. (Incluye estructura metálica de soporte)	M2	470,00	339.500	159.565.000	470		470,00	159.565.000	0	159.565.000	100%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	940,00	33.950	31.913.000	940		940,00	31.913.000	0	31.913.000	100%
	de pilares, vigas y losa	m2	380,00	33.950	12.901.000	380		380,00	12.901.000	0	12.901.000	100%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	500,00	33.950	16.975.000	500		500,00	16.975.000	0	16.975.000	100%
	Carpeta alisada de cemento	M2	500,00	33.950	16.975.000	500		500,00	16.975.000	0	16.975.000	100%
	Piso ceramico de alto transito tipo PEI 5 (Incluye Huella y contrahuella de escalera)	M2	530,00	106.700	56.551.000	530		530,00	56.551.000	0	56.551.000	100%
	Zocalo cerámico	ML	150,00	38.800	5.820.000	120		120,00	4.656.000	0	4.656.000	80%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera tipo tablero de1,20 x 2,10	UN	4,00	1.400.000	5.600.000	2	2	4,00	2.800.000	2.800.000	5.600.000	100%
	Puerta madera tipo tablero de0,90 x 2,10	UN	2,00	1.200.000	2.400.000		2	2,00	0	2.400.000	2.400.000	100%
	puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	4,00	801.000	3.204.000			0,00	0	0	0	0%
	Ventanas tipo blindex	un	22,00	1.200.000	26.400.000	22		22,00	26.400.000	0	26.400.000	100%
	Vidrios tipo blindex de 10mm para caja de escalera (incluye ventanas para sanitarios)	m2	74,00	533.163	39.454.062		37	37,00	0	19.727.031	19.727.031	50%
	Barandas metálicas	ml	72,00	240.000	17.280.000		65	65,00	0	15.600.000	15.600.000	90%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	940,00	21.340	20.059.600		470	470,00	0	10.029.800	10.029.800	50%
	De estructura metálica para techo	un	1,00	4.850.000	4.850.000		1	1,00	0	4.850.000	4.850.000	100%
	De baranda mertálica con pintura sintética	m2	72,00	25.000	1.800.000		36	36,00	0	900.000	900.000	50%
	De aberturas de madera con barniz	M2	32,00	25.000	800.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	150,00	80.100	12.015.000	120	30	150,00	9.612.000	2.403.000	12.015.000	100%
	Instalación eléctrica por sala (Incluye Galería)	un	2,00	3.500.000	7.000.000		2	2,00	0	7.000.000	7.000.000	100%
	Artefactos eléctricos por sala (Incluye Galería)	un	2,00	2.000.001	4.000.002		2	2,00	0	4.000.002	4.000.002	100%
	Mobiliarios y equipamiento:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pizarrones tipo acrilico	UN	2,00	1.200.000	2.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Provisión y colocación de acondicionadores de aire de 36.000 btu	un	2,00	6.000.000	12.000.000		1	1,00	0	6.000.000	6.000.000	50%

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

	Ventiladores de techo	un	12,00	533.500	6.402.000		12	12,00	0	6.402.000	6.402.000	100%
	Limpieza final	M2	533,00	5.000	2.665.000			0,00	0	0	0	0%
	Distribución de carga electrica (separar bloques)	un	1,00	1.000.000	1.000.000		1	1,00	0	1.000.000	1.000.000	100%
	Sanitarios				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Azulejos h=2,00m.	M2	32	85.000	2.720.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación de agua corrientesen baño con cuatro (4) inodoros, cinco (5) lavatorios y tres (3) mingitorio.	un	1	4.300.000	4.300.000	1		1,00	4.300.000	0	4.300.000	100%
	Desague cloacal de baño concuatro (4) inodoros,cinco (5) lavatorios y tres mingitorios, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y conexión a la red existente	un	1	3.800.000	3.800.000	1		1,00	3.800.000	0	3.800.000	100%
	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	un	1	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica en sanitarios (Incluye Artefactos)	un	1	2.000.001	2.000.001			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y placa conmemorativa	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	0,5	0,5	1,00	500.000	500.000	1.000.000	100%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					616.348.719				**478.447.054**	**83.611.833**	**562.058.887**	**91,19**

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACION

Mariano Saucedo
Mc de Obras /Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**83.611.833**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**616.348.719**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**91,19**