MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 01 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: Municipalidad de JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: DISTRIMACO S.A., domiciliada en la calle Tte. Ettiene e/ Acá Yuasa y Cnel. Cazal N° 769, ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, representada en este acto por JUANA FRETES CORONEL, con Cédula de Identidad N° 881.984.-

OBRA: CONSTRUCCION DE GRADERIA EN EL CLUB GRAL. BERNARDINO CABALLERO - ID N° 396.506.-
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 - CONTRATO N° 17/2021.-

Fecha: 03 / 01 / 2.022.-

ITEMS	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
		UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Marcación y replanteo de obras	Metros cuadrados	638	4.991	3.184.258		638	638,00	100,00%	0	3.184.258	3.184.258
2	Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	119,3	41.931	5.002.368		119,3	119,30	100,00%	0	5.002.368	5.002.368
3	Zapatas	Metros cúbicos	16,7	2.340.342	39.083.711		10,11	10,11	60,53%	0	23.657.657	23.657.657
4	Pilares	Metros cúbicos	28,98	2.440.972	70.739.369		14	14,00	48,31%	0	34.173.608	34.173.608
5	Vigas arriostramiento	Metros cúbicos	19,66	2.536.496	49.867.511		12	12,00	61,04%	0	30.437.952	30.437.952
6	Vigas longitudinales	Metros cúbicos	19,8	2.536.496	50.222.621		12	12,00	60,61%	0	30.437.952	30.437.952
7	Vigas longitudinales gradas	Metros cúbicos	27,72	2.536.496	70.311.669		16	16,00	57,72%	0	40.583.936	40.583.936
8	Losas gradas	Metros cúbicos	25,89	2.377.886	61.563.469		15	15,00	57,94%	0	35.668.290	35.668.290
9	Escalera	Unidad	6	2.460.098	14.760.588		3	3,00	50,00%	0	7.380.294	7.380.294
10	Mampostería de elevación de 0.15 ladrillos huecos bajo graderías para baños y dormitorios	Metros cuadrados	217,9	90.720	19.767.888			0,00	0,00%	0	0	0
11	Revoque a dos capas con hidrofugo	Metros cuadrados	435,8	41.369	18.028.610			0,00	0,00%	0	0	0
12	Revestimiento de azulejos 15x15 en baños	Metros cuadrados	158,4	64.883	10.277.467			0,00	0,00%	0	0	0
13	Base para revestido de azulejos bajo tribuna existente	Metros cuadrados	158,4	31.128	4.930.675			0,00	0,00%	0	0	0
14	Contrapiso de cascotes cerámico esp. 10 cm	Metros cuadrados	82,5	61.466	5.070.945			0,00	0,00%	0	0	0
15	Pisos Cerámico	Metros cuadrados	82,5	59.483	4.907.348			0,00	0,00%	0	0	0
16	Instalación desagüe cloacal (cañerías)	Unidad	1	2.900.305	2.900.305			0,00	0,00%	0	0	0
17	Rejilla de piso sifonada	Unidad	5	143.099	715.495			0,00	0,00%	0	0	0
18	Provisión de artefactos en baños - inodoros+ cisternas+ lavatorios+ mingitorio	Unidad	25	281.790	7.044.750			0,00	0,00%	0	0	0
19	Registros cloacales 40x40 cm	Unidad	6	329.328	1.975.968			0,00	0,00%	0	0	0
20	Instalación de agua corriente en baños (cañerías de 1/2" y 50 mm para las bajadas)	Unidad Medida Global	1	4.618.380	4.618.380			0,00	0,00%	0	0	0
21	Provisión y colocación de griferías, llave de paso y accesorios tipo FV, portarrollos, toallero, jabonera y duchas para 8 baños	Unidad Medida Global	8	181.378	1.451.024			0,00	0,00%	0	0	0
22	Instalación de toma corrientes y bocas para artefactos	Unidad	30	105.202	3.156.060			0,00	0,00%	0	0	0
23	Puerta placa de 0.80x2.10 c/ marco, contramarco y cerradura	Unidad	4	1.355.106	5.420.424			0,00	0,00%	0	0	0
24	Puerta placa de 0.70x2.10 c/ marco, contramarco y cerradura	Unidad	20	1.100.834	22.016.680			0,00	0,00%	0	0	0
25	Ventana balancín 0,60x2,00 m	Unidad	4	650.521	2.602.084			0,00	0,00%	0	0	0
	COSTO TOTAL				479.619.667					0	210.526.316	210.526.316
										0,00%	44,00%	44,00%

RESUMEN GENERAL		
TOTAL CERTIFICADO	210.526.316	44,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	10.526.316	
Total a Cobrar	200.000.000	

Son Guaraníes: Doscientos Millones.-

DISTRIMACO S.A.
RUC: 80090601-2

Juana Fretes Coronel
Vice Presidente
Distrimaco S.A.

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN