CONTRATISTA:	REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL CNEL. VALOIS RIVAROLA	AVANCE DE OBRA:	53	%
LA CONSTRUCTORA O.R de Oscar Rodas		FISCALIZACION		
FECHA: 26/08/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N°5367 SAN JOSÉ											
1	Dados H°A°	Unidad	2	1.117.638	2.235.276	100	0,00	2,00	2,00	0	2.235.276	2.235.276
2	Remoción de Piso Baldosa Calcáreo s/ recuperación	Metros cuadrados	38,00	18.153	689.814	53	0,00	20,00	20,00	0	363.060	363.060
3	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	Metros cuadrados	35,00	131.075	4.587.625	57	0,00	20,00	20,00	0	2.621.500	2.621.500
4	Demolición Mampostería	Metros cuadrados	20,00	27.831	556.620	100	0,00	20,00	20,00	0	556.620	556.620
5	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	Unidad Medida Global	1,00	2.540.294	2.540.294	100	0,00	1,00	1,00	0	2.540.294	2.540.294
6	Cimiento PBC	Metro lineal	7,5	166950	1.252.125	100	0,00	7,50	7,50	0	1.252.125	1.252.125
7	Muro de Nivelación	Metro lineal	7,5	62.580	469.350	100	0,00	7,50	7,50	0	469.350	469.350
8	Aislación horizontal	Metro lineal	12,1	39.432	477.127	100	0,00	12,10	12,10	0	477.127	477.127
9	Mampostería de Elevación e:0,15	Metros cuadrados	25	104.924	2.623.100	100	0,00	25,00	25,00	0	2.623.100	2.623.100
10	Remoción Viga Galería	Unidad	3	438.830	1.316.490	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Viga Galería 3,60m.	Unidad	3	692.125	2.076.375	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Rampas	Unidad Medida Global	1,00	6.169.333	6.169.333	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Gradas	Unidad Medida Global	1,00	3.878.000	3.878.000	50	0,00	0,50	0,50	0	1.939.000	1.939.000
14	Caminero	Metros cuadrados	16,00	206.967	3.311.472	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Remoción Techo teja y tejuelón s/ recuperación	Metros cuadrados	20	44.100	882.000	100	0,00	20,00	20,00	0	882.000	882.000
16	Reposición Techo teja y tejuelón	Metros cuadrados	20	354.117	7.082.340	100	0,00	20,00	20,00	0	7.082.340	7.082.340
17	Remoción Techo teja y tejuelón c/ recuperación - zona afectada	Metros cuadrados	20	51.333	1.026.660	100	0,00	20,00	20,00	0	1.026.660	1.026.660
18	Reposición Techo teja y tejuelón	Metros cuadrados	30	104.767	3.143.010	100	0,00	30,00	30,00	0	3.143.010	3.143.010
19	Ducto Desague Pluvial	Metros cuadrados	12,00	464.123	5.569.476	100	0,00	12,00	12,00	0	5.569.476	5.569.476
20	Canaleta de Ladrillo	Metro lineal	15,00	104.385	1.565.775	100	0,00	15,00	15,00	0	1.565.775	1.565.775
21	Verificación y reacondicionamiento de instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	6.734.583	6.734.583	40	0,00	0,40	0,40	0	2.693.833	2.693.833
22	Artefactos eléctricos - Interior - Exterior	Unidad Medida Global	1,00	8.213.147	8.213.147	40	0,00	0,40	0,40	0	3.285.259	3.285.259
23	Balancines 1,50m x 1,20m	Unidad	4	2.184.000	8.736.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Revoque	Metros cuadrados	135	87.816	11.855.160	81	0,00	110,00	110,00	0	9.659.760	9.659.760
25	Guarda Obra Perimetral	Metros cuadrados	20,00	284.585	5.691.700	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Pintura Interior-exterior	Metros cuadrados	270,00	39.054	10.544.580	56	0,00	150,00	150,00	0	5.858.100	5.858.100
27	Vidrios	Metros cuadrados	2	256.958	513.916	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1,00	1.277.220	1.277.220	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				105.018.568			0		0	55.843.665	55.843.665

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	55.843.665
A.2	FONDO DE REPARO	2.792.183
A.3	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	53.051.482

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	105.018.568
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	55.843.665
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	2.792.183
B.4	SALDO DEL CONTRATO	49.174.903

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683567-0
OBRAS CIVILES Y VIALES
Contratista

Arq. Alfredo Gustavo Medina
Fiscal de obra

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

CONTRATISTA:	REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO NACIONAL CNEL. VALOIS RIVAROLA	AVANCE DE OBRA:	53	%
LA CONSTRUCTORA O.R de Oscar Rodas		FISCALIZACION		
FECHA: 26/08/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	REPARACIONES VARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA N°5367 SAN JOSÉ											
1	Dados HºAº	Unidad	2	1.117.638	2.235.276	100	0,00	2,00	2,00	0	2.235.276	2.235.276
2	Remoción de Piso Baldosa Calcáreo s/ recuperación	Metros cuadrados	38,00	18.153	689.814	53	0,00	20,00	20,00	0	363.060	363.060
3	Reposición de Piso Baldosa Calcáreo	Metros cuadrados	35,00	131.075	4.587.625	57	0,00	20,00	20,00	0	2.621.500	2.621.500
4	Demolición Mampostería	Metros cuadrados	20,00	27.831	556.620	100	0,00	20,00	20,00	0	556.620	556.620
5	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	Unidad Medida Global	1,00	2.540.294	2.540.294	100	0,00	1,00	1,00	0	2.540.294	2.540.294
6	Cimiento PBC	Metro lineal	7,5	166950	1.252.125	100	0,00	7,50	7,50	0	1.252.125	1.252.125
7	Muro de Nivelación	Metro lineal	7,5	62.580	469.350	100	0,00	7,50	7,50	0	469.350	469.350
8	Aislación horizontal	Metro lineal	12,1	39.432	477.127	100	0,00	12,10	12,10	0	477.127	477.127
9	Mampostería de Elevación e:0.15	Metros cuadrados	25	104.924	2.623.100	100	0,00	25,00	25,00	0	2.623.100	2.623.100
10	Remoción Viga Galería	Unidad	3	438.830	1.316.490	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Viga Galería 3,60m.	Unidad	3	692.125	2.076.375	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Rampas	Unidad Medida Global	1,00	6.169.333	6.169.333	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Gradas	Unidad Medida Global	1,00	3.878.000	3.878.000	50	0,00	0,50	0,50	0	1.939.000	1.939.000
14	Caminero	Metros cuadrados	16,00	206.967	3.311.472	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Remoción Techo teja y tejuelón s/ recuperación	Metros cuadrados	20	44.100	882.000	100	0,00	20,00	20,00	0	882.000	882.000
16	Reposición Techo teja y tejuelón	Metros cuadrados	20	354.117	7.082.340	100	0,00	20,00	20,00	0	7.082.340	7.082.340
17	Remoción Techo teja y tejuelón c/ recuperación - zona afectada	Metros cuadrados	20	51.333	1.026.660	100	0,00	20,00	20,00	0	1.026.660	1.026.660
18	Reposición Techo teja y tejuelón	Metros cuadrados	30	104.767	3.143.010	100	0,00	30,00	30,00	0	3.143.010	3.143.010
19	Ducto Desague Pluvial	Metros cuadrados	12,00	464.123	5.569.476	100	0,00	12,00	12,00	0	5.569.476	5.569.476
20	Canaleta de Ladrillo	Metro lineal	15,00	104.385	1.565.775	100	0,00	15,00	15,00	0	1.565.775	1.565.775
21	Verificación y reacondicionamiento de instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1,00	6.734.583	6.734.583	40	0,00	0,40	0,40	0	2.693.833	2.693.833
22	Artefactos eléctricos - Interior - Exterior	Unidad Medida Global	1,00	8.213.147	8.213.147	40	0,00	0,40	0,40	0	3.285.259	3.285.259
23	Balancines 1,50m x 1,20m	Unidad	4	2.184.000	8.736.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Revoque	Metros cuadrados	135	87.816	11.855.160	81	0,00	110,00	110,00	0	9.659.760	9.659.760
25	Guarda Obra Perimetral	Metros cuadrados	20,00	284.585	5.691.700	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
26	Pintura Interior-exterior	Metros cuadrados	270,00	39.054	10.544.580	56	0,00	150,00	150,00	0	5.858.100	5.858.100
27	Vidrios	Metros cuadrados	2	256.958	513.916	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1,00	1.277.220	1.277.220	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	MONTO TOTAL				105.018.568			0		0	55.843.665	55.843.665

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	55.843.665
A.2	FONDO DE REPARO	2.792.183
A.3	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	53.051.482

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	105.018.568
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	55.843.665
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	2.792.183
B.4	SALDO DEL CONTRATO	49.174.903

LA CONSTRUCTORA OR
Ruc. 1683967-0
Contratista
OBRAS CIVILES Y VIALES

Arq. Alfredo Gustavo Medina
Fiscal de obra

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833