elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 102/2.019

Asunción, 16 de Agosto de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de AGOSTO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica, Biblioteca y Archivo Central.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **En Biblioteca, Sub suelo**: Se realizó una verificación técnica de todos los equipos y se limpiaron todos los filtros de los evaporadores tipo cassette.
- **En Biblioteca, Planta Baja**: Se realizó una verificación técnica de todos los equipos y se limpiaron todos los filtros de los evaporadores tipo cassette.
- **En Biblioteca, 1er Piso**: Se realizó una verificación técnica de todos los equipos y se limpiaron todos los filtros de los evaporadores tipo cassette.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central.
- BIBLIOTECA Y ARCHIVO CENTRAL DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Francisco Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente.

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 101/2.019

Asunción, 16 de Agosto de 2.019

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de AGOSTO/2019 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados al sistema de climatización de aire central y ventilación mecánica.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Sector Diputados**

- **Hall Central:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **Sala de Sesiones:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **Salón VIP:** Se realizó la verificación técnica de los equipos de aire acondicionado. Se procedió a realizar limpieza de filtro de todas las UMAS.
- **2do Piso:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado de pasillo. Se procedió a realizar limpieza de filtro de la UMA.
- **1er Piso:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado de pasillo. Se procedió a realizar limpieza de filtro y limpieza del drenaje de la UMA.
- **Oficina 226:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar mantenimiento general y solución a un problema de termostato del equipo.
- **Secretaria Administrativa:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por un reclamo de gotera. Se procedió a realizar mantenimiento general y solución al problema de gotera.
- **1er Piso, Dpto. de Estadísticas:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se habilito una boca de insuflación de frio.
- **Mesa de entrada:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se modificó una reja de insuflación de frio para mayor eficiencia.

Ing. Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py

elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

- **Sector Senado**

- **Comisión de Hacienda:** Se realizó la instalación de una reja de insuflación y un termostato para el equipo fancoil de la sala.
- **Tercer Piso:** Se realizó la verificación técnica de la UMA de pasillo por problemas eléctricos y se procedió a solucionar dicho inconveniente.
- **Senador José Ledesma:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por problema de termostato. Se procedió a solucionar el inconveniente.
- **Sala de Máquinas:** Se realizó la verificación técnica de un Chiller por problema eléctrico. Se procedió a realizar el cambio de un alimentador.
- **Sala de Fumadores:** Se realizó la verificación técnica y mantenimiento general del equipo de aire acondicionado.
- **Sala de Monitoreo:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado por problema de termostato. Se procedió a solucionar el inconveniente.
- **Comisión de Derechos Humanos:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a solucionar el inconveniente reparando la válvula de 3 vías.
- **Comisión de Asuntos exteriores:** Se realizó limpieza y pintura de todas las rejas de insuflación y retorno.
- **Comisión de Industria y Comercio:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a solucionar el inconveniente reparando la válvula de 3 vías.
- **Comisión de Salud:** Se realizó la verificación técnica del equipo de aire acondicionado. Se procedió a realizar mantenimiento general del equipo y limpieza del drenaje.

- Informe de Mantenimiento A.A. Central - CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Hernán Roa – ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente.

ELIMEC SRL
Tel/Fax: 663326

Avda. Santísima Trinidad N° 536 c/ Tte. 1° Ramón Gaspar Zabala – Telefax: 663326 – Asunción – Paraguay
E-mail: elimec@elimec.com.py