MUNICIPALIDAD DE YATYTAY – ITAPUA

CERTIFICADO N° 03

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN YATYTAY KM 18 Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR - CALLE SIN NOMBRE. DISTRITO DE YATYTAY.
Ubicación: YATYTAY KM 18 Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR
Empresa: SAN JORGE CONSTRUCCIONES

Ejecutado Acumulado:	74,76%
Ejecutado actual:	9,79%
Ejecutado anterior:	64,97%

Contrato N° 23/2022

FECHA: 02/09/2022

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN YATYTAY KM 18 Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR - CALLE SIN NOMBRE.

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto											MONTOS CERTIFICADOS				
N°	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN YATYTAY KM 18 Y ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR - CALLE SIN NOMBRE. DISTRITO DE YATYTAY														
Items	Descripcion	U.M	Cant.	Precio U.	Precio T.										
	LOTE 1 - YATYTAY KM 18														
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	1.155,00	554	639.870	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	100,00	639.870	0	639.870	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	1.155,00	690	796.950	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	100,00	796.950	0	796.950	0	100,00
3	Desmonte y retiro de tierra para apertura de camino auxiliar.-	M3	1.600,00	6.025	9.640.000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	100,00	9.640.000	0	9.640.000	0	100,00
4	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	UN	1,00	1.181.961	1.181.961	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.181.961	0	1.181.961	0	100,00
5	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	UN	4,00	321.449	1.285.796	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	1.285.796	0	1.285.796	0	100,00
6	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	1.155,00	2.434	2.811.270	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	100,00	2.811.270	0	2.811.270	0	100,00
7	Compactación Mecánica de suelo.	M2	1.154,40	2.467	2.847.905	1.154,40	0,00	1.154,40	0,00	100,00	2.847.905	0	2.847.905	0	100,00
8	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	1.154,40	5.994	6.919.474	1.154,40	0,00	1.154,40	0,00	100,00	6.919.474	0	6.919.474	0	100,00
9	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.12 m. cargado in situ.	ML	330,00	45.108	14.885.640	300,00	30,00	330,00	0,00	100,00	13.532.400	1.353.240	14.885.640	0	100,00
10	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	14,00	50.767	710.738	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0	0	0	710.738	0,00
11	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).	M2	1.154,40	39.815	45.962.436	250,00	370,00	620,00	534,40	53,71	9.953.750	14.731.550	24.685.300	21.277.136	53,71
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	1.154,40	2.380	2.747.472	0,00	0,00	0,00	1.154,40	0,00	0	0	0	2.747.472	0,00
13	Compactación inicial, diaria y final .	M2	1.154,40	2.816	3.250.790	0,00	0,00	0,00	1.154,40	0,00	0	0	0	3.250.790	0,00
14	Relleno y compactación para soporte de cordón. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	330,00	6.928	2.286.240	300,00	0,00	300,00	30,00	90,91	2.078.400	0	2.078.400	207.840	90,91
15	Pavimento Tipo entoscado h= 10 cm con relleno de suelo mezclado con ripio, con terminación de compactación final. (Ancho de camino: 5,00 m.)	M2	820,00	7.340	6.018.800	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0	0	0	6.018.800	0,00
16	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	1.155,00	604	697.620	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0	0	0	697.620	0,00
	SUB-TOTAL				102.682.962						39.635.625	16.084.790	67.772.565	34.910.396	66,00
	LOTE 2 - ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LABRADOR														
1	Limpieza general del terreno de obras.	M2	728,00	555	404.040	728,00	0,00	728,00	0,00	100,00	404.040	0	404.040	0	100,00
2	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	728,00	690	502.320	728,00	0,00	728,00	0,00	100,00	502.320	0	502.320	0	100,00
3	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	GL	1,00	1.197.996	1.197.996	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.197.996	0	1.197.996	0	100,00
4	Carteles de señalización de chapa N° 24. (0,30 x 0,80).	UN	2,00	321.970	643.940	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	643.940	0	643.940	0	100,00
5	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	728,00	2.441	1.777.048	728,00	0,00	728,00	0,00	100,00	1.777.048	0	1.777.048	0	100,00
6	Compactación Mecánica de suelo.	M2	728,00	2.486	1.809.808	728,00	0,00	728,00	0,00	100,00	1.809.808	0	1.809.808	0	100,00
7	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	728,00	6.009	4.374.552	728,00	0,00	728,00	0,00	100,00	4.374.552	0	4.374.552	0	100,00
8	CORDÓN CUNETA de Hormigón desar 0,40m alt libre 0.15m espesor de cordón 0,12m. ancho libre de CUNETA 0,40 m, espesor mínimo de 0,12 m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	ML	200,60	76.123	15.270.274	200,60	0,00	200,60	0,00	100,00	15.270.274	0	15.270.274	0	100,00
9	CORDON ESCONDIDO de H°. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m, cargado in situ.	ML	14,00	50.434	706.076	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0	0	0	706.076	0,00
10	Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor minimo 0.15 m).	M2	612,50	39.797	24.375.663	612,50	0,00	612,50	0,00	100,00	24.375.663	0	24.375.663	0	100,00

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Félix Gómez
SAN JORGE CONSTRUCCIONES
de Félix Gómez Vera
R.U.C. 2612396 - 7

11	BADEN de H° .espesor 0,12 m, ancho 2,00 m. Cargados in situ (1:3:3). Terminación vista, asentados sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.-	ML	13,00	218.494	2.840.422	13,00	0,00	13,00	0,00	100,00	2.840.422	0	2.840.422	0	100,00
12	Enripiado con piedra triturada de 6ta, sobre pavimento empedrado.	M2	612,50	2.375	1.454.688	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0	0	0	1.454.688	0,00
13	Compactación inicial, diaria y final .	M2	728,00	2.824	2.055.872	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0	0	0	2.055.872	0,00
14	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. Incluye pintura de cordón a la cal.	ML	200,60	19.153	3.842.092	100,00	0,00	100,00	100,60	49,85	1.915.300	0	1.915.300	1.926.792	49,85
15	Limpieza general y final del sitio de obra.	M2	728,00	605	440.440	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0	0	0	440.440	0,00
	SUB-TOTAL				61.695.230						55.111.362	0	55.111.362	6.583.867	89,33
	SUB-TOTAL LOTE 1 Y LOTE 2				164.378.191							16.084.790	122.883.928	41.494.264	74,78
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO					MONTO DEL AVANCE						16.084.790			
						DESCUENTO FONDO REPARO (5%)						804.240			
						IMPORTE NETO A COBRAR						15.280.551			

SON GUARANIES: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO.-

Fiscal de obra

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Representante Legal

SAN JORGE
CONSTRUCCIONES
de Félix Gómez Vera
R.U.C. 2612396 - 7

Intendente Municipal