elimec s.r.l.

Servicios de ingeniería

ELI – 007/2.020

Asunción, 29 de enero de 2.020

Señores
CONGRESO NACIONAL
Atn.: Ing. Sebastián Romero
Presente

De nuestra consideración.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de presentar el informe correspondiente al periodo de ENERO/2020 con la descripción detallada de trabajos de mantenimiento preventivo realizados a los equipos acondicionadores de aire tipo Split y compactos del edificio de la ex casa de la cultura, bloque anexo senadores y guardería del Congreso Nacional.

TRABAJOS REALIZADOS:

- **Asesoría jurídica:** Se realizó el desmontaje y rebobinado de motor de ventilador de condensador equipo goodweather 60.000 btu/h.
- **SIL:** Se detectó una fisura en cañería de cobre del condensador de un equipo goodweather 60.000 btu/h, se realizó la respectiva reparación, prueba de presión con nitrógeno, carga de gas r22.
- **RRHH:** Se detectó una fisura en cañería de cobre del condensador de un equipo goodweather 24.000 btu/h, se realizó la respectiva reparación, prueba de presión con nitrógeno, carga de gas r22.
- **Patrimonio:** Se realizó prueba de presión con nitrógeno carga de gas de un equipo midea 24.000 btu/h. Se realizó cambio de capacitor de marcha de un equipo gotze 24.000 btu/h.
- **Administrativa:** Se realizó cambio de capacitor de marcha de un equipo 12.000 btu/h. Se realizó carga de gas r22 a un equipo godweather de 36.000 btu/h.

- Informe de Mantenimiento A.A. tipo Split y compactos.
- EX CASA DE LA CULTURA, BLOQUE ANEXO SENADORES Y GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL.
- Encargado: Milciades García– ELIMEC S.R.L.

Atentamente.

Ing. Sebastian Romero
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Ing. Gabriela Sartorio
Socio Gerente
ELIMEC SRL