ABH

Asunción, 21 de diciembre de 2021

Nota abh-N° 21/21

LICENCIADA ROCIO MENCIA

DIRECTORA GENERAL

DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ref: SOLICITUD DE PAGO DE CERTIFICADO NUMERO 4
Licitación Pública Nacional N° 02/2021
"Intervención de Emergencia para la Salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú", Subasta a la Baja Electrónica, ID N° 398.866.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de remitir el Certificado N°4 L.P.N. N° 02/2021 de la obra de Intervencion de Emergencia para la salvaguarda de la Iglesia de San Joaquin y Santa Ana de Caaguazú correspondiente al mes de diciembre y solicito sea tramitado por vuestra firma el pago del mismo.

El monto a ser pagado Iva incluido, de guaranies 754.477.132 (SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS)

SIN OTRO PARTICULAR LE SALUDO ATTE.-

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
Expediente N°: 2316 Fecha: 21/12/21 Hora: 14:05
Asunto:
Recibido por: Antonio R.

ABH SA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DC SG DGDP CAF

Lic. Rocio Mencia Iriarte
Directora Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 564
Proceso: — Fecha: 21-12-2021
Entregado por: Antonio Rivas
Hora: 14:10 Recibido por: Delia Quelar

ABH S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

Actividades Especializadas en Construcción
Actividades Inmobiliarias

Eduardo Schaerer c/ Calle 4
Tel.: 291 224, 208 370 - Fax: 213 537
E-mail: abh@abh.com.py - www.abh.com.py
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 15099516
Fecha Inicio Vigencia: 10/09/2021
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2022

RUC: 80005800-3
FACTURA
001-001 Nº 0002228

Fecha de Emisión: 21/12/2021
Condición de Venta: Crédito
Nombre o Razón Social: SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
R.U.C.: 80050610-3
Vencimiento: 7 Días
Dirección:
Teléfono:
Remisión Nº:

Cant.	Descripción	P. Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	CERTIFICADO Nº 4 L.P.N. Nº 02/2021 "OBRA INTERVENCION DE EMERGENCIA		0	0	754.477.132
	PARA LA SALVAGUARDA DE LA IGLESIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA DE			0	0 0
	CAAGUAZU" ID N°398.866			0	0 0
	MES DE DICIEMBRE 943.096.414			0	0 0
	DEVOLUCION DE ANTICIPO 20% 188.619.282			0	0 0
SubTotales:			0	0	754.477.132

Total a Pagar (en letras): GUARANIES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y

Liquidación del IVA: 5% 0 10% 68.588.830 Total IVA: 68.588.830 754.477.132

Firma y Sello del Cliente | Aclaración de Firma | Cédula de Identidad Nº

Original - Cliente

IMPRESOS de Carolina Ortiz - RUC: 5499631 - 2 - Hernandarias Nº 590
Tel.: 021 - 498 679 - Fax: 1237 - Asunción - 200 Hojas A4 de 90G/76 - 100 25X5

Ítems del llamado Intervención de emergencia para la salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú
Secretaría Nacional de Cultura con ID: 398866

		CONVENIO MODIFICATORIO 1					CANTIDADES			PRECIO TOTAL EJECUTADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IV	Precio total	CANTIDAD anterior	Cantidad porcentual Ejecutada CONV 1	CANTIDAD acumulada	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	AVANCE %
1	72131601-002	TRABAJOS PREVIOS	Unidad	1	579.009.492	579.009.492							
1.1		TRABAJOS PREVIOS. Construcción de deposito de 110 m2 en el predio de la casa parroquial	Unidad	1	145.215.088	145.215.088	46%	24%	70%	66.650.561	34.851.621	101.502.182	70%
1.2		TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876	100%		100%	2.831.876	-	2.831.876	100%
1.3		TRABAJOS PREVIOS. Cartel de descripción de las obras.	Unidad	1	2.831.876	2.831.876	0%		0%	-	-	-	0%
1.4		TRABAJOS PREVIOS. Vallado perimetral.	Metro lineal	350	321.309	112.458.156	100%		100%	112.458.156	-	112.458.156	100%
1.5		TRABAJOS PREVIOS. Estructura para protección de retablos.	Unidad	1	16.337.747	16.337.747	0%	100%	100%	-	16.337.747	16.337.747	100%
1.6		TRABAJOS PREVIOS. Desinsectación y sanitación contra insectos, alimañas y xilófagos según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	30.500	2.832	86.372.221	90%	10%	100%	77.593.405	8.778.816	86.372.221	100%
1.7		TRABAJOS PREVIOS. Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio, debe ajustarse al proyecto de apuntalamiento de la estructura y los muros. Según EETT	Metros cuadrados	450	272.296	122.533.100	75%	25%	100%	91.763.677	30.769.423	122.533.100	100%
1.8		TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos.	Metros cuadrados	645	49.013	31.613.540	85%	15%	100%	26.957.282	4.656.258	31.613.540	100%
1.9		TRABAJOS PREVIOS. Inventario, registro y catalogación de los bienes artisticos e integrados y bienes muebles existentes en el edificio y museo; tratamiento preventivo; sanitación; embalaje según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	58.815.888	58.815.888	65%	15%	80%	38.230.327	8.822.383	47.052.710	80%
1.10		NO SE REALIZA	Kilómetros	0	23.962	-			0%	-	-	-	
2	72131601-007	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO Y REVERSIBLE	Unidad	1	968.586.418	968.586.418	0%			-	-	-	0%
2.1		SOBRETECHO METALICO REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Techo de caracter no invasivo fabricado con estructura compuesta por tubos metalicos que configura una cercha , las piezas configuran estructuras metalicas que se unen por medio de bulones. Fabricación y montaje de techo metálico de 25.00 m x 45.00 m (medido en planta),Peso: 42.800 kg. Según planos del nuevo diseño	Metros cuadrados	1.477	371.464	548.652.309	0%	100%	100%	-	548.652.309	548.652.309	100%
2.2		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pintura. Limpieza mecánica granallado , Pintura base antioxido, aplicados en taller con soplete , pincel y rodillo. Rango de 34-40 micrones.	Metros cuadrados	1.477	30.604	45.201.883	0%	100%	100%	-	45.201.883	45.201.883	100%
2.3		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal tipo MV T-40 N° 26 . Área: 1477 m2; Long.: 1670 mts.	Metro lineal	1.560	46.756	72.939.171	0%	100%	100%	-	72.939.171	72.939.171	100%

2.4		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. - Unid. Fabricación, provisión y montaje de sistema de fijacion metálicos, para fijación de estereoestructura . Cant.: 28 un..	Unidad	0		-			0%	-	-	-	
2.5		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". Fabricación y montaje de estereoestructura . Cant.: 20 m , Long.: 6.m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	20	7.382.858	72.259.085	0%	30%	30%	-	21.677.726	21.677.726	30%
2.6		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricadion y montaje de Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaiones técnicas. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	9.988.573	39.954.290	0%	30%	30%	-	11.986.287	11.986.287	30%
2.7		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricadion y montaje de Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidreccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaciones técnicas, del convenio n° 1. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.cnt: 4 modulos	Unidad	4	15.286.859	61.147.435	0%	50%	50%	-	30.573.718	30.573.718	50%
2.8		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricadion y montaje de Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaciones técnicas, del convenio n° 1. Incluye una mano de pintura antioxido.Pared - m² . Fabricación y montaje de pared metalica con estructura de perfiles. Área: 292 m².	Metros cuadrados	292	371.464	108.467.484	14%	10%	24%	15.641.967	10.846.748	26.488.715	24%
2.9		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal N° 26 . Área: 292 m2; Long.: 307 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	307	46.756	14.354.055	0%	50%	50%	-	7.177.027	7.177.027	50%
2.10		SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Babeta -MV- ml. Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume N° 26, desarrollo promedio 400mm. Long.: 66 m.Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	66	85.011	5.610.705	0%	100%	100%	-	5.610.705	5.610.705	100%
3	72131601-004		Unidad	1	109.847.434	109.847.434				-	-	-	0%
3.5		FUNDACION CONSTRUIDA INTEGRAMENTE CON GAVIONES . Gaviones de piedra utilizada para la fundacion de la estructura.	Metros cúbicos	220	499.307	109.847.434	65%	30%	95%	71.900.139	32.954.230	104.854.369	95%

4	72153901-001	APUNTALAMIENTOS	Unidad	1	415.000.000	415.000.000				-	-	-	0%
4.1		APUNTALAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO. Apuntalamiento de techo, con vigas reticuladas soportada con puntales de acero. Incluye arriostramientos, cabezales, bases y conexiones. Provisión y colocación. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	233	951.349	221.664.237	94%	6%	100%	209.296.705	12.367.533	221.664.237	100%
4.2		APUNTALAMIENTO Y CONTENCIÓN DE MUROS DE ADOBE. Apuntalamiento de muros con puntales y estructura de madera de petereby. Contenciòn con Planchas fenòlicas de 18mm. según planos y Especificaciones Técnicas. Apuntalamiento, contención y rigidización en vanos.	Metros cuadrados	610	316.944	193.335.763	82%	18%	100%	158.471.937	34.863.826	193.335.763	100%
5	72101903-001	CAMPANARIO	Unidad	1	49.682.983	49.682.983	0%			-	-	-	0%
5.1		CAMPANARIO. Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector CAMPANARIO. Según EETT	Metros cuadrados	140	268.658	37.612.165	99%	1%	100%	37.074.848	537.317	37.612.165	100%
5.2		CAMPANARIO. Red de protección en andamios del sector Campanario, según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	255	11.284	2.877.331	100%	0%	100%	2.877.331	-	2.877.331	100%
5.3		DESMONTE DEL CAMPANARIO. Desmonte por etapas, determinadas por los niveles que son 3. Inclye toda la estructura y elementos ademàs de intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y translado según Especificaciones Técnicas.(salvo 3 pilares empotrados en bases de hormigon , que por recomendacion de la Arqueologa , que solicita la no utilizacion de martilletes, para demolicion, causando vibraciones , que causaria el deterioro de los muros de adove, finalmente se decidio no retirar tres columnas de madera)	Unidad	2,9	3.170.168	9.193.488	100%		100%	9.193.488	-	9.193.488	100%
6	72102802-001	VARIOS	Unidad	1	16.389.549	16.389.549	0%			-	-	-	0%
6.1		Desmonte de cubierta (tejas y tejuelitas) según especificaciones técnicas. (se desmonta solo la seccion con inminente peligro de colapso)	Metros cuadrados	350	33.254	11.638.955	0%	30%	30%	-	3.491.686	3.491.686	30%
6.2		Desmonte de aberturas. Par de hojas, rejas de madera y partes desprendidas. Incluye intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y translado a depòsito, según Especificaciones Técnicas.	Unidad		522.565	-			0%	-	-	-	
6.3		Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	4.750.594	4.750.594	0%		0%	-	-	-	0%
7	72102802-001	OBRAS VARIAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL	Unidad	1	34.168.209	34.168.209	0%				-	-	
		PARARRAYOS con mecanismo de cebado tipo 4.-	UNIDAD	1	34.168.209	34.168.209	0%	30%	30%	-	10.250.463	10.250.463	30%
					Precio Total	2.172.684.085				420.941.629	943.096.414	1.874.288.575	86%

TOTAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO 1 SON DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DE GUARANIES QUE CORRESPONDE AL 86 % DEL CONTRATO ORIGINAL

TOTAL CERTIFICADO MES 4	943.096.414	1.874.288.575	86%
DEVOLUCION ANTICIPO FINANCIERO	-188.619.282	-374.857.715	
TOTAL SON 2.172.684.085 TOTAL NETO A COBRAR EN EL PRESENTE CERTIF CONV MODIF 1	754.477.132	1.499.430.860	

CONTRATISTA ABH

FISCALIZACION OBRA ING ADA VERNA SNC

Ítems del llamado Intervención de emergencia para la salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú Secretaría Nacional de Cultura con ID: 398866

				CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medi	Cantidad	CANTIDAD anterior	Cantidad porcentual Ejecutada CONV 1 MES 4	CANTIDAD acumulada
1	TRABAJOS PREVIOS	Unidad	1			
1.1	TRABAJOS PREVIOS. Construcción de deposito de 110 m2 en el predio de la casa parroquial	Unidad	1	46%	24%	70%
1.2	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de Obra.	Unidad	1	100%		100%
1.3	TRABAJOS PREVIOS. Cartel de descripción de las obras.	Unidad	1	0%		0%
1.4	TRABAJOS PREVIOS. Vallado perimetral.	Metro lineal	350	100%		100%
1.5	TRABAJOS PREVIOS. Estructura para protección de retablos.	Unidad	1	0%	100%	100%
1.6	TRABAJOS PREVIOS. Desinsectación y sanitación contra insectos, alimañas y xilófagos según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrado	30.500	90%	10%	100%
1.7	TRABAJOS PREVIOS. Sistema de andamios metálicos multidireccionales Sector Edificio, debe ajustarse al proyecto de apuntalamiento de la estructura y los muros. Según EETT	Metros cuadrado	450	75%	25%	100%
1.8	TRABAJOS PREVIOS. Protección de pisos.	Metros cuadrado	645	85%	15%	100%
1.9	TRABAJOS PREVIOS. Inventario, registro y catalogación de los bienes artisticos e integrados y bienes muebles existentes en el edificio y museo; tratamiento preventivo; sanitación; embalaje según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	65%	15%	80%
1.10	NO SE REALIZA	Kilómetros	0			0%
2	SOBRETECHO METÁLICO DE CARÁCTER NO INVASIVO Y REVERSIBLE	Unidad	1	0%		
2.1	SOBRETECHO METALICO REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Techo de caracter no invasivo fabricado con estructura compuesta por tubos metalicos que configura una cercha , las piezas configuran estructuras metalicas que se unen por medio de bulones. Fabricación y montaje de techo metálico de 25.00 m x 45.00 m (medido en planta),Peso: 42.800 kg. Según planos del nuevo diseño	Metros cuadrado	1.477	0%	100%	100%
2.2	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Pintura. Limpieza mecánica granallado , Pintura base antioxido, aplicados en taller con soplete , pincel y rodillo. Rango de 34-40 micrones.	Metros cuadrado	1.477	0%	100%	100%
2.3	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal tipo MV T-40 N° 26 . Área: 1477 m2; Long.: 1670 mts.	Metro lineal	1.560	0%	100%	100%
2.4	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. - Unid. Fabricación, provisión y montaje de sistema de fijacion metálicos, para fijación de estereoestructura . Cant.: 28 un..	Unidad	0			0%

2.5	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". Fabricación y montaje de estereoestructura . Cant.: 20 m , Long.: 6.m. Incluye una mano de pintura antioxido.	Unidad	20	0%	30%	30%
2.6	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricadion y montaje de Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaiones técnicas. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Unidad	4	0%	30%	30%
2.7	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricadion y montaje de Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidreccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaciones técnicas, del convenio n° 1. Incluye una mano de pintura antioxido. Según planos y Especificaciones Técnicas.cnt: 4 modulos	Unidad	4	0%	50%	50%
2.8	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. fabricadion y montaje de Estereoestructura conformada por modulos que configuran barras verticales de caños de 3 mm de espesor, diagonales y travesaños, que se unen por medio de nudos multidireccionales, fijados con buloneria de 3/8". según planos y especificaciones técnicas, del convenio n° 1. Incluye una mano de pintura antioxido.Pared - m². Fabricación y montaje de pared metalica con estructura de perfiles. Área: 292 m².	Metros cuadrado	292	14%	10%	24%
2.9	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Cobertura - ml. Provisión y montaje de chapa galvalume trapezoidal N° 26 . Área: 292 m2; Long.: 307 mts. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	307	0%	50%	50%
2.10	SOBRETECHO METALICO DE CARÁCTER NO INVASIVO, REVERSIBLE Y DESMONTABLE. Babeta - MV- ml. Fabricación y colocación de babetas metálicas con chapa galvalume N° 26, desarrollo promedio 400mm. Long.: 66 m.Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	66	0%	100%	100%
3	72131601-004	Unidad	1			
3.5	FUNDACION CONSTRUIDA INTEGRAMENTE CON GAVIONES . Gaviones de piedra utilizada para la fundacion de la estructura.	Metros cúbicos	220	65%	30%	95%
4	APUNTALAMIENTOS	Unidad	1			
4.1	APUNTALAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO. Apuntalamiento de techo, con vigas reticuladas soportada con puntales de acero. Incluye arriostramientos, cabezales, bases y conexiones. Provisión y colocación. Según planos y Especificaciones Técnicas.	Metro lineal	233	94%	6%	100%

5	CAMPANARIO	Unidad	1	0%		
5.1	CAMPANARIO. Sistema de andamios metálicos multidireccionales en el Sector CAMPANARIO. Según EETT	Metros cuadrado	140	99%	1%	100%
5.2	CAMPANARIO. Red de protección en andamios del sector Campanario, según Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrado	255	100%	0%	100%
5.3	DESMONTE DEL CAMPANARIO. Desmonte por etapas, determinadas por los niveles que son 3. Inclye toda la estructura y elementos además de intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y translado según Especificaciones Técnicas.(salvo 3 pilares empotrados en bases de hormigon , que por recomendacion de la Arqueologa , que solicita la no utilizacion de martilletes, para demolicion, causando vibraciones , que causaria el deterioro de los muros de adove, finalmente se decidio no retirar tres columnas de madera)	Unidad	2,9	100%		100%
6	VARIOS	Unidad	1	0%		
6.1	Desmonte de cubierta (tejas y tejuelitas) según especificaciones técnicas. (se desmonta solo la seccion con inminente peligro de colapso)	Metros cuadrado	350	0%	30%	30%
6.2	Desmonte de aberturas. Par de hojas, rejas de madera y partes desprendidas. Incluye intervenciones de pre-consolidación, identificación de piezas, sanitación, embalaje y translado a depòsito, según Especificaciones Técnicas.	Unidad				0%
6.3	Limpieza final de obras. Según Especificaciones Técnicas.	Unidad	1	0%		0%
7	OBRAS VARIAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL	Unidad	1	0%		
	PARARRAYOS con mecanismo de cebado tipo 4.-	UNIDAD	1	0%	30%	30%

Lote 4096815787 , Cons.: 1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270126256581

FECHA 21/12/2021

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80005800	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	ABH S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 20/01/2022 NÚMERO DE CONTROL : 8E9D088C

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271800058008E9D088C

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

RUC

80005800-3

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398866 / Intervención de emergencia para la salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura

Monto del contrato

2.269.967.367

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Mirtha	Alfonso	3206289	PARCIAL	LABORAL	
2	RUBEN DARIO	CACERES ROLON	1127273	PARCIAL	LABORAL	
3	JUAN DE ROSA	CANTERO CONTRERA	2850560	PARCIAL	LABORAL	
4	CARLOS	GAMARRA	4054524	PARCIAL	LABORAL	
5	CARLOS	GAMARRA	4054524	PARCIAL	LABORAL	
6	LORENZO IGNACIO	MARTINEZ BENITEZ	4609201	PARCIAL	LABORAL	
7	MARCIANO	MARTINEZ LOPEZ	6900696	PARCIAL	LABORAL	
8	MARCIANO	MARTINEZ LOPEZ	6900696	PARCIAL	LABORAL	
9	RICARDO JULIAN	MONTIEL TOLEDO	513436	PARCIAL	LABORAL	
10	RICARDO JULIAN	MONTIEL TOLEDO	513436	PARCIAL	LABORAL	
11	VENANCIO	MORAL MAIDANA	2463723	PARCIAL	LABORAL	
12	EDGAR DAVID	MORINIGO	1345532	PARCIAL	LABORAL	

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERI
NACION

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvincula
13	EDGAR DAVID	MORINIGO	1345532	PARCIAL	LABORAL	
14	LUIS ALBERTO	SALINAS MORAN	6881134	PARCIAL	LABORAL	
15	ANDRES	SERAFINI CHAPARRO	1488161	PARCIAL	LABORAL	
16	FRANCISCO JAVIER	SERAFINI DUARTE	5259175	PARCIAL	LABORAL	
17	HUGO FRANCISCO	VERA QUIÑONEZ	1147591	PARCIAL	LABORAL	

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

ALBERTO BARRAIL E HIJOS S.A.

RUC

80005800-3

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 398866 / Intervención de emergencia para la salvaguarda de la Iglesia San Joaquín y Santa Ana de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura

Monto del contrato

2.2 967.367

Año: 2021 **Periodo:** Noviembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
7	CARLOS	GAMARRA	Cumplio	1200000	Contratista	Activo
8	EDGAR DAVID	MORINIGO	Cumplio	3000000	Contratista	Activo
9	RICARDO JULIAN	MONTIEL TOLEDO	Cumplio	16500000	Contratista	Activo
10	HUGO FRANCISCO	VERA QUIÑONEZ	Cumplio	9900000	Contratista	Activo
11	RUBEN DARIO	CACERES ROLON	Cumplio	13200000	Contratista	Activo
12	ANDRES	SERAFINI CHAPARRO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
13	JUAN DE ROSA	CANTERO CONTRERA	Cumplio	2289324	Contratista	Activo
14	VENANCIO	MORAL MAIDANA	Cumplio	1200000	Contratista	Activo
15	RICARDO JULIAN	MONTIEL TOLEDO	Cumplio	16500000	Contratista	Activo

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 334884

NRO. CERTIFICADO: 323341

FECHA EMISION: 21-12-2021

VENCIMIENTO: 20-01-2022

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80005800

Nro. Certificado: 323341

Razon Social: ABH S.A.EMPRESA CONSTRUCTURA

Actividad(es): CONSTRUCCIONES

Fecha de Inscripcion: 04-05-1970

Cantidad de Asegurados: 24

Nro. Patronal(es): 0004-40-0163 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/