GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Licitación: 467136 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUALLote 4 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 1288 "San Ramón" - Pilar

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.

CONTRATISTA: Empresa Constructora A&R de Salvador Benitez

FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

FECHA: 28 de abril de 2026

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 719.676.140

ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 6

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	629.773.840	89.902.300	719.676.140
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		**89.902.300**	

SON GUARANIES: Ochenta y nueve millones novecientos dos mil trescientos.------

p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernacion de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

Licitación: 467136 - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADOS MULTIUSO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ - PLURIANUAL

Lote 4 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 1288 "San Ramón" - Pilar

Grupo 1 - Construcción de Tinglado Multiuso, Gradería y Pista Deportiva en la Escuela Básica N° 1288 "San Ramón" Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

									CERTIFICADO DE OBRA Nº 6						
									Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Caracteristicas	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	72131601-013	Limpieza de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.009.100,00	1.009.100	procedencia: Nacional	1,00	-	1,00	1.009.100	0	1.009.100	100,00
2	72131601-002	Replanteo de obra	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.000.900,00	1.000.900	procedencia: Nacional	1,00	-	1,00	1.000.900	0	1.000.900	100,00
3	82101502-004	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	2.283.800,00	2.283.800	procedencia: Nacional	1,00	-	1,00	2.283.800	0	2.283.800	100,00
4	82101502-004	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.215.800,00	1.215.800	procedencia: Nacional	-	1,00	1,00	0	1.215.800	1.215.800	100,00
5	72131601-002	Excavación de zapatas	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	54,80	-	44.400,00	2.433.120	procedencia: Nacional	54,80	-	54,80	2.433.120	0	2.433.120	100,00
6	72131601-002	Excavación de viga	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,80	-	44.400,00	213.120	procedencia: Nacional	4,80	-	4,80	213.120	0	213.120	100,00
7	72131601-9974	Relleno y compactación (16,00m x 30,00 m x 0,30m)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	144,00	-	107.700,00	15.508.800	procedencia: Nacional	144,00	-	144,00	15.508.800	0	15.508.800	100,00
8	72131601-004	Zapatas de H°A° de 2,10 x 1,45 x 0,45 (12 un)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	16,40	-	3.624.000,00	59.433.600	procedencia: Nacional	16,40	-	16,40	59.433.600	0	59.433.600	100,00
9	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,40 x 0,25 (12un) h=6,00+ 1,05m de fundación	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	8,40	-	3.624.000,00	30.441.600	procedencia: Nacional	8,40	-	8,40	30.441.600	0	30.441.600	100,00
10	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (60ml)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,80	-	3.624.000,00	17.395.200	procedencia: Nacional	4,80	-	4,80	17.395.200	0	17.395.200	100,00
11	72131601-004	Viga Superior de H° A° de 0,20 x 0,40 (60 ml)	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	4,80	-	3.624.000,00	17.395.200	procedencia: Nacional	4,80	-	4,80	17.395.200	0	17.395.200	100,00
12	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal N° 27 sobre estructura metálica según plano.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	510,00	-	620.000,00	316.200.000	procedencia: Nacional	510,00	-	510,00	316.200.000	0	316.200.000	100,00

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

13	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	5.925.400,00	5.925.400	procedencia: Nacional	-	1,00	1,00	0	5.925.400	5.925.400	100,00
14	72131601-9976	Canaletas de chapa	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	60,00	-	100.500,00	6.030.000	procedencia: Nacional	60,00	-	60,00	6.030.000	0	6.030.000	100,00
15	72101510-005	Caño de PVC, bajada por cada columna	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	12,00	-	125.700,00	1.508.400	procedencia: Nacional	12,00	-	12,00	1.508.400	0	1.508.400	100,00
16	72101510-005	Desague pluvial - Registros + caño de PVC de 100	unidad de medida: Metro lineal presentación: UNIDAD	70,00	-	50.500,00	3.535.000	procedencia: Nacional	70,00	-	70,00	3.535.000	0	3.535.000	100,00
17	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores led de 100w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	26,00	-	782.000,00	20.332.000	procedencia: Nacional	26,00	-	26,00	20.332.000	0	20.332.000	100,00
18	72131601-009	De hormigón alisado a maquina (16,00m x 30,00m)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	480,00	-	253.300,00	121.584.000	procedencia: Nacional	480,00	-	480,00	121.584.000	0	121.584.000	100,00
19	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	480,00	-	44.900,00	21.552.000	procedencia: Nacional	300,00	180,00	480,00	13.470.000	8.082.000	21.552.000	100,00
20	49221502-001	Arcos con redes	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	2.504.100,00	5.008.200	marca: A&R Emp Const fabricante: procedencia:	-	2,00	2,00	0	5.008.200	5.008.200	100,00
21	49221508-001	Jirafa de basquet Movil con aro rebatible, tablero de vidrio de 10mm con ruedas de teflon reforzada	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	33.330.000,00	66.660.000	marca: A&R Emp Const fabricante: procedencia:	-	2,00	2,00	0	66.660.000	66.660.000	100,00
22	49221502-999	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	2,00	-	995.500,00	1.991.000	marca: A&R Emp Const fabricante: procedencia:	-	2,00	2,00	0	1.991.000	1.991.000	100,00
23	72131601-005	Rampa Inclusiva	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	-	1.019.900,00	1.019.900	procedencia: Nacional	-	1,00	1,00	0	1.019.900	1.019.900	100,00
						Total por Grupo:	719.676.140					629.773.840	89.902.300	719.676.140	100,00

p/ CONTRATISTA

EMP. CONSTRUCTORA A&R
de Salvador Benitez C.
RUC: 1877260-9

Ing Miguel Santander
Fiscal de Obras
Gobernación de Ñeembucu

Ing. Miguel Santander
Reg. MOPC 1347

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**89.902.300**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**719.676.140**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**100,00**