ACTA DE MEDICIÓN Nº 4

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a veinte y siete días del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/21 – CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE FONACIDE EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID: 398204,** correspondiente al **LOTE 22 – CONSTRUCCION DE 6 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº975 SAN MIGUEL,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA DMI.** La Arq. Marta Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la Arq. Laura Colman, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de cómputo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	MEDICION CERT. 2	MEDICION CERT. 3	MDICION CERT. 4	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	Limpieza y preparacion del terreno	m2	453,900	453,900	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Replanteo y marcacion	m2	453,900	453,900	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Excavacion y cimiento de piedra bruta con PBCC	m3	4,7385	4,7385	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Vigas y dados de HºAº	m3	6,016	0,000	6,016	0,000	0,000	0,000
6	Encadenados de HºAº	ml	171,400	171,400	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Muros de Nivelacion de 0,45m	m2	78,000	78,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Relleno y apisonado de interiores	m3	204,255	51,510	0,000	0,000	0,000	152,745
9	Aislacion asfaltica de paredes	m2	218,550	74,840	143,710	0,000	0,000	0,000
10	Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	32,880	32,880	0,000	0,000	0,000	0,000
11	Muros de elevacion de 0,30 comun para revocar	m2	42,700	42,700	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	69,600	69,600	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Pilares de 0,45x0,45 para corredor	ml	23,400	23,400	0,000	0,000	0,000	0,000
14	Tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº	m2	368,900	0,000	368,900	0,000	0,000	0,000
15	Encadenado de HºAº en galeria	ml	42,900	0,000	42,900	0,000	0,000	0,000
16	Revoques De paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.182,660	0,000	0,000	900,000	282,660	0,000
17	Revoques De viga cumbrera y de galeria de HºAº	m2	94,380	0,000	0,000	0,000	94,380	0,000
18	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	453,900	0,000	453,900	0,000	0,000	0,000
19	Carpeta para piso	m2	453,900	0,000	0,000	453,900	0,000	0,000
20	Piso ceramico PI4	m2	368,900	0,000	0,000	342,000	26,900	0,000
21	Zocalo ceramico	ml	218,550	0,000	0,000	218,550	0,000	0,000
22	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m2	84,960	0,000	0,000	0,000	39,200	45,760
23	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	4,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000
24	Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño	un	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000
25	Ventanas tipo balancines	m2	40,320	0,000	0,000	0,000	40,320	0,000
26	Pinturas de paredes al latex acrilico c/base enduido incluye zocalo en sintetico	m2	805,230	0,000	0,000	0,000	805,230	0,000
27	Pinturas de viga cumbrera con latex y enduido	m2	94,380	0,000	0,000	0,000	94,380	0,000
28	Pinturas de aberturas metalicas con pintura sintetica	m2	40,320	0,000	0,000	0,000	40,320	0,000
29	Pinturas de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	368,900	0,000	0,000	0,000	368,900	0,000
30	Pinturas de canaletas y bajadas en sintetico	ml	99,600	0,000	0,000	0,000	99,600	0,000
31	Pinturas de abertura de madera con barniz	m2	12,600	0,000	0,000	0,000	12,600	0,000
32	Vidrios dobles	m2	40,320	0,000	0,000	0,000	40,320	0,000
33	Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33	ml	99,600	0,000	0,000	0,000	99,600	0,000
34	Instalacion Electrica (para aula nueva)	un	6,000	0,000	0,000	1,000	5,000	0,000
35	Artefactos Electrica (para aula nueva)	un	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000
36	Provision y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,2 con marco de aluminio y portamarcador	un	6,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000
37	Limpieza gral.	gl	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000

Arq. Laura Colman Contratista	Arq. Marta Fernández FISCAL DE OBRAS	Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz Arquitecta Urbanista Director de Área Urbana Municipalidad C.D.E Aclaración de Firma Fiscalización

CONSTRUCTORA DMI
RUC: 3858240-0

ACTA DE MEDICIÓN Nº 4

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/21 – CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE FONACIDE EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID: 398204

LOTE 22 – CONSTRUCCION DE 6 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº975 SAN MIGUEL

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO					
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT. S/ ACTA DE ACUERDO	RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION	SALDO
10	Muros de elevacion de 0,15 comun para revocar	m2	178,08223	178,08223	0,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 MAR 2022
SECRETARIA
RECIBIDO

Arq. Laura Colman
Contratista

Arq. Marta Fernández
Fiscalización de Obras

Aclaración de Firma
Fiscalización

Ciudad del Este Div. Obras

CONSTRUCTORA RUC: 3858240-6

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 02/21 – CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE FONACIDE EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID: 398204,** correspondiente al **LOTE 22 – CONSTRUCCION DE 6 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº 975 SAN MIGUEL,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA DMI.** La Arq. Marta Fernández y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la Arq. Laura Colman, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCION PROVISORIA** de los trabajos del **LOTE 22 – CONSTRUCCION DE 6 AULAS NUEVAS, ESCUELA BASICA Nº 975 SAN MIGUEL,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. ——————

Se deja constancia que los efectos emergentes de los vicios ocultos de la referida Construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que para estos casos. ——————————————
-

En prueba de los actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ——————————————————————————————
-

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

Ciudad del Este Municipalidad – Div. Obras Municipales

Arq. Marta Fernández
Fiscal de Obras

Ciudad del Este – Dirección de Área Urbana – CIUDAD DEL ESTE

Arq. Marlene Aguilera
Fiscal de Obras

Arq. Laura Colman
DMI Constructora

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD
04 MAR 2022