22

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a veinte y tres días del mes de noviembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **CONTRATACION VIA EXCEPCION N°02/21 – CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204,** correspondiente al **LOTE 19 - REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA Nº2.981 SAN ANTONIO DE PADUA,** realizado por la Empresa **CONSTRUCTORA DMI.** El Arq. Javier Benítez y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y la Arq. Laura Colman, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de cómputo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle: **HOJA: 1/2**

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U. MED.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERTIFICADO 1	MEDICION CERTIFICADO 2	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,000	1,000	0,000
2	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	211,700	211,700	0,000	0,000
3	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	6,000	6,000	0,000	0,000
4	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	15,000	0,000	0,000	15,000
5	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	359,260	359,260	0,000	0,000
6	Estructura de Hº Aº-Zapatas de Hº Aº, incluye excavacion	m3	1,290	1,290	0,000	0,000
7	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº	m3	0,920	0,920	0,000	0,000
8	Estructura de Hº Aº Vigas de galeria y paredes	ml	0,420	0,000	0,000	0,420
9	Encadenados de HºAº	ml	21,050	0,000	0,000	21,050
10	Techo de chapas termoacusticas. Panel termico de laminas de acero galvanizado y prepintado, nucleo de poliestireno expandido (EPS) e: 10cm. Certificado por la INTN.	m2	211,700	211,700	0,000	0,000
11	Revoque de pilares, vigas, encadenados	m2	1,100	1,100	0,000	0,000
12	Carpeta nueva	m2	359,260	359,260	0,000	0,000
13	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	359,260	330,000	29,260	0,000
14	Piso-Zocalo ceramico	ml	193,200	96,600	96,600	0,000
15	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	41,700	0,000	0,000	41,700
16	Aberturas de madera-Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,000	0,000	6,000	0,000
17	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	27,000	0,000	27,000	0,000
18	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	27,000	0,000	2,000	25,000
19	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	224,800	0,000	224,800	0,000
20	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares	m2	1,100	0,000	1,100	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE 02 DIC 2021 TESORERIA

Arq. Laura Colman
Contratista

Javier G. Benitez
Arquitecto
Jefe Div. Obras Municipales
M.C.D.E.

Aclaración de Firma
Fiscalización

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Encargada de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

23

ACTA DE MEDICIÓN Nº 2

CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 02/21 – CONTRATO Nº 43/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE - ID: 398204
LOTE 19 - REPARACION DE 6 AULAS, ESCUELA BASICA Nº2.981 SAN ANTONIO DE PADUA

ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U. MED.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERTIFICADO 1	MEDICION CERTIFICADO 2	SALDO
21	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	30,000	0,000	30,000	0,000
22	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico,	m2	211,700	0,000	211,700	0,000
23	Pintura polideportiva para escalones	m2	6,660	0,000	6,660	0,000
24	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	29,000	0,000	29,000	0,000
25	Pintura polideportiva para rampa	m2	16,700	0,000	16,700	0,000
26	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	30,000	0,000	30,000	0,000
27	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	2,000	0,000	2,000	0,000
28	Baranda Metalica en rampa	ml	12,000	0,000	0,000	12,000
29	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas	un	6,000	0,000	0,000	6,000
30	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces , Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado (por aula)	un	6,000	0,000	6,000	0,000
31	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	24,000	0,000	12,000	12,000
32	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	12,000	0,000	6,000	6,000
33	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	0,000	1,000

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
02 DIC 2021
TESORERIA
PAGADO

Javier C. Benítez C.
Arquitecto
Jefe Div. Obras Municipales
M.C.D.E.

Arq. Laura Colman
Contratista
CONSTRUCTORA
RUC: 3858240-6

Maite de Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización