| BNF | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION |
|---|---|
| | DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS<br>Teléfono: 021 419 1593 |

## ORDEN DE SERVICIO

**Número de control:** 06/21

| |
|---|
| **TIPO DE SERVICIO: Mano de obra para ejecución de trabajos** |
| **EMPRESA:** S&V Servis de Megga Imp. Exp. S.A. |
| **CONTRATO Nro:** BNF P Nº 741/2020 |
| **LUGAR DE OBRA:** Sucursal La Colmena –Paraguarí |
| **FECHA DE SOLICITUD:** 14 de octubre de 2021 |

**SERVICIOS SOLICITADOS**

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| 96 | Construcción de piso de hormigón ranurado para estacionamiento vehicular Esp. 10cm ( incluye fabricación y colocación de parrilla de varillas de hierros) | 15,75 | m2 |
| 102 | Colocación de mamparas divisorias de uecatex ( incluye corte y armado de panales, de colocación de perfilaría, fijación y retiro de desechos) | 41,84 | m2 |
| 103 | Colocación de puertas en mamparas de eucatex (incluye armado de puertas, colocación de cerraduras y herrajes) | 3 | und |
| 104 | Colocación de vidrio fijo para ventanas, en divisorias de eucatex | 3,39 | m2 |
| 35 | Instalación y colocación de cañerías para desagüe cloacal( incluye excavación, colocación de codos y ramales ) | 64,1 | ml |
| 25 | Incluye retiro de escombro) La obra se debe mantener limpia durante todo el proceso y al finalizar para su entrega final. | 261 | m2 |
| 115 | Servicio de fumigación, desinfección y limpieza contra insectos voladores y rastreros | 250 | m2 |

**Observaciones:**

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.
Deberá preverse la excavación de 0.50 de prof. para el encadenado y vallado de protección.
Deberá preverse la unión de mamposterías nuevas con existentes mediante envarillado
Deberá preverse el paso de cañerías para los sanitarios (cocina y baños).
**Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el acta de Verificación y Fiscalización**
Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 60 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

| Autorizado por: | |
|---|---|
| Arq. Laura Galeas<br>Gabinete de Obras | Patricia Candia<br>Gabinete de Obras |

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

S&V SERVIS
MEGGA IMP. EXP. S.A.
RUC: 80063392-5
14 OCT 2021