13

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de Mayo del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 33/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,** correspondiente al **LOTE 8: CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5436 - SAN VICENTE DE PAUL, VILLA FANY**, realizado por la Empresa **MM S.A..** La Arq. Raquelina Reinoso y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Jorge A. Moreno, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	*125,00*	*0,00*
3	Replanteo y marcación	m2	125,00	*125,00*	*0,00*
4	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBCC	m3	17,50	*17,50*	*0,00*
5	Vigas y dados de Hº Aº	m3	1,64	*1,64*	*0,00*
6	Encadenados de Hº Aº	ml	94,60	*94,60*	*0,00*
7	Muros de Nivelación de 0,45m	m2	7,20	*7,20*	*0,00*
8	Muros de Nivelación de 0,30m	m2	15,00	*15,00*	*0,00*
9	Muros de Nivelación de 0,60	m2	1,20	*1,200*	*0,00*
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	37,50	*37,50*	*0,00*
11	Aislación asfáltica de paredes	m2	12,80	*12,80*	*0,00*
12	Muros de elevación de 0,15 común para revocar	m2	6,80	*6,80*	*0,00*
13	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos semi prensados blancos	m2	37,80	*37,80*	*0,00*
14	Muros de elevación de 0,30 común para revocar	m2	27,00	*27,00*	*0,00*
15	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semi prensados blancos	m2	71,50	*71,50*	*0,00*
16	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	24,00	*24,00*	*0,00*
17	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	ml	12,00	*12,00*	*0,00*
18	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	162,00	*157,00*	*5,00*
19	Encadenado de Hº Aº en galería	ml	15,00	*15,00*	*0,00*

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.---------- ------

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Aclaración de Firma
Contratista

Ciudad del Este Municipalidad
Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.88[illegible]
Dirección de Área Urbana

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma
Fiscalización