14

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los catorce días del mes de Junio del año dos mil veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 31/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,** correspondiente al **LOTE 1 REPARACION DE 7 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5415 - FORJADORES DE LA PATRIA, KM 7 BARRIO CAROLINA**, realizado por la Empresa **SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A..-** El joven Claudio Aguilar y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Pedro M. Benítez, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
1	Cartel de Obras	GL	1,00	1,00	0,00
2	Desarrollo de Cálculos Estructurales	GL	1,00	1,00	0,00
3	Demolición de paredes	M2	50,75	50,75	0,00
4	Zapatas de refuerzo en aulas y galerías incluye excavación	M3	10,80	8,80	2,00
5	Pilares de refuerzo en aulas y galerías incluye excavación	M3	10,46	8,46	2,00
6	Vigas HºAº	M3	10,16	4,90	5,26
7	Encadenados de HºAº en galerías y Sobre paredes	ML	167,64	167,64	0,00
8	Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes	M2	69,05	69,050	0,00
9	Revoques-De paredes interior y exterior con hidrófugo	M2	138,10	138,10	0,00
10	Techo nuevo de tejas y tejuelones, tirantes de HºAº y aislación c/membrana 2mm	M2	573,51	509,00	64,51
11	Desmontar Techo de teja y maderamen Existente	M2	573,51	573,51	0,00
12	Demolición de pisos existentes , carpetas	M2	489,96	489,96	0,00
13	Carpeta nueva	M2	489,96	397,96	92,00
14	Piso cerámico tipo PI4	M2	489,96	397,96	92,00

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 JUL 2021
TESORERIA
PAGADO

Richard Gómez
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

Pedro Milciades Benítez
Arquitecto
RUC 1056625-2
Tel (061) 513 332

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

Claudio Aguilar
Fiscal de Obras

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

----------	----------
Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 31/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,

LOTE 1: REPARACION DE 7 AULAS, ESCUELA BASICA Nº 5415 - FORJADORES DE LA PATRIA, KM 7 BARRIO CAROLINA

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
15	Zócalo cerámico	ML	313,66	251,35	62,31
16	Piso baldosón guarda obras incluye base, contrapiso	M2	75,51	75,51	0,00
17	Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext.	M2	119,80	119,80	0,00
18	Cambios de vidrios dobles	M2	20,00	20,00	0,00
19	Mantenimiento de ventana tipo balancín	UN	20,00	20,00	0,00
20	Mantenimiento de aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras	UN	4,00	0,00	4,00
21	Provisión y colocación de Puerta placa de 0,80 x 2,10, incluye cerradura	UN	3,00	3,00	0,00
22	Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y porta tizas	UN	7,00	7,00	0,00
23	Alimentación Nueva a Tableros, Circuitos de Luces y Tomas con Cambio de Llaves	GL	2,00	2,00	0,00
24	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	UN	28,00	28,00	0,00
25	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	UN	14,00	14,00	0,00
26	Ventiladores de Techo de 56" con Caja Metálica	UN	14,00	14,00	0,00
27	Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético - Incluye aberturas	M2	584,00	584,00	0,00
28	Pintura de tejuelones y tirantes al látex acrílico	M2	573,51	573,51	0,00
29	Canaleta y Bajadas Chapa Galvanizada con desarrollo de33 cm	ML	150,60	150,60	0,00
30	Desagüe Pluvial-Pintura de canaletas y bajadas en sintético	ML	150,60	150,60	0,00
31	Limpieza gral	GL	1,00	1,00	1,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
07 JUL 2021
TESORERIA
PAGADO

Richard Lopez
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

Pedro Miciades Benitez
Arquitecto
RUC 1056625-2
Tel (061) 513 332

Claudio Aguilar
Fiscal de Obras

Dir. Obras Municipales

Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

----------	----------
Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**