AFD AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Tecnología de la información
ORDEN DE TRABAJO N° 016

Asunción, 14 de febrero de 2023

Señores: **Netlogic** adjudicado para el "MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DEL CABLEADO DEL 1°, 2°, 3°, 4° PISO Y DATACENTER".
Contrato Nro. 018/2022

Sírvase a realizar los trabajos detallados más abajo.

Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
1		Mantenimiento y readecuación del cableado de red y eléctrico del ANEXO	1	38.083.788	38.083.788
				Total:	38.083.788

Detalle de lo utilizado

AFD					
Producto / Proyecto					
				Precio Gs	
Ítem	Código	Descripción	Cant.	Unitario	Sub Total c/IVA
1		Rack de 22 U según especificaciones técnicas [Rack e Insumos]	1	7.050.200	**7.050.200**
2		Regletas de 6 posiciones tomas americanas [Rack e Insumos]	1	512.100	**512.100**
3		Instalación y conexión de tomas de datos en puestos de trabajo y en Gabinetes de Distribución (Rack). [Mano de obra]	1	171.353	**171.353**
4		Llave termomagnética de 10 Amper [Tablero]	1	36.471	**36.471**
5		Llave termomagnética de 25 Amper [Tablero]	1	35.379	**35.379**
6		Llave termomagnética de 32 Amper [Tablero]	1	36.744	**36.744**
7		Llave termomagnética de 45 Amper [Tablero]	2	63.700	**127.400**
8		Cableado de tomas eléctricas comunes según normas internacionales de cableado estructurado desde los puestos hasta los tableros [Puesto de datos, electricidad]	160	96.951	**15.512.160**
9		Instalación de llaves para los nuevos circuitos llaves termo magnéticas de procedencia europea. [Mano de obra]	4	73.255	**293.020**
				Total c/IVA	23.774.827

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

AFD					
Producto / Proyecto					
				Precio Gs	
Ítem	Código	Descripción	Cant.	Unitario	Sub Total c/IVA
1		Cable Canal según Especificaciones Técnicas antiflama según normas internacionales de cableado estructurado [Puesto de Datos, Electricidad]	47	**24.537**	**1.153.239**
2		Accesorios Plásticos para canaletas (codo, saliente, entrante, esquineros, etc) [Puesto de Datos, Electricidad]	25	**190.000**	**4.750.000**
3		Certificación de los Puestos. [Mano de Obra]	96	**45.550**	**4.372.800**
4		Elaboración de Planos (circuito, esquema del tablero por piso, red, datos, recorrido de FO) [Mano de Obra]	1	**1.900.000**	**1.900.000**
				Total c/IVA	12.176.039

AFD					
Producto / Proyecto					
				Precio Gs	
Ítem	Código	Descripción	Cant.	Unitario	Sub Total c/IVA
1		Cableado de tomas eléctricas comunes según normas internacionales de cableado estructurado desde los puestos hasta los tableros [Puesto de datos, electricidad]	22	**96.951**	**2.132.922**
				Total c/IVA	2.132.922

MARCELO ENRIQUE SEGOVIA AYALA

Firmado digitalmente por MARCELO ENRIQUE SEGOVIA AYALA
Fecha: 2023.02.16 10:40:51 -03'00'

Encargado de T.I