Petropar GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Orden N°:	092

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN	
PROVEEDOR :	GLENCORE
EMPRESA DE TRANSPORTE :	PANCHITA G DE NAVEGACION
PRODUCTO :	GASOIL
VOLUMEN NOMINADO:	8.000
FECHA DE NOMINACION:	13-jul-21
ORIGEN DE CARGA :	KM 171
BUQUE:	MT AMOR
VENTANA DE CARGA :	30/07/2021 - 01/08/2021
FECHA DE CARGA :	11-10/8/2021
VOLUMEN ENTREGADO:	7.996,104
DESTINO DE CARGA :	ASUNCION - PARAGUAY
FECHA DE RECEPCION :	25-31/8/2021
VOLUMEN RECEPCIONADO:	7.994,912
NOMBRE DE CLIENTE:	PETROPAR
N° DE CONTRATO:	PR/PS N° 079/2018
TELEFONO/CORREO DEL CLIENTE:	021-448-503

INSPECCIÓN A LA DESCARGA DE LA BARCAZA U 919

N° DE LEGAJO	: P/566-21		
BARCAZA	: U 919	FECHA	: 31/08/2021
PRODUCTO	: GAS OIL	CLIENTE	: PETROPAR
LUGAR	: PETROPAR - VILLA ELISA; PARAGUAY		

1. COMPARACION DE CANTIDADES DE ORIGEN	M3 @15 C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
TANQUE TIERRA (DESPACHO)			
BARCAZA ORIGEN	1.295,280		
	(B/L) SEGUN:	☐ TANQUE TIERRA	☑ BARCAZA

2. CANTIDADES NETAS DE:	TANQUE TIERRA	: U 919 BARCAZAS	
M3 @ 15°C	1.289,620	1.292,303	
TONELADAS MÉTRICAS	1.070,771	1.072,999	
TONELADAS LARGAS	1.052,463	1.054,653	
US BARRILES @ 60°F	8.115,577	8.132,463	
US GALONES @ 60°F	340.854	341.563	
DENSIDAD @ 15°C	0,8303	0,8303	
API GRAVEDAD @ 60°F	38,84	38,84	
AGUA LIBRE, M^3	0,000	0,000	
ROB, M^3 AFTER	0	0,000	

3. CANTIDADES RECIBIDAS	TK TIERRA T- D9-941	REACHIQUE	
M3 @ 15°C	1.288,239	1,381	

4. COMPARACION DE CANTIDADES FINALES	M3 @ 15C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
BARCAZA ORIGEN	1.295,280		
BARCAZA DESTINO	1.292,303	-2,977	-0,23%
BARCAZA DESCARGA	1.292,303		
TANQUE TIERRA (RECIBIDO)	1.289,620	-2,683	-0,21%
BILL OF LADING (B/L)	1.295,280	-5,660	-0,44%

5. TANQUES EN OPERATIVA		
N° DE TANQUE TIERRA	TK T- D9-941	VACIO VERIFICADO
N° DE TK DE BARCAZA	1C, 2C	

6. CALADOS	ANTES		DESPUES	
PROA - POPA	2,40 MTS	2,40 MTS	0,90 MTS	0,30 MTS

7. RELACION HORARIA	MES:	AGOSTO	AÑO:	2.021
DIA	HORA	DETALLES		
31	08:00	MEDICION INICIAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-941		
	09:30	PRIMER CABO A TIERRA		
	10:00	BARCAZA U 919 AMARRA A MUELLE NORTE DE PETROPAR		
	10:10	PLANCHADA EXTENDIDA		
	10:50	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA U 919		
	10:55-11:20	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO		
	11:40	CALCULOS INICIALES DE LA BZA U 919		
	12:00	DESCARGA AUTORIZADA POR NAVIERA		
	12:25	DESCARGA AUTORIZADA POR LABORATORIO		
	12:25	DESCARGAS AUTORIZADA POR PLANTA PETROPAR		
	12:40	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA U 919		
	13:55	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-941 DE LA BZA U 919		
1	06:20	FINAL DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-941 DE LA BZA U 919		
	06:30	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA U 919		
	06:40	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA U 919		
	07:00	MEDICION FINAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-941		
	07:30	FINAL DE REACHIQUE DE LA BZA U 919		
	10:05-10:20	VERIFICACION DE VACIOS DE LA BZA U 919		
	14:00	CALCULOS FINALES Y DOCUMENTACIONES		

8. OBSERVACIÓN:

INSPECTOR: ARNALDO BAZAN

CRISTHIAN VALENZUELA MORA
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L

INSPECCIÓN A LA DESCARGA DE LA BARCAZA RIVER 823, RIVER 830

N° DE LEGAJO : P/566-21

BARCAZA	: RIVER 823, RIVER 830	FECHA	: 27/08/2021
PRODUCTO	: GAS OIL	CLIENTE	: PETROPAR
LUGAR	: PETROPAR - VILLA ELISA; PARAGUAY		

1. COMPARACION DE CANTIDADES DE ORIGEN	M3 @15 C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
TANQUE TIERRA (DESPACHO)			
BARCAZA ORIGEN RIVER 823	1.904,932		
BARCAZA ORIGEN RIVER 830	1.379,313		
	(B/L) SEGUN:	☐ TANQUE TIERRA	☑ BARCAZA

2. CANTIDADES NETAS DE:	TANQUE TIERRA	BARCAZAS	
		RIVER 823	RIVER 830
M3 @ 15°C	3.287,321	1.905,488	1.379,573
TONELADAS MÉTRICAS	2.728,805	1.581,746	1.145,322
TONELADAS LARGAS	2.682,147	1.554,701	1.125,739
US BARRILES @ 60°F	20.687,110	11.991,236	8.681,653
US GALONES @ 60°F	868.859	503.632	364.629
DENSIDAD @ 15°C	0,8301	0,8301	0,8302
API GRAVEDAD @ 60°F	38,88	38,88	61,33
AGUA LIBRE, M³	0,000	0,000	0,000
ROB, M³ AFTER	0	0,000	0,000

3. CANTIDADES RECIBIDAS	TK TIERRA T- D9-945	REACHIQUE	
M3 @ 15°C	3.285,310	2,011	

4. COMPARACION DE CANTIDADES FINALES	M3 @ 15C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
BARCAZA ORIGEN RIVER 823	1.904,932		
BARCAZA DESTINO RIVER 823	1.905,488	0,556	0,03%
BARCAZA ORIEGEN RIVER 830	1.379,313		
BARCAZA DESTINO RIVER 830	1.379,573	0,260	0,01%
BARCAZA DESCARGA RIVER 823, RIVER 830	3.285,061		
TANQUE TIERRA (RECIBIDO)	3.287,321	2,260	0,07%
BILL OF LADING (B/L)	3.284,245	3,076	0,09%

5. TANQUES EN OPERATIVA		
N° DE TANQUE TIERRA	TK T- D9-945	VACIO VERIFICADO
N° DE TK DE BARCAZA RIVER 823	1C, 2C, 3C	
N° DE TK DE BARCAZA RIVER 830	1C, 2C, 3C	

6. CALADOS	ANTES		DESPUES	
PROA - POPA BZA. RIVER 823	07'07"	07'07"	01'00"	1'00"
PROA - POPA BZA. RIVER 830	07'07"	07'07"	02'07"	02'07"

7. RELACION HORARIA	MES:	AGOSTO	AÑO:	2.021

DIA	HORA	DETALLES
27	14:05	PRIMER CABO A TIERRA
	14:25	BARCAZAS RIVER 830 Y RIVER 823 AMARRAN A MUELLE CENTRAL DE PETROPAR
	14:30	PLANCHADA EXTENDIDA
	15:00	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA RIVER 830
	15:00-15:25	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO
	15:25	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA RIVER 810
	15:25-15:50	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO
	16:00	CALCULOS INICIALES DE LAS BZAS RIVER 830 Y RIVER 823
	16:45	AUTORIZADO POR NAVIERA PARA LAS BZAS RIVER 830 Y RIVER 823
	17:10	MEDICION INICIAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-945
	17:15	AUTORIZADO POR LABORATORIO PARA LAS BZAS RIVER 830 Y RIVER 823
	17;15	DESCARGAS AUTORIZADA POR PLANTA PETROPAR
	17:20	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA RIVER 830
	17:30	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 830
28	00:30	SE SUSPENDE LA DESCARGA POR PROBLEMAS DE BOMBA DE LA BZA RIVER 830
	02:30	REINICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 830
	15:15	FINAL DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 830
	15:30	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA RIVER 830
	17:00	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA RIVER 823
	17:15	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 823
	17:20	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA RIVER 830
	18:00	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 823
29	02:10	FINAL DE LA DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 823
	03:50	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA RIVER 823
	04:00	MEDICION FINAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-945
	04:20	FINAL DE REACHIQUE DE LA BZA RIVER 823
	04:30	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA RIVER 823
	08:45-09:20	VERIFICACION DE VACIOS DE LAS BZAS RIVER 830 Y RIVER 823
30	11:00	CALCULOS FINALES Y DOCUMENTACIONES

8. OBSERVACIÓN:

INSPECTOR: ARNALO BAZAN

CRISTHIAN VALENZUELA MORA
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L

INSPECCIÓN A LA DESCARGA DE LA BARCAZA PA 2007R, RIVER 810

N° DE LEGAJO : P/566-21

BARCAZA	: PA 2007R, RIVER 810	FECHA	: 25/08/2021
PRODUCTO	: GAS OIL	CLIENTE	: PETROPAR
LUGAR	: PETROPAR - VILLA ELISA; PARAGUAY		

1. COMPARACION DE CANTIDADES DE ORIGEN	M3 @15 C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
TANQUE TIERRA (DESPACHO)			
BARCAZA ORIGEN PA 2007R	2.058,806		
BARCAZA ORIGEN RIVER 810	1.357,773		
	(B/L) SEGUN:	☐ TANQUE TIERRA	☑ BARCAZA

2. CANTIDADES NETAS DE:	TANQUE TIERRA	BARCAZAS	
		PA 2007R	RIVER 810
M3 @ 15°C	3.416,668	2.059,249	1.358,299
TONELADAS MÉTRICAS	2.838,226	1.710,618	1.127,931
TONELADAS LARGAS	2.789,700	1.681,371	1.108,646
US BARRILES @ 60°F	21.501,093	12.958,854	8.547,774
US GALONES @ 60°F	903.046	544.272	359.007
DENSIDAD @ 15°C	0,8307	0,8307	0,8304
API GRAVEDAD @ 60°F	38,76	38,76	61,33
AGUA LIBRE, M³	0,000	0,000	0,000
ROB, M³ AFTER	0	0,000	0,000

3. CANTIDADES RECIBIDAS	TK TIERRA T- D9-945	REACHIQUE	
M3 @ 15°C	3.414,577	2,092	

4. COMPARACION DE CANTIDADES FINALES	M3 @ 15C	DIF. M3 @ 15C	PORC. (%)
BARCAZA ORIGEN PA 2007R	2.058,806		
BARCAZA DESTINO PA 2007R	2.059,249	0,443	0,02%
BARCAZA ORIEGEN RIVER 810	1.357,773		
BARCAZA DESTINO RIVER 810	1.358,299	0,526	0,03%
BARCAZA DESCARGA PA 2007R, RIVER 810	3.417,548		
TANQUE TIERRA (RECIBIDO)	3.416,668	-0,880	-0,03%
BILL OF LADING (B/L)	3.416,579	0,089	0,00%

5. TANQUES EN OPERATIVA		
N° DE TANQUE TIERRA	TK T- D9-945	VACIO VERIFICADO
N° DE TK DE BARCAZA PA 2007R	1BR, 1ER, 2BR, 2ER	
N° DE TK DE BARCAZA RIVER 810	1C, 2C, 3C	

6. CALADOS	ANTES		DESPUES	
PROA - POPA BZA. PA 2007R	07'08"	07'08"	02'00"	02'00"
PROA - POPA BZA. RIVER 810	08'00"	08'00"	02'03"	02'03"

7. RELACION HORARIA — MES: AGOSTO — AÑO: 2.021

DIA	HORA	DETALLES
25	03:30	*MEDICION INICIAL DEL TANQUE TIERRA N° D9-945*
	14:50	PRIMER CABO A TIERRA
	15:35	BARCAZAS PA 2007R Y RIVER 810 AMARRAN A MUELLE CENTRAL DE PETROPAR
	15:40	PLANCHADA EXTENDIDA
	16:20	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA PA 2007R
	16:25-16:45	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO
	16:45	INSPECTOR A BORDO DE LA BZA RIVER 810
	16:45-17:05	VERIFICACION DE PRECINTOS, CALADOS MEDICION Y MUESTREO
	17:00	CALCULOS INICIALES DE LAS BZAS PA 2007R Y RIVER 810
	18:00	AUTORIZADO POR NAVIERA PARA LAS BZAS PA 2007R Y RIVER 810
	18:25	AUTORIZADO POR LABORATORIO PARA LAS BZAS PA 2007R Y RIVER 810
	18:25	DESCARGAS AUTORIZADA POR PLANTA PETROPAR
	19:40	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA PA 2007R
	19:55	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA PA 2007R
26	06:20	FINAL DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA PA 2007R
	07:25	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA PA 2007R
	07:30	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA PA 2007R
	07:40	CONECTA MANGUEROTE A LA BZA RIVER 810
	08:10	FINAL DE REACHIQUE DE LA BZA PA 2007R
	08:10	INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 810
	17:25	FINAL DE LA DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 810
	17:55	*INICIO DE DESCARGA AL TANQUE Nº D9-945 DE LA BZA RIVER 810*
	18:05	INICIO DE REACHIQUE DE LA BZA RIVER 810
	18:40	FINAL DE REACHIQUE DE LA BZA RIVER 810
	18:50	DESCONECTA MANGUEROTE DE LA BZA RIVER 810
	20:00-20:30	VERIFICACION DE VACIOS DE LAS BZAS PA 2007R Y RIVER 810
27	12:00	CALCULOS FINALES Y DOCUMENTACIONES

8. OBSERVACION:

INSPECTOR: ARNALO BAZAN

CRISTHIAN VALENZUELA MORA
BUREAU VERITAS PARAGUAY S.R.L