18

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los cuatro días del mes de Octubre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 46/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 10: CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE,** realizado por la Empresa **AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA.** La joven Ruth Cáceres y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Arq. Nilton C. Uriarte G., en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.	un	1,000	0,00	1,00
2	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,700	63,70	0,00
3	Replanteo y marcación	m2	63,700	63,70	0,00
4	Excavación y cimiento de piedra bruta con PBCC	m3	12,000	8,90	3,10
5	Vigas y dados de HºAº	m3	0,820	0,82	0,00
6	Encadenados de HºAº	ml	52,000	52,00	0,00
7	Muros de Nivelación de 0,45m	m2	3,600	1,50	2,10
8	Muros de Nivelación de 0,30m	m2	7,500	1,45	6,05
9	Muros de Nivelación de 0,60	m2	0,600	0,00	0,60
10	Relleno y apisonado de interiores	m3	19,000	9,16733	9,83267
11	Aislación asfáltica de paredes	m2	6,400	6,40	0,00
12	Muros de elevación de 0,15 común para revocar	m2	3,400	0,00	3,40
13	Muros de elevación de 0,30 visto a una cara de ladrillos semiprensado blancos	m2	36,000	36,00	0,00
14	Muros de elevación de 0,30 común para revocar	m2	6,000	6,00	0,00
15	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensado blancos	m2	34,300	34,30	0,00
16	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada(2 hiladas)	ml	12,000	12,00	0,00
17	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor	ml	7,200	7,20	0,00
18	Tejas y tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº	m2	87,000	87,00	0,00
19	Encadenado de HºAº en galería	ml	8,000	8,00	0,00
20	Revoques De paredes interior y exterior filtrado una capa	m2	103,000	0,00	103,00

Nilton C. Uriarte G.
Arquitecto
Reg. Nº 1706

000095

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
25 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

Municipalidad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

Madame Elizabeth Aguilera
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA Construccion y Gerencia de Proyectos Aclaración de Firma Contratista	Ruth Cáceres Fiscal de Obras M.C.D.E.	Aclaración de Firma Fiscalización

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 462021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.-

LOTE 10 - CONSTRUCCION DE UN AULA, ESCUELA BASICA N°5.453 JOSE ASUNCION FLORES - BARRIO SAN JOSE.-

HOJA: 2/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
21	Revoques De viga cumbrera y de galería de HºAº	m2	10,300	0,00	10,30
22	Contrapiso de Hº de cascotes	m2	58,000	0,00	58,00
23	Carpeta para piso	m2	58,000	0,00	58,00
24	Piso cerámico PI4	m2	58,000	0,00	58,00
25	Zócalo cerámico	ml	34,000	0,00	34,00
26	Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac.	m2	81,870	0,00	81,87
27	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	1,000	0,00	1,00
28	Puerta madera 1,00x2,10 s/diseño	un	1,000	0,00	1,00
29	Ventanas tipo balancines	m2	6,720	0,00	6,72
30	Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) abertura	ml	21,000	0,00	21,00
31	Pinturas de paredes al látexacrílico c/base enduido incluye zócalo en sintético	m2	103,000	0,00	103,00
32	Pinturas de pilares vistos con resina acrílica incoloro	m2	11,900	0,00	11,90
33	Pinturas de viga cumbrera con látex y enduido	m2	10,300	0,00	10,30
34	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,440	0,00	13,44
35	Pinturas de ladrillos vistos con resina acrílica incoloro	m2	70,000	0,00	70,00
36	Pinturas de tejuelones y tirantes al látexacrílico	m2	87,000	0,00	87,00
37	Pinturas de canaletas y bajadas en sintético	ml	29,000	0,00	29,00
38	Pinturas de abertura de madera con barniz	m2	4,500	0,00	4,50
39	Vidrios dobles	m2	6,720	0,00	6,72
40	Canaleta y caño de bajada nº 28 desarrollo 33	ml	29,000	0,00	29,00
41	Inst. eléctrica	un	1,000	0,00	1,00
42	Artefactos eléctricos	un	1,000	0,00	1,00
43	Provisión y colocación de pizarrón de acrílico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	1,000	0,00	1,00
44	Limpieza.	gl	1,000	0,00	1,00

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

000094

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
25 OCT 2021
TESORERIA
PAGADO

Nilton C. Ulrich G.
Arquitecto
Reg Nº 1706

AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA
Aclaración de Firma
Contratista
RUC 5.217.111-6

Ruth Cáceres
Fiscal de Obras
M.C.D.E.
Aclaración de Firma
Fiscalización

Ana Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E