essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 032/2022

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **21/03/2022**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0030/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 3** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, del mes de FEBRERO/2022, presentado por la Empresa **DECO S.R.L.**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final y cuyo importe asciende a Gs. 27.751.168 (guaraníes, Veinte y Siete Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Ocho) I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Sistema de Tendido de Tubería para diámetro de conexión 3/4,1" y 2"	5	2	40%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria en un 40% los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 3 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap GOBIERNO NACIONAL Para uny de la gente	EMPRESA CONTRATISTA ECO S.R.L.	CERTIFICADO Nº 05	10/3/2022
		Monto Mínimo (Gs.)	338.760.000
	CONTRATO Nº 056/2021	Monto Máximo (Gs.)	677.520.000

CERTIFICADO DE OBRA - LOTE 3

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería								
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	216.806	456,20	128,00	584,20	98.906.897	27.751.168	126.658.065
	TOTAL DEL CERTIFICADO							27.751.168	

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**27.751.168**
MONTO MAXIMO (GS)	677.520.000
SALDO DEL CONTRATO	550.861.935

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
ECO S.R.L.
Hugo Ricardo Cáceres Espínola
Socio Gerente

essap GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS					
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	**Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería**				
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	128,00	216.806	27.751.168

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente
eco S.R.L.

DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO

Nº	ORDEN	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería		
		Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **3/4"** (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **1"** (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **2"** (Promedio 7,5 m)
1	SOL 2021-16326			38,0
2	OT 2022-13269			27,0
3	SOL 2021-6293	12,0		28,0
4	SOL 2021-13691	20,0		
5	SOL 2022-2972			23,0
6				
7				
8				
9				
10				
11				
	Cantidad Total	32,0		96,0
	U.Medida	ml	ml	ml

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente
2CO S.R.L.

012