Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MEMORANDUM **D.I.N° 061/2023**

A: **Lic. Raúl Alfonso, Gerente**
Gerencia Económica

De: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Pedido de Pago**
Contrato N° 21/2022 - Lote 5
ID N° 411193 – Contratista: GMA S.R.L.

Fecha: **27 de abril de 2023**

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin de comunicarle lo siguiente: con referencia a la solicitud de cobro, correspondiente a la **Orden de Servicio N° 4301** del **Contrato N° 21/2022 – Lote 5 - Mantenimiento y Reparación de Sedes del SNPP - Plurianual – ID No. 411193**, presentada por la empresa **GMA S.R.L.**, cuya documentación presentada, fue verificada y aprobada por la Fiscalización de Obras, por lo cual la Dirección de Infraestructura no presenta objeción alguna para el inicio de los tramites de pago por parte de la Dirección de Gestión Económica. Se adjunta la Planilla de Ejecución correspondiente.

Atentamente.

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

RECIBIDO GERENCIA ECONOMICA
27 / 04 / 2023
HORA: 14:25

Planilla de Ejecución 27/04/2023
Contrato N° 21/2022 - Lote 5 Adj. D.I.N° 061/2023
ID N° 411193 – Contratista: GMA S.R.L. **Orden de Servicio N° 4301**

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Porcentaje de Ejecución
323	72102201-003	Instalación de Artefactos de Energía Eléctrica	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 18 watts 1440 LM 6500K ⌀ 215mm (incluye transformador y accesorios)	Unidad	10,00	100%
324	72102201-003	Mano de obra	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 18 watts 1440 LM 6500K ⌀ 215mm (incluye transformador y accesorios)	Unidad	10,00	100%
325	72102201-003	Instalación de Artefactos de Energía Eléctrica	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 25 watts 2000 LM 6500K ⌀ 300mm (incluye transformador y accesorios)	Unidad	5,00	100%
326	72102201-003	Mano de obra	Provisión y Colocación de Panel LED de Adosar Circular de 25 watts 2000 LM 6500K ⌀ 300mm (incluye transformador y accesorios)	Unidad	5,00	100%
445	72102401-001	Servicio de Pintura de Exteriores	Pintura Acrílica Impermeabilizante (antialgas, antihongos, flexible, de color blanco reflexivo y de aplicación en frío en varias manos)	Metros Cuadrados	40,00	100%
497	70111503-001	Servicio de Poda	Poda de Árboles Grandes. Con retiro de ramas y hojas	Unidad	1,00	100%
498	70111503-001	Mano de obra	Poda de Árboles Grandes. Con retiro de ramas y hojas	Unidad	1,00	100%
499	70111503-001	Servicio de Poda	Desmalezamiento de Patio	Metros Cuadrados	50,00	100%
500	70111503-001	Mano de obra	Desmalezamiento de Patio	Metros Cuadrados	50,00	100%
501	70111503-001	Servicio de Poda	Desmonte de Superficie con Materia Orgánica (pastos, yuyos), terraplenado y recubrimiento con piedras trituradas sueltas de 4ta, espesor 7cm	Metros Cuadrados	10,00	100%

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

502	70111503-001	Mano de obra	Desmonte de Superficie con Materia Orgánica (pastos, yuyos), terraplenado y recubrimiento con piedras trituradas sueltas de 4ta, espesor 7cm	Metros Cuadrados	10,00	100%
545	72101511-001	Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 60.000 BTU (incluye retiro para limpieza total del equipo: carcaza-serpentina- turbina, colecta y recarga de gas, cambio de capacitor y su reinstalación)	Unidad	1,00	100%
546	72101511-001	Mano de obra	Servicio de Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 60.000 BTU (incluye retiro para limpieza total del equipo: carcaza-serpentina- turbina, colecta y recarga de gas, cambio de capacitor y su reinstalación)	Unidad	1,00	100%
553	72101511-001	Mantenimiento de Equipo Acondicionador de Aire	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado tipo Split, Provisión y Colocación de Soporte p/Equipo de Aire Acondicionado de piso/pared de 36.000, 48.000 y/o 60.000 BTU. Empotramiento a la pared.	Unidad	1,00	100%
554	72101511-001	Mano de obra	Montaje/Desmontaje de sistema de aire acondicionado tipo Split, Provisión y Colocación de Soporte p/Equipo de Aire Acondicionado de piso/pared de 36.000, 48.000 y/o 60.000 BTU. Empotramiento a la pared.	Unidad	1,00	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL – Dirección de Infraestructura

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP