GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 071/2023

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **20/09/2023**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0066/2023**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 2** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, **Certificado de Obra N°24** del mes de **AGOSTO/2023**, presentado por la Empresa **DECO SRL**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final, cuyo importe asciende a la suma de **Gs. 80.006.250** ***(guaraníes, Ochenta Millones Seis Mil Doscientos Cincuenta)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Trabajo de Nueva Conexión, Cambio Ramal, Extensión/Regularización	121	87	72%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria el 72% de los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 2 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

EMPRESA CONTRATISTA	LOTE	MES	Presentación
DECO S.R.L.	2	Agosto. 23	8/9/2023
		Monto Mínimo (Gs.)	733,344,450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1,466,688,900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 24 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.								
1.1	Tierra	ml.	29,000	-	-	-	-	-	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31,000	16.50	-	16.50	511,500	-	511,500
1.3	Asfalto	ml.	48,000	181.20	-	181.20	8,697,600	-	8,697,600
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68,000	-	-	-	-	-	-
1.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62,000	16.10	-	16.10	998,200	-	998,200
2	Construcción de Ramal de 3/4						-	-	-
2.1	Tierra	ml.	29,000	1,902.10	137.00	2,039.10	55,160,900	3,973,000	59,133,900
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31,000	9,671.95	479.75	10,151.70	299,830,450	14,872,250	314,702,700
2.3	Asfalto	ml.	48,000	5,994.02	408.40	6,402.42	287,712,960	19,603,200	307,316,160
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68,000	324.80	46.10	370.90	22,086,400	3,134,800	25,221,200
2.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62,000	1,364.90	26.00	1,390.90	84,623,800	1,612,000	86,235,800
3	Construcción de Ramal de 1"						-		
3.1	Tierra	ml.	29,000	11.00	-	11.00	319,000	-	319,000
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	31,000	129.40	-	129.40	4,011,400	-	4,011,400
3.3	Asfalto	ml.	48,000	110.10	21.00	131.10	5,284,800	1,008,000	6,292,800
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	68,000	-	-	-	-	-	-
3.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62,000	20.90	1.50	22.40	1,295,800	93,000	1,388,800
4	Construcción de Ramal de 2"						-		
4.1	Tierra	ml.	32,500	43.00	-	43.00	1,397,500	-	1,397,500
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45,000	178.00	8.90	186.90	8,010,000	400,500	8,410,500
4.3	Asfalto	ml.	65,000	96.00	-	96.00	6,240,000	-	6,240,000
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98,000	-	-	-	-	-	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62,000	16.00	-	16.00	992,000	-	992,000
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"						-		
5.1	Tierra	ml.	32,500	3,792.20	465.00	4,257.20	123,246,500	15,112,500	138,359,000
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	45,000	5,233.60	169.00	5,402.60	235,512,000	7,605,000	243,117,000
5.3	Asfalto	ml.	65,000	1,465.80	81.00	1,546.80	95,277,000	5,265,000	100,542,000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	98,000	107.00	-	107.00	10,486,000	-	10,486,000
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	62,000	73.00	-	73.00	4,526,000	-	4,526,000
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"						-		
6.1	Tierra	ml.	41,000	-	-	-	-	-	-
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	60,000	-	-	-	-	-	-

Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente
DECO S.R.L.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DECO S.R.L.	2	Agosto. 23	8/9/2023
		Monto Mínimo (Gs.)	733,344,450
CONTRATO Nº 56/2021		Monto Máximo (Gs.)	1,466,688,900

CERTIFICADO DE OBRA Nº 24 (Este certificado constituye ACTA DE RECEPCION PROVISORIA; Capítulo 4 Item 4.6)

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
6.3	Asfalto	ml.	78,000	-	-	-	-	-	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	110,000	-	-	-	-	-	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	71,600	-	-	-	-	-	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios						-		
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	59,000	2,138.00	113.00	2,251.00	126,142,000	6,667,000	132,809,000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	115,000	33.00	4.00	37.00	3,795,000	460,000	4,255,000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	200,000	2.00	1.00	3.00	400,000	200,000	600,000
	TOTAL DEL CERTIFICADO						**1,386,556,810**	**80,006,250**	**1,466,563,060**

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**80,006,250**
MONTO MAXIMO (GS)	**1,466,688,900**
SALDO DEL CONTRATO	**125,840**

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
DECO S.R.L.
Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Gerente

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS			LOTE	MES	Presentación
			2	Agosto. 23	8/9/2023
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Cambios o Independizaciòn de Ramales (3/4" y 1") longitud promedio 7,5 m.				
1.1	Tierra	ml.	-	29,000	-
1.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	31,000	-
1.3	Asfalto	ml.	-	48,000	-
1.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68,000	-
1.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62,000	-
2	Construcción de Ramal de 3/4				
2.1	Tierra	ml.	137.00	29,000	3,973,000
2.2	Empedrado o Adoquín	ml.	479.75	31,000	14,872,250
2.3	Asfalto	ml.	408.40	48,000	19,603,200
2.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	46.10	68,000	3,134,800
2.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	26.00	62,000	1,612,000
3	Construcción de Ramal de 1"				
3.1	Tierra	ml.	-	29,000	-
3.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	31,000	-
3.3	Asfalto	ml.	21.00	48,000	1,008,000
3.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	68,000	-
3.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	1.50	62,000	93,000
4	Construcción de Ramal de 2"				
4.1	Tierra	ml.	-	32,500	-
4.2	Empedrado o Adoquín	ml.	8.90	45,000	400,500
4.3	Asfalto	ml.	-	65,000	-
4.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98,000	-
4.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62,000	-
5	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 2"				
5.1	Tierra	ml.	465.00	32,500	15,112,500
5.2	Empedrado o Adoquín	ml.	169.00	45,000	7,605,000
5.3	Asfalto	ml.	81.00	65,000	5,265,000
5.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	98,000	-
5.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	62,000	-
6	Extensión / Regularización o Cambio de tubería de 4"				
6.1	Tierra	ml.	-	41,000	-
6.2	Empedrado o Adoquín	ml.	-	60,000	-
6.3	Asfalto	ml.	-	78,000	-
6.4	Hormigón Armado e=0,20 m, fck=300 kg/cm2	ml.	-	110,000	-
6.5	Remoción y Reposicion de Vereda	ml.	-	71,600	-
7	Instalación/Regularización/Cambio y Colocación de caja y accesorios				
7.1	Conexiones de 3/4", en piso y pared.	unidad	113.00	59,000	6,667,000
7.2	Conexiones de 1", en piso.	unidad	4.00	115,000	460,000
7.3	Conexiones de 2", en piso. Construcción de registro y colocaciòn de accesorios.	unidad	1.00	200,000	200,000

TOTAL IVA INCLUIDO ***80,006,250***

Iluco Ricardo Cáceres Espinola
Jefe de Sistema
ZCO S.R.L.

017