NOTA CONFORMIDAD Nº 084/24

Se deja constancia que la empresa **LA ALPACA S.R.L.** ha concluido en tiempo y forma a entera satisfacción de la Sección de Obras Civiles, los trabajos de "**Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Seguridad Electrónica y sistema de detección y combate contra incendios del Palacio de Justicia de Encarnación**", trabajos detallados en la **Orden de Servicio Nº 138**.

Cumplo además en informar que la Orden de Servicio mencionada fue notificada el 14/08/24, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el contrato que tenemos vigente con esta empresa.

Se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar, a los 16 días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Ing. [illegible] Sección
Ing. Marisol Ferreyra
Jefe de Sección

INFORME

MES DE AGOSTO DE 2019.-

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ESPECIALES
PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION

ORDEN DE SERVICIO Nº 138

SISTEMA DE MUSICA FUNCIONAL:

SISTEMA DE AUDIO:
Prueba de todos los parlantes con el reproductor de radio AM / FM.
Prueba del micrófono de sala de control.
Existen algunos potenciómetros sin perillas.
Amplificadores en buen estado.
Sistema funcionando correctamente.
INTERCOMUNICADORES:
Se necesitan cambiar 2 teléfonos (4º Y 6º Pisos- Zona de reten – Reos).

SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO SALA DE JUICIOS ORALES:

Se probaron en las 3 salas los amplificadores, consolas mezcladoras, parlantes, micrófonos alámbrico e inalámbricos. En líneas generales buen estado.
Planta Baja:
Consola mezcladora en mal estado.
Se conectaron los micrófonos directamente al amplificador.
Piso Nº 1:
Consola mezcladora en mal estado.
Se conectaron los micrófonos directamente al amplificador.
Piso Nº 2:
Consola con algunas entradas en mal. 2 micrófonos tuvieron que ser conectados directamente al amplificador.

Se encontraron los equipos sin apagarse luego de finalizadas las sesiones.

SISTEMA DE AUDIO SALA DE CONFERENCIAS:

Ajuste de cables.
Se hicieron pruebas de audio, constatándose que todos los parlantes y micrófonos funcionan correctamente.

CAMARA GESELL:

CCTV: SIN PROBLEMAS.
AUDIO: SIN PROBLEMAS.

SISTEMA DE DETECCION ELECTRÓNICA DE INCENDIOS:

El Panel Central produce un ruido molesto, indicando baterías sin cargarse (batería baja), el cual no puede ser suprimido debido a que el cargador de baterías del Panel ya no funciona.

A fin de dar solución a este inconveniente proponemos agregar al sistema un cargador de baterías externo, que permitirá cargar a las baterías y evitar el ruido molesto.

Se cotiza en forma independiente dicho cargador de baterías .

ING. RICARDO ALEGRE

legajos

**

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **LA ALPACA S.R.L.**

N° 138

CONTRATO Nº: **19/2022** PAC Nº: **407778 / 0** PRESUPUESTO Nº**N/a** O.INSPECCION Nº**N/a** 14/08/2024

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**Seccion de Obras Civiles**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO:**Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistem**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO**Palacio de Justicica Encarnacion**

SERIE/MOTOR Nº**N/a**

MARCA: **N/a** MODELO:**N/a** CHASIS Nº: **N/a** CHAPA Nº: **N/a**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**S/d** OTROS: **S/d**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	1	Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electronica Mano de Obra- Servicio de Mantenimiento Preventivo del Sistema de Música Funcional. Palacio de Justi ---.	1	425.000		425.000
	2	Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electronica Mano de Obra- Sistema de sonorización Sala de Juicios Orales - Palacio de Justicia de Encarnación ---.	1	425.000		425.000
	3	Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electronica Mano de Obra- Sistema de sonorización Sala de Conferencias - Palacio de Justicia de Encarnación ---.	1	425.000		425.000
	4	Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electronica Mano de Obra- Sistema de Audio- Cámara Gesell -Palacio de Justicia de Encarnación ---.	1	215.000		215.000
	5	Mantenimiento del Sistema de Seguridad Electronica Mano de Obra- Sistema de Detección Electrónica de Incendios - Palacio de Justicia de Encarnación ---.	1	850.000		850.000
SUBTOTALES					0	2.340.000
TOTALES					0	2.340.000

SON GUARANIES: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL

OBSERVACIONES: El plazo esta establecido en horas, debera realizar los servicios en un plazo no mayor a 48 horas.-

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 09 243 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Magalí Vera Rocha
Administradora de Contratos

Lic. Cesar Daniel Mendoza
Administrador Interino

Recibido por: Alvez / Alvides Roa **Fecha:** 14/08/24

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GOMEZ, LAURA

EJEMPLAR 2

Pagina: 1 / 1

Manuel José Mora Brizuela
Auxiliar Judicial
20/08/24