essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2021

CION PUBLICA NACIONAL N° 05/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, TABLEROS ELECTRICOS Y TRANSFORMADORES" - TERCER LLAMADO - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - (IDNº 357.896) - CONTRATO Nº 06/2021.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE 15/03/2021 HASTA 14/03/2022

CONTRATISTA: INTECH S.R.L | **FECHA: 15/07/2021**

ECTOR SOLICITANTE.: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICOS.

C.I.N°: UEE/CME/102/2021

EQUIPO:TABLERO DE ARRANQUE DE POZO - POTENCIA: 15 HP.

UBICACIÓN: POZO N° 3 - CERRITO SAN ANTONIO

PLAZO DE ENTREGA: 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS CALENDARIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

PLANILLA DE VERIFICACION N° 17/2021

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2.1	Botonera de marcha color verde: Diámetro Ø 22 mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	250.000
2.2	Botonera de parada color rojo: Diámetro Ø 22mm, contactos 1NA + 1NC.	1	UNIDAD	250.000	250.000
2.3	Luz piloto color verde: Diámetro Ø 22mm, 220 V - 50 Hz - Tipo LED.	1	UNIDAD	100.000	100.000
2.4	Luz piloto color rojo: Diámetro Ø 22 mm, 220 V - 50 Hz - Tipo LED.	1	UNIDAD	100.000	100.000
2.5	Pulsador "DE SETA" de Parada de Emergencia: Color rojo, contacto 1NC, Diámetro Ø 22 mm.	1	UNIDAD	100.000	100.000
2.6	Multimetro digital: 96 x 96 mm, Parametros, tension, corriente, potencia y otros, Vmax=600 V. Deben incluir todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha: TP, TC, Fuente de alimentacion adecuados a la potencia y tensiona a medir (Otras prestaciones ver AnexoN° 1 - Esp. Tecnicas N° 4).	1	UNIDAD	4.500.000	4.500.000
2.8	Interruptor Termo magnético en caja moldeada tripolar , 400 V, In=100 A; Icu>10kA ; Im=10 In (otras prestaciones ver anexo N° 1 - Esp.Tecnicas N°6).	1	UNIDAD	700.000	700.000
2.10	Interruptor Termomagnético tripolar, 400 Vca, In=32 A; Icu>8kA	1	UNIDAD	120.000	120.000
2.14	Fusible ultra rapido para semiconductores Tipo NH-00(Gr), In 32 A I2t>63 Ka.S - 400 v (Otras prestacione ver Anexo N° 1- Esp.Tecnicas N°5).	3	UNIDAD	200.000	600.000
2.15	Base portafusible seccionable Accionamiento manual extraible tipo NH-00, Tripolar 150 A/1 Ka-400 V	1	UNIDAD	900.000	900.000
2.16	Conjunto extractor de aire con rejillas: Dimensiones 23 x 23 cm. (aproximadamente), 220 V - 50 Hz, 60 VA, 445 m3/h.	1	UNIDAD	700.000	700.000
2.17	Armario Eléctrico modular. Chapa 14 y Recubrimiento de pintura a doble mano. Con puerta frontal, para instalacion adosada a pared 70x50x25 cm. (Otras prestaciones ver Planos Anexo N°2).	1	UNIDAD	1.200.000	1.200.000
2.21	Arrancador suave (Softstarter) Potencia.15 HP(11 KW) Tensión de trabajo:380 V (Otras prestaciones ver Anexo N°1 Esp.Tecnicas N°1)	1	UNIDAD	5.000.000	5.000.000
2.22	Descargador de Baja Tensión, según las siguientes características: Tension de servicio: FASE/NEUTRO 220V. Montaje en Riel DIN, tipo VCL interior. Capacidad 45kA.	3	UNIDAD	700.000	2.100.000
2.26	Provisión de Contactor con las siguientes características: * Potencia: 11 KW. * Tension de trabajo: 400 V. * Tension de bobina: 220 V. * Contactos auxiliares: 2NA + 2 NC (ver Anexo N° 1 - Esp. Tecnicas N°2).	1	UNIDAD	1.400.000	1.400.000
2.27	Provisión de cable conductor con las siguientes características: *Conductor de hilos de cobre electrolítico blando. *Tipo NYY. *Cobertura interna y vaina de PVC. * Seccion 4x25 mm2. OBS: La provision debe incluir Terminales tipo ojal, adecuados para el efecto. Cantidad 8 (ocho).	20	METROS	150.000	3.000.000
2.29	MONTAJE GENERAL, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL TABLERO ELECTRICO (Según Anexo N° 2).	1	GLOBAL	7.000.000	7.000.000
2.30	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS.	10	METRO LINEAL	500.000	5.000.000
	SON GUARANÍES: TREINTA Y TRES MILLONES VEINTE MIL.			**33.020.000**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.218.691.071
COMPROMETIDO EN O.S. ANTERIOR	610.630.000
COMPROMETIDO EN O.S. ACTUAL	643.650.000
SALDO	575.041.071
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	53%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEDOR Y ADMINISTRADOR

Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Raiza Quesnel
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Fernandez de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hermino Lara
Gerente Administrativo
essap