essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 013/2023

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **20/02/2023**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0018/2023**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote Nº 3** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **Nº 56/2021**, del mes de **ENERO/2023**, **Certificado N°16,** presentado por la Empresa **DECO S.R.L.**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final y cuyo importe asciende a **Gs. 35.122.572 (Guaraníes, Treinta y Cinco Millones Ciento Veinte y Dos Mil Quinientos Setenta y Dos)** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Sistema de Tendido de Tubería para diámetro de conexión 3/4,1" y 2"	6	1	17%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria en un 17% los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 3 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-006-

essap ■ GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*	EMPRESA CONTRATISTA	CERTIFICADO Nº 16	10/2/2023
	DECO S.R.L	MES Enero	
		Monto Mínimo (Gs.)	338.760.000
	CONTRATO Nº 056/2021	Monto Máximo (Gs.)	677.520.000

CERTIFICADO DE OBRA - LOTE 3

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería								
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	216.806	2.503,20	162,00	2.665,20	542.708.779	35.122.572	577.831.351
	TOTAL DEL CERTIFICADO							**35.122.572**	

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**35.122.572**
MONTO MAXIMO (GS)	**677.520.000**
SALDO DEL CONTRATO	**99.688.649**

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
DECO S.R.L.
Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente

Pablo Espínola Valiente
Unidad de Conexión y Reconexión
ESSAP S.A

-010-

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS

Item	RUBROS	Unidad medida	Cantidad Ejecutada	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería				
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	162,00	216.806	35.122.572

Pablo Espinola Valiente
Unidad de Conexión y Reconexión
ESSAP S.A

Hugo Ricardo Caceres Espinola
Socio Gerente
2CO S.R.L.

DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO

Nº	ORDEN	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería		
		Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **3/4"** (Promedio 7.5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **1"** (Promedio 7.5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **2"** (Promedio 7.5 m)
1	SOL 2022-4691	17,0		
2	SOL 2022-4699	17,0		
3	SOL 2022-4695	17,0		
4	SOL 2022-20267			19,0
5	SOL 2023-703			23,0
6	OT 2023-9683			69,0
7				
8				
9				
10				
	Cantidad Total	51,0	-	111,0
	U Medida	mt.	mt.	mt.

Hugo Ricardo Caceres Espinola
Socio Gerente
eco S.R.L.