UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO

Encarnación, 09 de febrero de 2023

**Orden de Servicio N° 7 Lote I**

Ref.: Servicio de Mantenimiento de Edificio - UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar el mantenimiento en el Campus de la UNI Universidad Nacional de Itapúa, de los ítems con sus cantidades respectivas, especificadas en la planilla adjunta.

Todos los rubros serán realizados en el Campus de la UNI

- Reparación de techo, cambio de ganchos y capuchones (Residencia, humanidades, postgrado, rectorado)
- Reposición de chapa de zinc (Postgrado, humanidades, residencia)
- Reposición de cumbrera (Postgrado, residencia)
- Reposición de canaletas (Humanidades)
- Reposición de pintura (Humanidades, rectorado)
- Reposición de puerta tablero (Rectorado, derecho, cyt)

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

.....

Acuse de recibo

Empresa Contratista: San Blas Construcciones SRL

Nombre:.....

C.I.N°:.....

Fecha:.....

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L.

SAN BLAS
Construcciones S.R.L
RUC: 80054285-1

**Planilla Orden de Servicio Nº 7 Lote I**
**Servicio de Mantenimiento de Edificio**
**- UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908**

| Ítems | Descripción | Un | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Reparación de techo de zinc, cambio de ganchos y capuchones de goma y ajustes de chapa | m2 | 180,00 |
| 2 | Reparación de techo - mano de obra - ítem 1 | m2 | 180,00 |
| 3 | Reparación de techo de zinc, cambio de tornillos auto perforante para estructuras, capuchones de goma, sellado con adhesivo sellador de poliuretano | m2 | 80,00 |
| 4 | Reparación de techo mano de obra ítem 3 | m2 | 80,00 |
| 5 | Reparación de techo remoción y reposición de chapa de zinc N° 26 sobre estructura existente | m2 | 13,42 |
| 6 | Reparación de techo mano de obra ítem 5 | m2 | 13,42 |
| 9 | Reparación de techo - Remoción y reposición de cumbrera de chapa zinc Nº24 con desarrollo de 1,00m fijado a estructura existente. | m | 30,00 |
| 10 | Reparación de techo mano de obra ítem 9 | m | 30,00 |
| 41 | Servicio de pintura-Pintura al látex interior (manos necesarias). | m2 | 645,70 |
| 42 | Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 41 | m2 | 645,70 |
| 444 | Limpieza de obra-Limpieza de canaletas. | m | 30,00 |
| 481 | Aberturas-Reposición de puerta tablero de cedro (herrajes, cerradura tipo manija y pintura de madera al barniz sintético manos necesarios con acabado fino). | un | 10,00 |
| 482 | Aberturas-Mano de obra Item 481 | un | 10,00 |

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay

**Arq. Myriam Morínigo**
**Directora de Infraestructura y Obras**