210	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Mingitorio similar al existente PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	1	24	22/11/2023	Ejecutado
212	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Inodoro similar al existente. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	3	24	22/11/2023	Ejecutado
9	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion) De Cielorraso de placas de yeso acartonado a junta tomada, incluye estructura de soporte. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	Evento	8	24	22/11/2023	Ejecutado
26	REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	Evento	199	24	22/11/2023	Ejecutado
27	Mano de Obra por REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplicación de impermeabilizante de emulsión acrílica en 6 manos con refuerzo en tejido geotextil para formación de membrana (consumo mínimo 2400gramos /m2) PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Metros cuadrados	Evento	199	24	22/11/2023	Ejecutado

Ing. Civil Guillermo Esteche Socio Gerente San Blas Construcciones S.R.L Representante Legal	Sala de Control	Jefatura de Obras Civiles	Fecha

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

Planilla de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo – Obras Civiles – Edificio del Poder Judicial de Encarnación con IDN: 406021

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	Cantidad	Numero de Orden de Servicio	Fecha de Ejecución	Estado del Trabajo
102	Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas, reposición de piezas y/o aberturas, desalije y retiro material demolición, retoque de pintura de pared afectados por los trabajos) Freno de piso (mas datos ver en el PBC)	Un	Evento	1	24	22/11/2023	Ejecutado
227	Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Asistencia tecnica para verificacion de problemas. PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	1	24	22/11/2023	Ejecutado
165	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado,cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de lampara LED de 16W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	15	24	22/11/2023	Ejecutado
166	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado,cambio de artefactos, retiro de material y limpieza) Provisión y colocación de lampara LED de 16W PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	15	24	22/11/2023	Ejecutado
14	Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolicion) De artefactos sanitarios y accesorios PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	3	24	22/11/2023	Ejecutado
213	MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Valvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado de 1 1/2 PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	1	24	22/11/2023	Ejecutado
214	Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limpieza) Valvula de descarga y pulsador cromado de acero cromado de 1 1/2 PALACIO DE JUSTICIA DE ENCARNACION	Un	Evento	1	24	22/11/2023	Ejecutado

Ing. Civil Guillermo Esteche
Socio Gerente
San Blas Construcciones S.R.L

SAN BLAS
Construcciones S R L
RUC 80054285-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial de Encarnación
Sección Obras Civiles

Compromiso con la gente

NOTA CONFORMIDAD Nº 073/23

Se deja constancia que la empresa **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.** ha concluido en tiempo y forma a entera satisfacción de la Sección de Obras Civiles, los trabajos de "**Mantenimiento Correctivo de las Obras Civiles del Palacio de Justicia de Encarnación**", trabajos detallados en la **Orden de Servicio Nº 24**.
Cumplo además en informar que la Orden de Servicio mencionada fue notificada el 21/11/23, cumpliendo de esta manera con el plazo establecido en el contrato que tenemos vigente con esta empresa.
Se expide la presente constancia para los fines que hubiere lugar, a los 22 días del mes de Noviembre del año dos mil veintitrés.

RECIBÍ ORIGINAL
ENCARNACIÓN: 23/11/23
Abg. Laura A. Gómez Carísimo
Operador Informático

Atentamente.

Arq. Alicia Espinoza Ruiz Díaz

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
OBRAS CIVILES
Circunscripción Judicial de Itapúa

Legajo

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.**

Nº 24

CONTRATO Nº: **03/2023** PAC Nº: **406021 / 0** PRESUPUESTO Nº**N/a** O.INSPECCION Nº**N/a** 20/11/2023

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sección Obras Civiles**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

BIEN/SERVICIO: **Servicio de Mant. Correctivo Obras Civiles Palacio de Justic**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO): **S/d**

SERIE/MOTOR Nº**N/a**

MARCA: **N/a** MODELO: **N/a** CHASIS Nº: **N/a** CHAPA Nº: **N/a**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: **N/a** OTROS: **N/a**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	102	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por REPARACION DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO (incluye retiro de piezas o aberturas dañadas ---.	1	250.000		250.000
	227	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por MANTENIMIENTOS VARIOS Asistencia técnica para verificación de problemas. PALACIO D ---.	1	74.000		74.000
	165	Mantenimiento / Obra Civil MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, retiro de material y ---.	15	25.000		375.000
	166	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA (Incluye cableado, cambio de artefactos, ret ---.	15	5.000		75.000
	14	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De artefactos sanitarios y ---.	3	40.000		120.000
	213	Mantenimiento / Obra Civil MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro de material y limp ---.	1	230.000		230.000
	214	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro d ---.	1	340.000		340.000
SUBTOTALES					0	1.464.000
TOTALES					0	18.464.000

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

OBSERVACIONES:

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
Circunscripción Judicial de Capital

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 09 242 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Magali Vera Rocha
Administradora de Contratos
Poder Judicial

Lic. Cesar Daniel Mendoza
Administrador Interino

Recibido por: _____ **Fecha:** _____

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: VERA ROCHA, MAGALI

EJEMPLAR 2

Recibí:

Recibí: 20.11.23

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.**

Nº 24

CONTRATO Nº: **03/2023** PAC Nº: **406021 / 0** PRESUPUESTO Nº**N/a** O.INSPECCION Nº**N/a** 20/11/2023

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **Sección Obras Civiles**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

BIEN/SERVICIO: **Servicio de Mant. Correctivo Obras Civiles Palacio de Justic**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO): **S/d**

SERIE/MOTOR Nº **N/a**

MARCA: **N/a** MODELO: **N/a** CHASIS Nº: **N/a** CHAPA Nº: **N/a**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: **N/a** OTROS: **N/a**

***Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			**0**	**1.464.000**
	210	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro d ---.	1	240.000		240.000
	212	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por MANTENIMIENTO DE INSTALACION SANITARIA, DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL (Incluye retiro d ---.	3	240.000		720.000
	9	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por DEMOLICIONES (Incluye retiro de material de demolición) De Cielorraso de placas de ---.	8	15.000		120.000
	26	Mantenimiento / Obra Civil REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplicación de impermeab ---.	199	57.000		11.343.000
	27	Mantenimiento / Obra Civil Mano de Obra por REPARACION DE AISLACIONES HIDROFUGAS (Incluye retiro de material y limpieza) Aplica ---.	199	23.000		4.577.000
SUBTOTALES					0	18.464.000
TOTALES					0	18.464.000

SON GUARANIES: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SERVICIO AFECTADA: 2 002 09 242 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Magali Vera Rocha
Administradora de Contratos
Poder Judicial

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Lic. César Daniel Mendoza
Administrador Interino

Recibido por: _____ **Fecha:** _____

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: VERA ROCHA, MAGALI

EJEMPLAR 2