essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 064/2020

GERENCIA COMERCIAL
29 -05- 2020
SECRETARIA
ESSAP S.A.

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra
FECHA: 22/05/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 014/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 2 de la **LPN 29/2019** según el contrato de referencia **N° 132/2019**, del mes de Abril/2020, presentado por la empresa **UB CONSTRUCCIONES**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	39

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 77% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-16-

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **LOTE 2 MES DE ABRIL 2020 - EMPRESA UB CONSTRUCCIONES**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
16029	29-0114-00-702-2	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16030	29-1768-07-000-8	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16031	29-1767-18-000-7	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16032	29-1768-09-000-0	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16033	29-1656-12-000-8	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16034	29-1650-03-000-8	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
3950	29-1116-24-000-0	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16035	29-0577-16-000-9	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16036	29-1550-04-000-9	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16037	29-1649-90-002-0	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16038	29-1649-18-000-8	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16039	29-0819-14-000-0	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16040	29-1779-90-006-8	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
10417	29-1630-19-000-5	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16041	29-0586-09-000-9	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
3607	29-1147-14-000-1	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16043	29-1096-10-000-2	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16044	29-1835-10-000-3	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16045	29-1076-06-000-5	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16046	29-1646-92-009-4	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16047	29-1075-30-000-1	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
3604	29-1147-12-000-9	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16048	29-1474-02-000-7	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16049	29-1076-05-000-4	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16050	29-0571-90-006-7	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16051	29-1131-08-000-1	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
3618	29-1148-05-000-4	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
3619	29-1148-07-000-6	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
3609	29-1147-17-000-4	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera
16561	29-0743-90-008-2	INST. DE TANQUE	02/05/2020	Briguido Aguilera

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-17-

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP SA)

Lote Nº 2

Razón Social - Contratante: UB CONSTRUCCIONES RUC: 852766-0

Contrato Nº 132/2019

Objeto: Licitación Pública Nacional Nº 29/2019 "Contratación de empresas de servicios para la provisión y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios" - En la Modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID Nº 370.464

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Obra Adjudicada			Avance Físico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
			Cant.	Precio Unit. Iva incl.	Totales	Cant. Inst.	Cant. Acum.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado	Importe Acumul.	Cant. Física	Importe Gs.	% a ejecutar
1	72102303-998	Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador. (Los trabajos incluyen plomería e instalación eléctrica)	**3,000**	**1,374,785**	**4,124,355,000**	**39**	**1,021**	**1.30 %**	**34.03 %**	**53,616,615**	**1,403,655,485**	**1,979**	**2,720,699,515**	**65.97 %**
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra Nº 1 - correspondiente al mes de enero 2020				174	174	5.80 %	5.80 %	239,212,590	239,212,590	2,826	3,885,142,410	94.20 %
		Certificado de Obra Nº 2 - correspondiente al mes de febrero 2020				556	730	18.53 %	24.33 %	764,380,460	1,003,593,050	2,270	3,120,761,950	75.67 %
		Certificado de Obra Nº 3 - correspondiente al mes de Marzo 2020				252	982	8.40 %	32.73 %	346,445,820	1,350,038,870	2,018	2,774,316,130	67.27 %
		Certificado de Obra Nº 4 - correspondiente al mes de Abril 2020				39	1,021	1.30 %	34.03 %	53,616,615	1,403,655,485	1,979	2,720,699,515	65.97 %

Importe a Cobrar Certificado de Obra Nº 03	**53,616,615**

UB CONSTRUCCIONES

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

-21-

UB CONSTRUCCIONES			
Certificado de Obra N° 4			Lote N°2
Nº	Orden de Trabajo	Cuenta Catastral	Fecha de instalación
1	16029	29.0114.00.702.2	14/04/2020
2	16030	29.1768.07.000.8	15/04/2020
3	16031	29.1767.18.000.7	15/04/2020
4	16032	29.1768.09.000.0	15/04/2020
5	16033	29.1656.12.000.8	16/04/2020
6	16034	29.1650.03.000.8	16/04/2020
7	3950	29.1116.24.000.0	16/04/2020
8	16035	29.0577.16.000.9	16/04/2020
9	16036	29.1650.04.000.9	17/04/2020
10	16037	29.1649.90.002.0	17/04/2020
11	16038	29.1649.18.000.8	17/04/2020
12	16039	29.0819.14.000.0	17/04/2020
13	16040	29.1779.90.006.8	17/04/2020
14	10417	29.1630.19.000.5	17/04/2020
15	16041	29.0586.09.000.9	17/04/2020
16	3607	29.1147.14.000.1	17/04/2020
17	16042	15.0269.90.036.1	17/04/2020
18	16043	29.1096.10.000.2	20/04/2020
19	16044	29.1835.10.000.3	21/04/2020
20	16045	29.1076.06.000.5	21/04/2020
21	16046	29.1646.92.009.4	21/04/2020
22	16047	29.1075.30.000.1	21/04/2020
23	3604	29.1147.12.000.9	21/04/2020
24	6408	15.1174.18.000.8	22/04/2020
25	16048	29.1474.02.000.7	22/04/2020
26	16049	29.1076.05.000.4	22/04/2020
27	16050	29.0571.90.006.7	22/04/2020
28	16051	29.1131.08.000.1	23/04/2020
29	3618	29.1148.05.000.4	23/04/2020
30	3619	29.1148.07.000.6	23/04/2020
31	16052	15.1251.12.000.0	23/04/2020
32	3.609	29.1147.17.000.4	23/04/2020
33	16556	15.0105.04.005.3	24/04/2020
34	16557	15.0105.25.001.0	24/04/2020
35	16558	15.0489.11.000.5	28/04/2020
36	4711	15.1167.14.000.8	28/04/2020
37	16559	15.0489.09.000.6	29/04/2020
38	16560	15.0923.12.000.9	29/04/2020
39	16561	29.0743.90.008.2	30/04/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852756 - 0