ACTA DE MEDICIÓN Nº 7

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los catorce días del mes de Setiembre del año dos mil Veinte, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 12/19 CONTRATO Nº 118/2019 CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY - PLURIANUAL 2019 – 2020**, correspondiente al **LOTE 1: CONSTRUCCION DE COSTANERA ÑANDE RENDA KM. 8 ACARAY**, realizado por el **CONSORCIO ÑANDE Y POTI.**, El Arq. Oscar Jover Ortiz, Arq. Marlene Aguilera y la Ing. Stefany Garcete, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing, Enrique Ignacio Vázquez García, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ÍTEM	TRABAJOS	UNID.	CANT. ADJUDICADA	CANT. CERTIFIC. 7
7	Pavimento pétreo sobre tierra colorada previa preparación del terreno, con provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado.	m^2	9.000,00	1.800,00
9	Cordón cuneta de HºAº 10 cm de espesor	ml	1.865,00	280,00
14	Cordón de terminación , incluye soporte y relleno	ml	1.600,00	110,00
22	Tratamiento del lecho fangoso del lago: con la colocación de muro de gaviones y geotectil de 200gs de 1x2x1 con relleno de piedra basáltica, alt. 2mts.	un	800,00	80,00
23	Playa de arena: mediante el relleno de arena lavada esp. 1m por medio de refulado, con un ancho d 35 mts desde el muro de gaviones en todo el perímetro de la costa.	m^3	28.000,00	1. 960,00
25	Playa escalonada de mamp de ladrillo com. de 0,15 2.045 ml de perimet, contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm sobre suelo compactado 1.820m2, con rampa y camin de HºAº pend oblig. de 8% 100m3, incl desmonte, relleno y nivel. del suelo post compact para la elaborac de playa escalonada	m^2	2.850,00	219,00
37	Elaboración de pista de Skate con siete tipos de obstáculos según diseño, con piso alisado de Hº (hecho a maquina) con tratamiento hidrófugo, estructura de HºAº y mampostería de ladrillo común revocado, barandas con caños galvanizados de 2" según especificación técnica	m^2	250,00	150,00
57	Ladrillo en panderete de ladrillo común de 0,08	m2	41,00	20,50
72	Ventanas de vidrios templados	m^2	43,00	20,98
86	Provisión y Colocación de Cañería PEAD de 2pulg.	ml	2400,00	300,00
87	Provisión y Colocación de Cañería PEAD de 1 1/2 pulg.	ml	1200,00	120,00
88	Provisión y Colocación de Colchón de Arena, Protección Mecánica de HºAº, Relleno y Compactación de Zanja 30x60cm	ml	2400,00	120,00
90	Provisión y Colocación de Registro de HºAº Pre Fabricados de 30cmx30cmx60cm, Tapa de Ho Ao.	un	180,00	27,00
93	Provisión y Colocación de Cable NYY 1x10mm, 1KV	ml	3600,00	1.600,00
97	Provisión y Colocación de Cable Cobre desnudo 1x16mm.	ml	3600,00	400,00
118	Caja de HºAº 1,00 x 1,00 x 2,00 prof. y 10 cm de esp. con tapa metálica fundido para visita de 0,60 Ø	un	34,00	2,00
119	Tubería Concreto Clase IV - 40 cm	ml	780,00	78,00
121	Caja de HºAº con malla electro soldada 2,00 x 1,50 x 2,00 y 0,10cm de esp. con boca de desagüe de 1,50 x 0,20 con tapa de rejilla metálica de planchuelas de 25cm	un	26,00	2,600

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
23 OCT 2020

CONSORCIO ÑANDE YPOTI Enrique I. Vazquez Apoderado Aclaración de Firma Contratista	Ing. Fabiolina Cardozo Benítez Jefe de Área Urbana Municipalidad C.D.E.	Arq. Marlene Elizabeth Aguilera Fiscalización Jefe de Planificación y Proyecto Municipalidad C.D.E.

Arq. Oscar Jover Ortiz
Asesor de Obras