GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, miércoles 29 de noviembre del 2023.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**TOMAS R. PEREIRA"**

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente la partición I, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0008127

Cliente: Suc BNF	
Nº Cuenta: 0249	Nº Presupuesto:
Dirección:	Ciudad: Tomas R. Pereira
Barrio:	Teléfono:
Dirección de mail:	Celular:

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... Nº de Imei instalado: .....
Nº de Sim Card retirado: ..... Nº de Imei retirado: .....
Solicitud / Inconveniente: Verificar panel de alarma

Descripción del trabajo realizado

Se verifico y se encontro dañado el transformador DSC de 16V y la bateria de 12V 7A a causa de un sobre carga electrica que hubo en el lugar.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO
5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Transformador DSC 16V	1	9			
2	1	Bateria 12V 7A	1	10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: Los equipos dañados fueron reemplazados y el sistema de alarma vuelve a quedar funcionando correctamente.

Técnicos: Jorge Coronil - Oscar Coronil

Fecha de Inicio: 30/11/23 Hora de llegada: 11:30 Fecha de Finalización: 30/11/23 Hora de Salida: 12:30

Firma Técnico

Aclaración

Firma Cliente/Contacto

Tilcer René Guerrero Martínez
Gerente

Aclaración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF