essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 178/2020

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra

FECHA: 10/12/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 040/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 1 Convenio Modificatorio N° 01/2020 – CONTRATO N° 153/2019**, presentado por la empresa **CONSORCIO FIPAR.**, a fin de aprobar los trabajos certificados correspondientes al mes de Noviembre 2020, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	46

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 48% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-20.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE NOVIEMBRE 2020 - EMPRESA CONSORCIO FIPAR lote 1**				
OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
21.295	12-0493-05-000-4	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
11.674	12-0500-20-000-0	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
11.675	12-0500-21-000-1	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.321	12-0820-45-002-2	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.353	14-0194-42-000-3	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.356	14-0375-01-004-7	Inst. de Tanque	09/11/2020	Carmelo Rojas
21.357	14-0491-21-000-4	Inst. de Tanque	09/11/2020	Carmelo Rojas
21.401	14-0669-10-000-1	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.359	14-0671-12-000-4	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.402	14-0672-15-000-6	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.360	14-0786-03-000-7	Inst. de Tanque	09/11/2020	Carmelo Rojas
21405	14-0787-20-000-7	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.361	14-0788-18-000-7	Inst. de Tanque	10/11/2020	Carmelo Rojas
21408	14-0805-25-000-1	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.362	14-0867-30-000-9	Inst. de Tanque	09/11/2020	Carmelo Rojas
4.203	14-0902-04-000-0	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.364	14-0933-03-000-7	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21415	14-1031-14-009-8	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21.625	14-1041-15-000-9	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
21417	14-1097-90-021-4	Inst. de Tanque	05/12/2020	Brigido Aguilera
8.885	14-1152-09-000-9	Inst. de Tanque	09/11/2020	Carmelo Rojas
21.366	14-1651-12-000-5	Inst. de Tanque	09/11/2020	Carmelo Rojas

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-21-

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP SA)

Razon Social - Contratante: Consorcio Fipar

RUC: 80110137-9

Contrato Nº 153/2019

Objeto: Licitacion Publica Nacional Nº 29/2019 " Contratacion de empresas de servicios para la provision y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios " - En la modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID - 370.464

LOTE 1

Item	Codigo Catalogo	Descripcion del Bien	*Obra Adjudicada*			*Avance Fisico Acumulado*				*Avance Financiero Acumulado*		*Saldo de Obra a ejecutar*		
			Cant.	Precio Unit. Iva Incl.	Totales	Cant. Inst. Actual	Cant. Acumul.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado Actual	Importe Acumul.	Cant. Fisica	Importe Gs.	% a ejecutar
1	72102303-998	Provision y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador (Los trabajos incluyen plomeria e instalacion electrica	3240	1.588.750	5.147.550.000	84	0	2,59%	0,00%	73.082.500	4.839.332.500	194	308.217.500	5,99%
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra Nº 01- correspondiente al mes de Enero 2020	0	0	0	496	496	15,31%	15,31%	788.020.000	788.020.000	2.744	4.359.530.000	84,69%
		Certificado de Obra Nº 02- correspondiente al mes de Febrero 2020				785	1281	24,23%	39,54%	1.247.168.750	2.035.188.750	1.959	3.112.361.250	60,46%
		Certificado de Obra Nº 03- correspondiente al mes de Marzo 2020				1635	2916	50,46%	90,00%	2.597.606.250	4.632.795.000	324	514.755.000	10,00%
		Certificado de Obra Nº 04- correspondiente al mes de Marzo 2020				84	3000	2,59%	92,59%	133.455.000	4.766.250.000	240	381.300.000	7,41%
		Certificado de Obra Nº 05- correspondiente al mes de Noviembre 2020				46	3046	1,42%	94,01%	73.082.500	4.839.332.500	194	308.217.500	5,99%

Importe a Cobrar Certificado de obra Nº 05	**73.082.500**
SETENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS	

Marcel Burgos
CONSORCIO FIPAR

CONSORCIO FIPAR

MARCEL BURGOS GOROSTIAGA
Representante Legal
Consorcio Fipar

CONSORCIO FIPAR

PLANILLA CONSORCIO FIPAR NOVIEMBRE LOTE 1

NRO	ORDEN DE TRABAJO	CTA.CORRIENTE CATASTRAL	FECHA DE INSTALACIÓN
1	21.357	14.0491.21.000.4	4/11/2020
2	21.362	14.0867.30.000.9	4/11/2020
3	21.361	14.0788.18.000.7	4/11/2020
4	8.885	14.1152.09.000.9	5/11/2020
5	21.321	12.0820.45.002.2	5/11/2020
6	21.360	14.0786.03.000.7	5/11/2020
7	21.366	14.1651.12.000.5	5/11/2020
8	21.356	14.0375.01.004.7	5/11/2020
9	21.280	12.0430.90.010.6	5/11/2020
10	11.675	12.0500.21.000.1	5/11/2020
11	11.674	12.0500.20.000.0	5/11/2020
12	4.203	14.0902.04.000.0	6/11/2020
13	21.363	14.0928.09.000.5	6/11/2020
14	21.359	14.0671.12.000.4	6/11/2020
15	21.435	12.0439.01.000.6	13/11/2020
16	21.436	11.0103.24.000.8	13/11/2020
17	21.420	14.1559.06.000.3	13/11/2020
18	21.253	11.0261.26.000.1	16/11/2020
19	21.353	14.0194.42.000.3	16/11/2020
20	21.364	14.0933.03.000.7	16/11/2020
21	21.615	12.0708.36.000.7	17/11/2020
22	21.239	10.0261.16.000.5	17/11/2020
23	21.241	10.0334.09.001.7	18/11/2020
24	21.613	10.0573.08.000.4	18/11/2020
25	114	10.0658.01.001.4	18/11/2020
26	21.417	14.1097.90.021.4	19/11/2020
27	21.398	14.0633.07.000.8	19/11/2020
28	21.408	14.0805.25.000.1	19/11/2020
29	21.405	14.0787.20.000.7	19/11/2020
30	747	11.0320.01.000.2	20/11/2020
31	12.238	10.0632.03.001.6	20/11/2020
32	21.256	11.0410.46.000.3	21/11/2020
33	133	10.0656.07.001.2	21/11/2020
34	21.415	14.1031.14.009.8	23/11/2020
35	21.295	12.0493.05.000.4	23/11/2020
36	21.624	12.0364.25.000.7	23/11/2020
37	5.419	11.0522.08.000.9	24/11/2020
38	21.781	11.0533.14.000.4	24/11/2020
39	6.190	11.0551.15.000.3	24/11/2020
40	21.782	12.0713.09.000.7	25/11/2020
41	21.402	14.0672.15.000.6	25/11/2020
42	21.401	14.0669.10.000.1	25/11/2020
43	21.625	14.1041.15.000.9	27/11/2020
44	21.789	10.0346.04.000.6	30/11/2020

Gustavo González Centurión
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
essap sa

"Cecilia Carmona
Dpto. Control Documentos
Consorcio Fipar"

45	5.769	11.0521.04.000.6	30/11/2020
46	21.642	11.0532.13.000.4	30/11/2020

Gustavo González Centurión
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
essap sa

CONSORCIO FIPAR

"Cecilia Carmona
Dpto. Control Documentos
Consorcio Fipar"

-25-