UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

RECTORADO

Encarnación, 11 de marzo de 2024

Orden de Servicio N° 8 Lote I

Ref.: Servicio de Mantenimiento de Edificio - UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908

Señor

Ing. Guillermo Esteche, San Blas Construcciones SRL.

Sírvase realizar el mantenimiento en el Campus de la UNI Universidad Nacional de Itapúa, de los ítems con sus cantidades respectivas, especificadas en la planilla adjunta.

Todos los rubros serán realizados en el Campus de la UNI

- Pintura al látex interior (Decanato de Ingeniería, Facea, Rectorado, Postgrado, cyt)
- Pintura siliconada (Centro de Documentaciones)
- Reposición de Instalaciones sanitarias (Ingeniería decanato, rectorado, derecho, centro de documentaciones)
- Pintura fibrada (Ingeniería)
- Reposición de instalaciones eléctricas (Ingeniería Decanato, Rectorado, FaCEA, Consejo Superior Universitario, Residencia, Oficina)
- Reposición de chapa (Vice decanato FaCEA)

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO Dirección de Infraestructura y Obras Encarnación - Paraguay

Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

.....

Acuse de recibo

Empresa Contratista: San Blas Construcciones SRL

Nombre:..... Ing. Civil Guillermo Esteche .....

C.I.N°:..... Socio Gerente .....

Fecha:..... San Blas Construcciones S.R.L. ...

SAN BLAS Construcciones S.R.L. RUC: 80054285-1

Planilla Orden de Servicio Nº 8 Lote I
Servicio de Mantenimiento de Edificio
- UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908

Ítems	Descripción	Un	Cantidad
5	Reparación de techo remoción y reposición de chapa de zinc N° 26 sobre estructura existente	Metros cuadrados	32,15
6	Reparación de techo mano de obra ítem 5	Metros cuadrados	32,15
13	Reparación de techo Reposición de babeta de chapa de desarrollo de 60 cm con chapa N.º 26.	Metros	36,00
14	Reparación de techo mano de obra ítem 13	Metros	36,00
15	Reacondicionamiento de junta de dilatación en horizontal y vertical con productos de poliuretano con tapajuntas de aluminio de 15cm. de	Metros	16,00
16	Reparación de techo mano de obra ítem 15	Metros	16,00
23	Reparación de techo-Reparación de cielorraso de yeso de 10 mm, con estructura.	Metros cuadrados	21,20
24	Reparación de techo - Mano de Obra Ítem 23	Metros cuadrados	21,20
39	Servicio de pintura-Pintura siliconada para ladrillo visto (manos necesarias).	Metros cuadrados	67,60
40	Servicio de pintura - Mano de Obra ítem 39	Metros cuadrados	67,60
41	Servicio de pintura-Pintura al látex interior (manos necesarias).	Metros cuadrados	747,60
42	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 41	Metros cuadrados	747,60
43	Servicio de pintura-Pintura al látex exterior (manos necesarias).	Metros cuadrados	126,70
44	Servicio de pintura-Mano de obra Ítem 43	Metros cuadrados	126,70
47	Servicio de pintura-Pintura al látex de mocheta.	Metros	749,50
48	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 47	Metros	749,50
49	Servicio de pintura-Pintura exterior de canalón.	Metros cuadrados	79,30
50	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 49	Metros cuadrados	79,30
51	Servicio de pintura-Pintura al látex interior con enduido.	Metros cuadrados	521,40
52	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem| 51	Metros cuadrados	521,40
59	Servicio de pintura-Tratamiento con pintura fibrada (incluye malla de tela).	Metros cuadrados	10,00

Planilla Orden de Servicio Nº 8 Lote I Servicio de Mantenimiento de Edificio - UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908			
60	Servicio de pintura - Mano de obra Ítem 59	Metros cuadrados	10,00
67	Servicio de pintura-Pintura de cielorraso al barniz sintético manos necesarios (incluye lijado previo y limpieza).	Metros cuadrados	127,00
68	Servicio de pintura - Mano de Obra Ítem 67	Metros cuadrados	127,00
83	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua.	Metros	4,00
84	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 83	Metros	4,00
85	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caños PVC 1 1/2" con accesorios para abastecimiento de agua.	Metros	4,00
86	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 85	Metros	4,00
89	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de grifo metálico con cierre de medio giro para agua fría.	Unidad	1,00
90	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 89	Unidad	1,00
93	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de llave de paso de 3/4".	Unidad	1,00
94	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 93	Unidad	1,00
101	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 100mm) con accesorios.	Metros	11,00
102	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 101	Metros	11,00
107	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de cañerías de desagüe cloacal (PVC 40mm) con accesorios.	Metros	2,00
108	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 107	Metros	2,00

Planilla Orden de Servicio Nº 8 Lote I Servicio de Mantenimiento de Edificio - UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908			
113	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño galvanizado de 2" c/ accesorios.	Metros	19,20
114	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 113	Metros	19,20
115	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Sellado de registro cloacal.	Unidad	4,00
116	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 115	Unidad	4,00
117	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de Registro Cloacal de 70x70x50cm(Incluye mampostería, revoque y con doble tapa (hormigón y chapa tipo LAC antideslizante e=1/8").	Unidad	1,00
118	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 117	Unidad	1,00
135	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias-Reposición de caño de PVC flexibles.	Unidad	10,00
136	Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias Mano de Obra Ítem 135	Unidad	10,00
321	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas-Reposición de cables de 2mm.	Metros	930,00
322	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 321	Metros	930,00
323	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 4mm.	Metros	266,00
324	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Item 323	Metros	341,00
325	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cables de 6mm.	Metros	300,00
326	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 325	Metros	300,00
329	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Reposición de placa led embutido de 48W de 60x60cm	Unidad	16,00

Planilla Orden de Servicio Nº 8 Lote I Servicio de Mantenimiento de Edificio - UNI - Plurianual 2023/2024 con ID: 425908			
330	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 329	Unidad	16,00
345	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-Provisión y colocación de puesta a tierra con jabalina de cobre de 5/8 de 2mts con cableado correspondiente.	Unidad	1,00
346	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 345	Unidad	1,00
351	Mantenimiento y reparacion de instalaciones eléctricas - Reposición de cable canal de 10x5cm.	Metros	30,00
352	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas - Mano de obra Ítem 351	Metros	30,00

Arq. Myriam Morínigo
Directora de Infraestructura y Obras

Universidad Nacional de Itapúa
RECTORADO
Dirección de Infraestructura y Obras
Encarnación - Paraguay