15

ACTA DE MEDICIÓN Nº 1

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veinte y cinco días del mes de Mayo del año dos mil Veinte y uno, en vista de la ejecución parcial de los trabajos de la **LPN Nº 14/19 – CONTRATO Nº 33/20 CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, SECRETARIA Y DIRECCION DE VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS,** correspondiente al **LOTE 12 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS NUEVAS PRE-ESCOLAR, ESCUELA BASICA Nº 2970 - VIRGEN DE FATIMA, KM 9 MONDAY**, realizado por la Empresa **MM S.A..** La Arq. Raquelina Reinoso y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Jorge A. Moreno, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS**, confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANTIDAD ADJUDICADA	MEDICION CERT. 1	SALDO
3	Replanteo	m²	167,40	167,40	*0,00*
4	Limpieza y preparación del terreno	m²	167,40	167,40	*0,00*
5	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m³	37,80	27,00	*10,80*
6	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m³	2,60	1,60	*1,00*
7	Pilar y zapata de H°A°	m³	1,60	0,66	*0,94*
8	Encadenado H° A° inf y sup	m³	6,80	6,80	*0,00*
9	Mampostería de Nivelación h=0,50 De 0,60	m²	2,00	2,00	*0,00*
10	Mampostería de Nivelación h=0,50 De 0,45	m²	26,00	7,90	*18,10*
11	Mampostería de Nivelación h=0,50 De 0,30	m²	26,00	23,00	*3,00*
12	Relleno y Compactación de interiores	m³	78,00	78,00	*0,00*
13	Aislación Asfáltica de Muros Horizontal y de canteros	m²	48,00	29,90	*18,10*
15	Mampostería de Elevación De 0,15 Revoque ambas caras	m²	118,00	84,90	*33,10*
16	Mampostería de Elevación De 0,15 visto una cara con ladrillo común prensado	m²	76,00	*57,50*	*18,50*
17	Mampostería de Elevación De 0,30 revoque ambas caras	m²	54,00	9,00	*45,00*
18	Mampostería de Elevación De 0,30 Visto 1 cara con ladrillo común prensado	m²	78,00	41,00	*37,00*
20	Envarillado sobre y bajo aberturas c/ 3 varill. De 8mm	ml	90,00	90,00	*0,00*
21	Pilar de mampostería de 0,45 x 0,45 para Revocar	ml	28,20	*23,00*	*5,20*
22	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de Hº Aº de 2"x6" y listón de boca	m²	216,00	*216,00*	*0,00*
60	Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente	gl	1,00	*0,50*	*0,50*

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.---------- ------

MMSA
Ing. Jorge Moreno
Representante Legal

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

Ciudad del Este Municipio
CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera C.
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Aclaración de Firma Contratista	**Aclaración de Firma Fiscalización**