essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 097/2022

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **20/07/2022**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0077/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 3** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, del mes de **JUNIO/2022**, presentado por la Empresa **DECO S.R.L.**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final y cuyo importe asciende a Gs. 35.556.184 (guaraníes, Treinta y Cinco Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Cuatro) I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Sistema de Tendido de Tubería para diámetro de conexión 3/4,1" y 2"	3	2	67%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria en un 67% los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 3 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Ratzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap ■ GOBIERNO ■ NACIONAL *Paraguay de la gente*

EMPRESA CONTRATISTA	CERTIFICADO Nº 09	8/7/2022
DECO S.R.L	MES Junio	
	Monto Mínimo (Gs.)	338.760.000
CONTRATO Nº 056/2021	Monto Máximo (Gs.)	677.520.000

CERTIFICADO DE OBRA - LOTE 3

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería								
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	216.806	1.275,20	164,00	1.439,20	276.471.011	35.556.184	312.027.195
	TOTAL DEL CERTIFICADO							**35.556.184**	

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**35.556.184**
MONTO MAXIMO (GS)	**677.520.000**
SALDO DEL CONTRATO	**365.492.805**

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente
DECO S.R.L.

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS					
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería				
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	164,00	216.806	35.556.184

Hugo Ricardo Cáceres Espínola
Socio Gerente
2CO S.R.L.

DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO

Nº	ORDEN	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería		
		Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **3/4"** (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **1"** (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **2"** (Promedio 7,5 m)
1	76301			110,0
2	2022-9642			34,0
3	2022-9694			20,0
4				
5				
6				
7				
8				
	Cantidad Total			164,0
	U.Medida	m.	m.	m.

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Gerente
ECO S.R.L.