CERTIFICADO Nº 5

LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282

FECHA: 27/ 12/ 2021

OBRA: **LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS.--**

UBICACIÓN: **CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO.-**

HOJA: 1/4

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	CERT 3	CERT. 4	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 5		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	900.000	900.000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
2	Bloque 1 Replanteo y marcacion	m2	229,320	4.375	1.003.275	229,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
3	Bloque 1 Desarrollo de calculo estructural	m2	229,320	10.000	2.293.200	229,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
4	Bloque 1 Estructura de Hº Aº -Zapatas de Hº Aº, incluye excavación	m3	40,320	1.865.581	75.220.226	28,210	3,000	0,000	9,110	0,000	0	0,000	0	0,000
5	Bloque 1 Estrucutra de Hº Aº - Pilares de Hº Aº	m3	10,360	2.103.260	21.789.774	0,000	2,500	2,500	3,000	2,360	4.963.693	0,000	0	0,000
6	Bloque 1 Estrucutura de Hº Aº - Vigas	m3	43,540	2.167.411	94.369.075	8,680	8,000	10,000	10,000	0,000	0	6,860	14.868.439	0,000
7	Bloque 1 Hº Aº para losa de 0,12	m3	83,160	1.735.540	144.327.506	0,000	13,000	23,000	26,000	2,318	4.022.982	18,842	32.701.045	0,000
8	Bloque 1 Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	16,100	36.350	585.235	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0	6,100	221.735	0,000
9	Bloque 1 Aislación de losa con pintura	m2	229,320	73.500	16.855.020	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0	79,320	5.830.020	0,000
10	Bloque 1 Relleno y compactación	m3	97,440	45.721	4.455.054	97,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
11	Bloque 1 Muros de nivelación de 0,30	m2	52,500	195.750	10.276.875	52,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
12	Bloque 1 Muro de elevación de 0,15 cm-un para revocar	m2	862,960	103.644	89.440.626	121,030	160,000	180,000	300,00	101,930	10.564.433	0,000	0	0,000
13	Bloque 1 Aislación asfáltica de paredes	m2	183,960	31.281	5.754.453	36,220	130,000	17,740	0,00	0,000	0	0,000	0	0,000
14	Bloque 1 Aislación de cajas con pinturas	m2	1.386,000	73.500	101.871.000	0,000	0,000	0,000	750.00	0,000	0	636,000	46.746.000	0,000
15	Bloque 1 Revoques de paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.884,120	40.603	76.500.924	146,440	380,000	480,000	450,000	253,680	10.300.169	174,000	7.064.922	0,000
16	Bloque 1 Contrapiso de Hº de cascotes	m2	229,320	56.719	13.006.801	69,350	130,000	29,970	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
17	Bloque 1 Carpeta nueva	m2	229,320	25.750	5.904.990	69,350	130,000	29,970	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
18	Bloque 1 Pisos - Piso cerámico tipo PI4	m2	248,500	92.625	23.017.313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	248,500	23.017.313	0,000
	MONTO PARCIAL				**687.571.347**						**29.851.277**		**130.449.474**	

tesla INGENIERÍA

Ing. Nelson A. Franco S.

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Arq. Marcelo Figueiredo O.
Arquitecto Urbanista
Director de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 5

ID

LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – Nº 389.282

FECHA: 27/ 12/ 2021

OBRA: **LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS.--**

UBICACIÓN: **CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO.-**

HOJA: 2/4

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	CERT 3	CERT. 4	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 5		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
19	Bloque 1 Pisos - Piso cerámico tipo PI4 para acceso a columbarios	m2	18,000	92.626	1.667.268	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	18,000	1.667.268	0,000
20	Bloque 1 Guarda obra de baldozón, incluye borde con terminación	m2	65,520	154.106	10.097.025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	65,520	10.097.025	0,000
21	Bloque 1 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	382,080	31.500	12.035.520	0,000	0,000	0,000	150,000	210,360	6.626.340	21,720	684.180	0,000
22	Bloque 1 Instalación eléctrica (incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces con fotocélula)	gl	14,000	1.000.000	14.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	14,000	14.000.000	0,000
23	Bloque 1 Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocélula de apoyar en paredes de columbarios	un	56,000	106.250	5.950.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	56,000	5.950.000	0,000
24	Bloque 2 Replanteo y marcación	m2	229,320	4.375	1.003.275	229,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
25	Bloque 2 Desarrollo de calculo estructural	m2	229,320	10.000	2.293.200	229,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
26	Bloque 2 Estructura de Hº Aº -Zapatas de Hº Aº, incluye excavación	m3	40,320	1.865.581	75.220.226	28,210	3,000	0,000	9,110	0,000	0	0,000	0	0,000
27	Bloque 2 Estrucutra de Hº Aº - Pilares de Hº Aº	m3	10,360	2.103.260	21.789.774	0,000	2,500	2,500	3,000	2,360	4.963.694	0,000	0	0,000
28	Bloque 2 Estrucutura de Hº Aº - Vigas	m3	43,540	2.167.411	94.369.075	8,680	8,000	10,000	12,000	4,860	10.533.617	0,000	0	0,000
29	Bloque 2 Hº Aº para losa de 0,12	m2	83,160	1.735.540	144.327.506	0,000	13,000	23,000	30,000	2,318	4.022.982	14,842	25.758.885	0,000
30	Bloque 2 Carpeta para losa de 0,7 cm	m3	16,100	36.350	585.235	0,000	0,000	0,000	16,100	0,000	0	0,000	0	0,000
31	Bloque 2 Aislación de losa con pintura	m2	229,320	73.500	16.855.020	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0	79,320	5.830.020,00	0,000
32	Bloque 2 Relleno y compactación	m3	97,440	45.721	4.455.054	97,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
33	Bloque 2 Muros de nivelación de 0,30	m2	52,500	195.750	10.276.875	52,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
	MONTO PARCIAL				**414.925.053**						**26.146.633**		**63.987.378**	

tesla INGENIERÍA

Ing. Nelson A. Franco S.

Marlene E. Aguilera O.
Arquitecta Urbanista
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 5

LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282

OBRA: **LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS.--** **FECHA: 27/ 12/ 2021**

UBICACIÓN: **CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO.-** **HOJA: 3/4**

		ADJUDICADO				CERT. 1	CERT. 2	CERT 3	CERT. 4	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 5		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
34	Bloque 2 Muro de elevación de 0,15 común para revocar	m2	506,380	103.644	52.483.249	121,030	180,000	180,000	25,350	0,000	0	0,000	0	0,000
35	Bloque 2 Aislación asfáltica de paredes	m2	183,960	31.281	5.754.453	36,220	90,000	57,740	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
36	Bloque 2 Aislación de cajas con pinturas	m2	1.386,000	73.500	101.871.000	0,000	0,000	0,000	750,000	0,000	0	636,000	46.746.000	0,000
37	Bloque 2 Revoques de paredes interior y exterior filtrado a una capa	m2	1.712,200	40.603	69.520.457	146,440	160,000	480,000	400,000	81,760	3.319.701	444,000	18.027.732	0,000
38	Bloque 2 Contrapiso de Hº de cascotes	m2	229,320	56.719	13.006.801	69,350	120,000	39,970	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
39	Bloque 2 Carpeta nueva	m2	229,320	25.750	5.904.990	69,350	120,000	39,970	0,000	0,000	0	0,000	0	0,000
40	Bloque 2 Guarda obra de baldozón, incluye borde con terminación	m2	65,520	154.106	10.097.025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	65,520	10.097.025	0,000
41	Bloque 2 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	370,000	31.500	11.655.000	0,000	0,000	0,000	220,00	0,000	0	150,000	4.725.000	0,000
42	Bloque 2 Instalación eléctrica (incluye: cableado y tableros nuevos, circuitos de luces con fotocélula)	gl	14,000	1.000.000	14.000.000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	14,000	14.000.000	0,000
43	Bloque 2 Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocélula de apoyar en paredes de columbarios	un	56,00	106.250	5.950.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	56,00	5.950.000	0,000
44	Bloque 2 Bancos de hormigón de 1,50x0,40	un	14,00	400.000	5.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14,00	5.600.000	0,000
45	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.500.000	0,000
MONTO PARCIAL					**298.342.974**						**3.319.701**		**107.645.757**	
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					**1.400.839.375**						**59.317.611**		**302.082.609**	

tesla INGENIERÍA

Ing. Nelson A. Franco S.

Marlene M. Aguirre O.
Arquitecta Municipal
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 5

LPN Nº 07/21 – CONTATO Nº 63/21 CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO – ID Nº 389.282

OBRA: **LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS.--** **FECHA: 27/ 12/ 2021**

UBICACIÓN: **CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO.-** **HOJA: 4/4**

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACIÓN		RUBROS EJECUT. EN COMPENSAC		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
14	Bloque 1 Aislación de cajas con pinturas	m2	468,72	73.500	34.450.920	*0,000*	*0*	*468,720*	34.450.920	0,000
34	Bloque 2 Muro de elevación de 0,15 común para revocar	m2	158,79	103.644	16.457.631	*0,000*	*0*	*158,79000*	16.457.631	0,000
36	Bloque 2 Aislación de cajas con pinturas	m2	468,72	73.500	34.450.920	*395,025298*	*29.034.360*	*73,694702*	5.416.561	0,000
41	Bloque 2 Pintura de paredes con base enduido al látex acrílico, con zócalo sintético	m2	95,000	31.500	2.992.500	*0,000*	*0*	*95,000*	2.992.500	0,000
TOTAL MONTO - RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION					**88.351.971**		**29.034.360**		**59.317.611**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 5	**361.400.220**	**25,26%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-72.280.044**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-18.070.011**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**271.050.165**	

Son Guaraníes: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO.----------

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

tesla INGENIERÍA

TESLA INGENIERIA

Ing. Nelson Andres Franco Salinas

Contratista

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. MARLENE AGUILERA

Fiscal de Obra

PAGADO

TESORERIA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Nelson Andres Franco Salinas

Ingeniero Electricista

Construcción de Viviendas - Edificios - Alquiler y Arrendamiento
Locales de Almacenes - Obras Públicas - Venta de Artículos de Electricidad
Ingeniería Química - Mecánica - Industrial y de Sistemas - Prestación de Servicios

Cel.: (0973) 575 481 // E-mail: Nel_franco76@hotmail.com - Km 13 Y Medio Lado Monday, Urbanización Ramiro Manzana 10 - Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO Nº.: 14635760
Fecha Inicio Vigencia: 04/02/2021
Fecha Fin Vigencia: 28/02/2022
R.U.C.: 2298621 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0000756

3 Tras

Fecha de Emisión, 27 de DICIEMBRE de 2021 Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE

Dirección: R.U.C.: 8000 8881-6

Nota de Remisión N°: Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5 %	IVA 10 %
	POR CERTIF. Nº 5 DE LA OBRA - LOTE 1:				
	CONSTR. DE COLUMNAS EN EL CEHEO				
	= FERIA MUNICIPAL DEL BO. DON BOSCO				
	S/ CONTRATO Nº 63/21 - LPI Nº 07/21				
	CERTIFICADO Nº 5 ₲ 361.400.220				
	DEV. ANTICIPO 20% ₲ 72.280.044				
	RET. GARANTIA 5% ₲ 18.070.011				
	NETO A COBRAR ₲ 271.050.165				289.120.176
SUB - TOTALES					289.120.176

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE — 8 OCT 2022 — TESORERIA — PAGADO

TOTAL A PAGAR GS. ☒ U$ ☐ (En Letras) Doscientos Ochenta y Nueve Mil Ciento Veinte y Seis ₲ 289.120.176

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 26.283.652 TOTAL IVA: 26.283.652

Colorgraf Imprenta de: Maria Elva Alderete Villarreal - RUC: 5532678 - 1 / Hab. Nº 2233 - Avda. José Martí c/ Calle Cruz Del Chaco, a 50 Metros de la Avda. San José - Barrio Ciudad Nueva - Ciudad del Este colorgraf.industria // Cel.:(0973) 701 077 - E-mail: colorgraf@hotmail.es pedidos.colorgraf@gmail.com
02 Tal. 50x3 - 0000701 al 0000800 - 04/02/2021

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad "No válido para crédito fiscal"

3/ciento

Lote 4096239003 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

NUMERO 4270125557260

FECHA 10/12/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2298621	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	9	FRANCO SALINAS NELSON ANDRES

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 09/01/2022

NÚMERO DE CONTROL : 8F7D08CA

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427122986218F7D08CA

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 OCT 2022
TESORERIA
PAGADO

4/cuto

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

NRO. CERTIFICADO: 322036

USUARIO EMISION: 2298621

VENCIMIENTO: 14-01-2022

FECHA EMISION: 14-12-2021

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2298621

Nro. Certificado: 322036

Razon Social: FRANCO SALINAS NELSON ANDRES

Actividad(es): ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 27-01-2015

Cantidad de Asegurados: 7

Nro. Patronal(es): 0505-82-0853 -

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 OCT 2022
TESORERIA
PAGADO

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL.

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

6/5015

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NELSON ANDRES FRANCO SALINAS

RUC

2298621-9

Entidad Contratante

Municipalidad de Ciudad del Este

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389282 / CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL BARRIO DON BOSCO

Monto del contrato

1.400.839.375

Año: 2021 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	FRANCISCO JAVIER	RUIZ DIAZ VAZQUEZ	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
2	DANIEL	NAVARRO ROJAS	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
3	ROBERT ENGELBERT	SCHUPMANN MELGAREJO	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
4	MARIA LIZZA	TOLEDO FERREIRA	Cumplio	1584918	Contratista	Activo
5	PEDRO DOMINGO	DIAZ PORTILLO	Cumplio	2289324	Contratista	Activo

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
26 OCT 2022

Usuario Impresión: NELSON2014

Fecha Impresión: 15/12/2021