GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, martes 19 de diciembre del 2023.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**HORQUETA"**

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la partición III ATMs, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

Departamento Técnico

Nº: 0008283

FACTURAR	SI	NO

Cliente: BNF Suc. Horqueta	
Nº Cuenta: 232-284-629	Nº Presupuesto:
Dirección:	Ciudad: Horqueta
Barrio:	Teléfono:
Dirección de mail:	Celular:

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (x) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (x) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... Nº de Imei instalado: .....
Nº de Sim Card retirado: ..... Nº de Imei retirado: .....
Solicitud / Inconveniente: Falla en el sistema

Descripción del trabajo realizado

Se procedio inicialmente al ordenamiento de cables, posteriormente se realizo el mantenimiento y regulación de los sensores de la zona 1 y la zona 2, a la par se procedio al cambio

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO
5	Armado Parcial	SI ✓	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI	NO ✓
7	Prueba Códigos	SI ✓	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Canaleta chica	1	9			
2	1	cable Telefonico	2m	10			
3	1	Sensor de vibración	1	11			
4	1	Sensor antisismico	1	12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: de los sensores de vibración y antisismico del ATM (zona 18) por índice de fallas, el sistema queda en operativo

Técnicos: Nestor Quiñonez, Milades Mazacote

Fecha de Inicio: 21/12/23 Hora de llegada: 16:50 Fecha de Finalización: 22/12/23 Hora de Salida: 9:15

Firma Técnico

Milades Bryan Newell Mazacote B

Firma Cliente/Contacto