essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA INICIO

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de noviembre del dos mil dieciocho, se procedió al inicio de los Trabajos de Reparación de fisuras estructurales a la vista y revisión exhaustiva del Reservorio semienterrado, con capacidad Nominal 17.031 m^3, de la Estación de Bombeo de Rodo, ubicado en 25 de Mayo y Rodo, los trabajos consisten en: .....

- Diagnostico de fallas, incluyendo trabajos de inspección interior estructural del reservorio, registro fotográfico y filmación para relevamiento de daños en paredes de manera particular y de estado de la estructura del reservorio en general. .....
- Estudios geométricos incluyendo sondeos apercusion y barrenos interesando la mitad de los perímetros nortes y sur, y el perímetro oeste completo, a fin de detectar puntos de filtración y conocer las características portantes del suelo.....
- En el momento del diagnostico de fallas se aprovechara para realizar el sellado interior de fisuras con un perfil de poliuretano hidroexpansivo con un respaldo interno en mortero epoxi. Estos trabajos se realizaran con un equipo de buzos. Informe de la inspección .....
- Recomendaciones generales y diseño de estructura de refuerzo. .....
- Presupuesto de la estructura de refuerzo. .....
- Excavación de una franja de talud a fin de tratar la fisura por fuera. Se utilizaran morteros específicos y aditivos aceleradores de fraguado, con la Firma PROPACO S.A. .....

Ing. Pedro Velázquez
Gerente Operaciones
essapsa

Ing. José Macchi
Propaco S.A.