essap

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 123/2020

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de Certificado de Obra
FECHA: 01/09/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **IT/UCR 033/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 2 de la **LPN 29/2019** según el contrato de referencia **N° 132/2019**, del mes de Agosto/2020, presentado por la empresa **UB CONSTRUCCIONES**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con Electrobomba, Presurizador y accesorios.	54

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 65% correspondiente a la Provisión y Montaje de Tanque de agua. Adjunto planilla de trabajos fiscalizados.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

-16.

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL

PLANILLA DE LOS TRABAJOS FISCALIZADOS **MES DE AGOSTO 2020 - EMPRESA UB CONSTRUCTORA**

OT	CTA. CTE. CTRAL.	TRABAJO REALIZADO	FECHA FISCALIZADO	FISCALIZADOR
21008	14-0188-53-000-4	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21009	14-0426-08-001-8	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21010	14-0426-09-000-2	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21030	14-0789-01-000-2	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21031	14-0789-14-000-2	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
4994	14-0917-18-002-3	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21029	14-1040-06-000-4	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21007	15-0241-01-000-2	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21028	15-0494-01-000-6	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21040	15-0921-04-000-6	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
20999	15-1104-13-000-2	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
20994	15-1113-06-001-9	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
20998	15-1115-11-000-2	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
20995	15-1181-06-000-5	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21005	15-1234-45-000-5	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21004	15-1339-02-000-0	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21002	15-1339-32-000-1	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21003	15-1340-01-000-1	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21001	15-1340-05-000-5	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21039	15-1367-07-000-6	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21000	15-1375-26-000-4	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21006	15-5120-90-004-1	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21024	29-0253-10-000-8	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
20993	29-0324-09-000-1	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21025	29-0582-90-011-3	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21019	29-0619-13-000-7	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21015	29-0742-11-000-2	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
20997	29-1076-20-000-3	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21037	29-1100-02-000-7	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21026	29-1172-02-000-6	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21038	29-1352-10-000-7	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21027	29-1491-10-000-1	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
20992	29-1606-90-009-0	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21012	29-1763-07-000-3	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas
21034	29-1868-03-000-5	Inst. de Tanque	30/08/2020	Carmelo Rojas

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

- 17 -

Resumen General de Certificado de Obra

Empresa Contratante: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. (ESSAP SA)

Lote Nº 2

Razón Social - Contratante: UB CONSTRUCCIONES RUC: 852766-0

Contrato Nº 132/2019

Objeto: Licitación Pública Nacional Nº 29/2019 "Contratación de empresas de servicios para la provisión y montajes de tanques de agua con electrobomba, presurizador y accesorios" - En la Modalidad de Contrato Abierto - Plurianual ID Nº 370.464

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Obra Adjudicada			Avance Físico Acumulado				Avance Financiero Acumulado		Saldo de Obra a ejecutar		
			Cant.	Precio Unit. Iva Incl.	Totales	Cant. Inst.	Cant. Acum.	% ejecut.	% Acumul.	Importe ejecutado	Importe Acumul.	Cant. Física	Importe Gs.	% a ejecutar
1	72102303-998	Provisión y Montaje de Tanque de agua de 500 litros con electrobomba y presurizador. (Los trabajos incluyen plomería e Instalación eléctrica)	**3,000**	**1,374,785**	**4,124,355,000**	**54**	**3,000**	**1.80 %**	**100.00 %**	**74,238,390**	**4,124,355,000**	**0**	**0**	**0.00 %**
		Avances de Obra												
		Certificado de Obra Nº 1 - correspondiente al mes de enero 2020				174	174	5.80 %	5.80 %	239,212,590	239,212,590	2,826	3,885,142,410	94.20 %
		Certificado de Obra Nº 2 - correspondiente al mes de febrero 2020				556	730	18.53 %	24.33 %	764,380,460	1,003,593,050	2,270	3,120,761,950	75.67 %
		Certificado de Obra Nº 3 - correspondiente al mes de Marzo 2020				252	982	8.40 %	32.73 %	346,445,820	1,350,038,870	2,018	2,774,316,130	67.27 %
		Certificado de Obra Nº 4 - correspondiente al mes de Abril 2020				39	1,021	1.30 %	34.03 %	53,616,615	1,403,655,485	1,979	2,720,699,515	65.97 %
		Certificado de Obra Nº 5 - correspondiente al mes de Mayo 2020				422	1,443	14.07 %	48.10 %	580,159,270	1,983,814,755	1,557	2,140,540,245	51.90 %
		Certificado de Obra Nº 6 - correspondiente al mes de Junio 2020				694	1,963	23.13 %	71.23 %	954,100,790	2,937,915,545	863	1,186,439,455	28.77 %
		Certificado de Obra Nº 7 - correspondiente al mes de Julio 2020				809	2,946	26.97 %	98.20 %	1,112,201,065	4,050,116,610	54	74,238,390	1.80 %
		Certificado de Obra Nº 8 - correspondiente al mes de agosto 2020				54	3,000	1.80 %	100.00 %	74,238,390	4,124,355,000	0	0	0.00 %
										Importe a Cobrar Certificado de Obra Nº 08			**74,238,390**	

UB CONSTRUCCIONES

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

-20-

UB CONSTRUCCIONES			
Certificado de Obra N° 8			Lote N°2
Nº	Orden de Trabajo	Cuenta Catastral	Fecha de instalación
1	20992	29.1606.90.009.0	3/08/2020
2	20993	29.0324.09.000.1	3/08/2020
3	20994	15.1113.06.001.9	4/08/2020
4	20995	15.1181.06.000.5	4/08/2020
5	20996	28.0835.15.000.2	4/08/2020
6	20997	29.1076.20.000.3	4/08/2020
7	20998	15.1115.11.000.2	4/08/2020
8	20999	15.1104.13.000.2	4/08/2020
9	21000	15.1375.26.000.4	4/08/2020
10	21001	15.1340.05.000.5	4/08/2020
11	21002	15.1339.32.000.1	4/08/2020
12	21003	15.1340.01.000.1	4/08/2020
13	21004	15.1339.02.000.0	4/08/2020
14	21005	15.1234.45.000.5	4/08/2020
15	21006	15.5120.90.004.1	4/08/2020
16	21007	15.0241.01.000.2	4/08/2020
17	21008	14.0188.53.000.4	4/08/2020
18	21009	14.0426.08.001.8	4/08/2020
19	21010	14.0426.09.000.2	4/08/2020
20	21013	28.0966.11.000.7	4/08/2020
21	21011	28.1006.22.000.5	4/08/2020
22	21012	29.1763.07.000.3	7/08/2020
23	21014	16.2883.06.000.6	7/08/2020
24	21015	29.0742.11.000.2	7/08/2020
25	21016	16.2049.17.000.8	7/08/2020
26	21017	16.2967.06.000.7	7/08/2020
27	21018	16.1551.08.000.1	7/08/2020
28	21019	29.0619.13.000.7	7/08/2020
29	21020	16.2689.15.000.4	7/08/2020
30	21021	28.1376.16.000.6	7/08/2020
31	21022	28.2068.90.031.9	7/08/2020
32	21023	28.0329.03.000.1	7/08/2020
33	21024	29.0253.10.000.8	7/08/2020
34	21025	29.0582.90.011.3	7/08/2020
35	21026	29.1172.02.000.6	7/08/2020
36	21027	29.1491.10.000.1	7/08/2020
37	21028	15.0494.01.000.6	10/08/2020
38	21029	14.1040.06.000.4	10/08/2020
39	21030	14.0789.01.000.2	10/08/2020
40	21031	14.0789.14.000.2	10/08/2020
41	4994	14.0917.18.002.3	10/08/2020
42	21032	28.0485.90.005.9	10/08/2020
43	21033	28.0483.11.000.1	10/08/2020

-21-

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0

44	21034	29.1868.03.000.5	11/08/2020
45	20689	26.1625.12.000.3	11/08/2020
46	21035	11.0532.11.000.2	11/08/2020
47	21036	10.0490.15.000.6	11/08/2020
48	21037	29.1100.02.000.7	12/08/2020
49	21038	29.1352.10.000.7	12/08/2020
50	21039	15.1367.07.000.6	12/08/2020
51	21040	15.0921.04.000.6	17/08/2020
52	21041	28.0493.02.003.9	25/08/2020
53	21192	28.3485.04.000.6	25/08/2020
54	21193	16.2039.14.000.2	25/08/2020

Ubaldo M. Britez F.
Ingeniero Civil
RUC: 852766 - 0