essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 075/2022

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **20/06/2022**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0065/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del **lote N° 3** de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 56/2021**, del mes de **MAYO/2022**, presentado por la Empresa **DECO S.R.L.**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final y cuyo importe asciende a Gs. 55.285.530 (guaraníes, Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil Quinientos Treinta) I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Sistema de Tendido de Tubería para diámetro de conexión 3/4,1" y 2"	5	4	80%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ de forma aleatoria en un 80% los trabajos realizados según planilla de trabajos que se adjunta; correspondiente al lote N° 3 respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente	EMPRESA CONTRATISTA	CERTIFICADO Nº	08	10/6/2022
	[redacted]CO S.R.L	MES	Mayo	
		Monto Mínimo (Gs.)		338.760.000
	CONTRATO Nº 056/2021	Monto Máximo (Gs.)		677.520.000

CERTIFICADO DE OBRA - LOTE 3

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería								
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	216.806	1.020,20	255,00	1.275,20	221.185.481	55.285.530	276.471.011
	TOTAL DEL CERTIFICADO							55.285.530	

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**55.285.530**
MONTO MAXIMO (GS)	677.520.000
SALDO DEL CONTRATO	401.048.989

FIRMA Y SELLO
EMPRESA CONTRATISTA
ECO S.R.L.
Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente

-00-

Paraguay de la gente

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS					
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	**Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería**				
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	255,00	216.806	55.285.530

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente

ECO S.R.L.

DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO

Nº	ORDEN	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería		
		Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **3/4"** (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **1"** (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión **2"** (Promedio 7,5 m)
1	2022-6854			66,0
2	2022-57396			70,0
3	2022-2349			58,0
4	116615	28,0		
5	2022-56067	33,0		
6				
7				
8				
	Cantidad Total	61,0		194,0
	U.Medida	mL	mL	mL

Hugo Ricardo Cáceres Espinola
Socio Gerente

eco S.R.L.