BNF	GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION
	DIVISIÓN GABINETE DE OBRAS Teléfono: 021 419 1593

ORDEN DE SERVICIO

Número de control: 02/21

TIPO DE SERVICIO: Mano de obra para ejecución de trabajos
EMPRESA: S&V Servis de Megga Imp. Exp. S.A.
CONTRATO Nro: BNF P Nº 741/2020
LUGAR DE OBRA: Sucursal La Colmena –Paraguarí
FECHA DE SOLICITUD: 22 de junio de 2021

SERVICIOS SOLICITADOS

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
18	Demolición de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	48	m2
17	Mampostería de elevación de ladrillo común 0.15 para revocar	8.4	m2
27	Construcción de registro de desagüe cloacal 40x40 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	2	un
28	Construcción de registro de desagüe cloacal 60x60 con tapa de hormigón armado de 5cm de espesor	1	un
36	Instalación de agua fría para baño (incluye cortes y colocación de cañerías de PVC 1/2, 3/4, codos, ramales, reducción y otros de baño nuevo -inodoro con cisterna alta, mingitorio, lavatorio, uno de cada uno- y su conexión a la red existente)	2	un
45	Construcción de mesada de mampostería en cocina, de h: 0.90, de ancho 0.60 m, revestido con azulejo (incluye revestido de azulejo por pared de altura 0.60 m)	1	un
75	Colocación de electroductos corrugados de 3/4" embutido	100	ml
34	Instalación y colocación de cañerías para desagües pluviales (incluye excavación, colocación de codos y ramales de 100mm)	15	ml
100	Colocación de azulejo	27	m2
80	Colocación de electroductos lisos de 1" embutido	20	ml
93	Colocación de piso cerámico	4,8	m2
97	Construcción de carpeta para piso (incluye sectores con reparación de carpeta)	56	m2
94	Colocación de piso porcelanato	56	m2
133	Colocación de puerta metálica para bóveda	1	un
130	Colocación de puerta hoja simple con marco (incluye los herrajes y cerraduras)	3	un
20	Desmonte de marco y hoja de puerta simple de madera (incluye remoción y traslado de escombros)	1	un
88	Revoque de pared a una capa impermeable	41	m2

Observaciones:

Deberá habilitarse un Libro de Obra para iniciar los trabajos.
Deberá preverse la excavación de 0.50 de prof. para el encadenado y vallado de protección.
Deberá preverse la unión de mamposterías nuevas con existentes mediante envarillado
Deberá preverse el paso de cañerías para los sanitarios (cocina y baños).
Las cantidades finales serán verificadas una vez terminadas las obras, las cantidades realmente ejecutadas constaran en el acta de Verificación y Fiscalización
Los trabajos deberán ser ejecutados y terminados en 60 días a partir de la recepción de la presente Orden de Servicio.

Autorizado por:	
Arq. Laura Cuevas Gabinete de Obras	Patricia Candia Gabinete de Obras

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme a la Carta de Invitación. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá ~~aplicar el procedimiento de recisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. C) de la Ley Nº 2.051/03~~ "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

S&V SERVIS MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC: 80055892-5

22 JUN 2021